

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais					
	Objeto: Contratação de empresa especializada para a impermeabilização de lajes dos prédios 1 e 2 do campus centro da UFCSPA			SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2022 - Sergipe		Padrão - 25,0% Equipamento - 12,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
	Cliente: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Local: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto Alegre/RS. Data: 22/04/2024												
Cronograma Físico e Financeiro - Aditivo 03													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	360 DIAS	390 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	24,70%		12,26%	20,30%		4,96%	4,96%	11,74%	16,85%	4,23%	
		71.032,27	17.547,01		8.708,67	14.417,95		3.521,42	3.521,42	8.340,03	11.970,36	3.005,44	
2	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	100,00%			17,79%							82,21%	
		12.054,86			2.144,85							9.910,23	
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		30,78%	5,16%		3,50%		29,83%	3,29%	16,79%	10,64%	
		36.993,64		11.387,64	1.909,99		1.294,05		11.036,09	1.217,36	6.211,44	3.936,91	
4	PISOS	100,00%		21,35%	4,20%		17,08%	17,08%	9,94%	6,65%	6,44%	17,26%	
		88.265,03		18.846,62	3.710,30		15.075,15	15.075,15	8.769,46	5.869,02	5.688,66	15.231,27	
5	PINTURA	100,00%		19,78%	5,93%		13,58%	13,58%	12,21%	10,61%	4,55%	19,76%	
		39.906,48		7.895,05	2.365,36		5.419,42	5.419,42	4.872,01	4.232,75	1.817,16	7.885,36	
6	REVESTIMENTOS	100,00%	10,72%		5,98%	7,44%	7,44%	7,50%		9,25%	0,80%	50,87%	
		10.362,49	1.110,96		619,61	770,73	770,73	777,66		958,2	83,32	5.271,36	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	85,43%	18,88%		4,69%	7,28%	21,85%	2,46%	7,37%	7,62%	5,76%	9,52%	14,57%
		380.872,61	71.908,65		17.870,62	27.738,00	83.214,00	9.351,16	28.053,49	29.012,46	21.955,50	36.260,39	55.508,54
8	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00%	33,04%	3,67%	5,12%	25,36%		9,48%	6,66%	6,12%	7,48%	3,08%	
		22.683,95	7.495,69	832,85	1.161,12	5.752,95		2.149,50	1.510,29	1.387,42	1.696,50	697,63	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,78%	8,78%	9,68%	8,78%	8,78%	8,36%	5,95%	8,78%	9,68%	22,42%	
		167.023,58	14.668,03	14.668,03	16.171,10	14.668,03	14.668,03	13.955,36	9.938,49	14.668,03	16.171,10	37.447,49	
		829.194,91											
Porcentagem			13,60%	6,47%	6,59%	7,64%	14,53%	6,06%	8,16%	7,92%	7,91%	14,43%	6,69%
Custo			112.730,34	53.630,19	54.661,62	63.347,66	120.441,38	50.249,67	67.701,25	65.685,27	65.594,04	119.646,08	55.508,54
Porcentagem Acumulado			13,60%	20,06%	26,66%	34,29%	48,82%	54,88%	63,04%	70,97%	78,88%	93,31%	100,00%
Custo Acumulado			112.730,34	166.360,53	221.022,15	284.369,81	404.811,19	455.060,86	522.762,11	588.447,38	654.041,42	773.686,37	829.194,91