

OBJETO:		IMPERMEABILIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS				
		NA COBERTURA DO PREDIO 1.				
LOCAL:		PORTO ALEGRE - RS				
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	70%	30%
			R\$	10.864,17	7.604,92	3.259,25
2.0		ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISORIA	%	100%	20%	80%
			R\$	8.376,27	1.675,25	6.701,01
3.0		ESQUADRIAS	%	100%	20%	80%
			R\$	10.318,35	2.063,67	8.254,68
4.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS	%	100%	50%	50%
			R\$	25.313,39	12.656,70	12.656,70
5.0		PISOS	%	100%	60%	40%
			R\$	97.711,55	58.626,93	39.084,62
6.0		FORRO	%	100%	-	100%
			R\$	2.968,70	-	2.968,70
7.0		PINTURA	%	100%	10%	90%
			R\$	13.206,73	1.320,67	11.886,06
8.0		REVESTIMENTOS	%	100%	10%	90%
			R\$	11.116,67	1.111,67	10.005,00
9.0		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	%	100%	30%	70%
			R\$	6.979,47	2.093,84	4.885,63
10.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100%	50%	50%
			R\$	31.433,50	15.716,75	15.716,75
		PORCENTAGEM			47,13%	52,87%
		CUSTO		218.288,79	102.870,39	115.418,40
		PORCENTAGEM ACUMULADO			47,13%	100%
		CUSTO ACUMULADO			102.870,39	218.288,79