

Empresa: Construtec			Obra: Contr							
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra										
Item	Descrição	Und	Medição 02					Quantidade acumulada	Total acumulado	Percentual acumulado
			Quantidade	M. O.	MAT.	Total	Percentual medido			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$3.321,81			R\$6.008,93	55,31%
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	0,03	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	1,80%	0,0	R\$1,28	1,80%
1.2	ABERTURA DE RASGO EM LAJE COM DIAMENTO DE 100MM	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	11,0	R\$728,75	100,00%
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,57	R\$ 27,85	R\$ 13,93	R\$ 41,78	100,00%	5,6	R\$41,78	100,00%
1.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,67	R\$ 36,88	R\$ 36,88	R\$ 73,76	56,36%	22,1	R\$82,84	63,30%
1.5	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0	R\$0,00	0,00%
1.6	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0	R\$0,00	0,00%
1.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,0	R\$50,00	100,00%
1.8	REMOÇÃO DE DISJUNTOR	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,0	R\$12,00	100,00%
1.9	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	8,0	R\$50,00	100,00%
1.10	RETIRADA QUADROS ELETRICOS COM ATE 18 DISJUNTORES	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,0	R\$250,00	100,00%
1.11	RETIRADA DE COBERTURA EM ACRILICO	m²	22,60	R\$ 452,00	R\$ 310,75	R\$ 762,75	100,00%	22,6	R\$762,75	100,00%
1.12	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA M	m²	5,89	R\$ 11,78	R\$ 5,15	R\$ 16,93	100,00%	5,9	R\$16,93	100,00%
1.13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS	m	30,00	R\$ 225,00	R\$ 67,50	R\$ 292,50	100,00%	30,0	R\$292,50	100,00%
1.14	IMPERMEABILIZACAO DE JUNTA DE DILATAcao COM SELANTE PU E DELIMITADOR	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0	R\$0,00	0,00%
1.15	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA	M²	150,25	R\$ 1.126,88	R\$ 338,06	R\$ 1.464,94	100,00%	150,3	R\$1.464,94	100,00%
1.16	RASGO EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM DA MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	162,8	R\$1.587,30	100,00%
1.17	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA	M²	20,55	R\$ 565,13	R\$ 102,75	R\$ 667,88	100,00%	20,6	R\$667,88	100,00%
2	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA					R\$8.376,26			R\$8.376,26	100,00%
2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTE	m²	34,35	R\$ 257,62	R\$ 2.803,82	R\$ 3.061,44	100,00%	34,4	R\$3.061,44	100,00%
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	m²	3,45	R\$ 206,13	R\$ 215,63	R\$ 421,76	100,00%	3,5	R\$421,76	100,00%
2.3	CLARABOIAS 1,27x0,84M (10 UNIDADES) DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA DE ALUMINIO	UN	1,00	R\$ 125,00	R\$ 4.768,06	R\$ 4.893,06	100,00%	1,0	R\$4.893,06	100,00%
3	ESQUADRIAS					R\$10.318,35			R\$10.318,35	100,00%
3.1	PORTA DE ABRIR EM AÇO COR CINZA 50X160CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, FEC	UN	1,00	R\$ 125,00	R\$ 486,75	R\$ 611,75	100,00%	1,0	R\$611,75	100,00%
3.2	PORTA EM AÇO COR CINZA 60X70CM; INCLUSO DOBRADIÇAS E MAÇANETA D	UN	2,00	R\$ 200,00	R\$ 472,25	R\$ 672,25	100,00%	2,0	R\$672,25	100,00%
3.3	PORTA DE MADEIRA PARA SHAFT 50X210CM EM MADEIRA IPÊ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 2.250,00	R\$ 6.784,35	R\$ 9.034,35	100,00%	6,0	R\$9.034,35	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$1.384,75			R\$25.313,39	100,00%
4.1	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"; INCLUSO CONEXÕES, DERIVAÇÕES, ADAP	M	10,00	R\$ 207,00	R\$ 483,00	R\$ 690,00	6,25%	160,0	R\$11.040,00	100,00%
4.2	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	10,0	R\$221,75	100,00%
4.3	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA E ACESSORIOS 300X100MM	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	28,0	R\$3.862,25	100,00%
4.4	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 450/750 V, 2,5MM²; COBRECOM F	M	30,00	R\$ 43,83	R\$ 102,42	R\$ 146,25	5,66%	530,0	R\$2.583,75	100,00%
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	10,0	R\$111,25	100,00%
4.6	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO DE SOBREPOR EM CONDULETE 3/4	UN	1,00	R\$ 12,13	R\$ 28,30	R\$ 40,43	100,00%	1,0	R\$40,43	100,00%
4.7	TOMADA 2P+T 20A DE SOBREPOR EM CONDULETE 3/4	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,0	R\$97,00	100,00%
4.8	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,0	R\$292,40	100,00%
4.9	TOMADA 2P+T 20A (1 MÓDULO) A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM CAIXA	UN	2,00	R\$ 152,41	R\$ 355,66	R\$ 508,07	50,00%	4,0	R\$1.016,15	100,00%
4.10	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A, SCHENEIDER, SIEMENS, EAT	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,0	R\$27,98	100,00%
4.11	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, SCHENEIDER, SIEMENS, EAT	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,0	R\$15,25	100,00%

4.12	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, SCHNEIDER, SIEMENS, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO. ICC=3KA- NORMA DIN - FORNECIMENTO	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,0	R\$69,60	100,00%
4.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A, SCHNEIDER, SIEMENS, EATO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,0	R\$92,43	100,00%
4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-20KA	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	4,0	R\$251,30	100,00%
4.15	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR-40A	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,0	R\$201,25	100,00%
4.16	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR EM CHAPA METALICA; CAP. 12 DISJUNTC	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,0	R\$482,94	100,00%
4.17	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA LED BULBO 16W	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	23,0	R\$3.990,50	100,00%
4.18	REALOCAÇÃO CONJUNTO COMPLETO TOMADA	UN	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	8,0	R\$102,30	100,00%
4.19	REALOCAÇÃO ELETRODUTO	M	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	30,0	R\$814,88	100,00%
5	PISOS					R\$37.901,41			R\$97.711,55	100,00%
5.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM	m²	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	360,0	R\$17.122,50	100,00%
5.2	ISOLAMENTO ACUSTICO EM LAJE COM PLACAS DE ISOPOR EPS 20MM	m²	339,45	R\$ 3.691,52	R\$ 8.613,54	R\$ 12.305,06	100,00%	339,5	R\$12.305,06	100,00%
5.3	CONTRAPISO EM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 15 MPA h= 5 CM - L	M³	17,00	R\$ 3.520,91	R\$ 8.215,47	R\$ 11.736,38	100,00%	17,0	R\$11.736,38	100,00%
5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURAD	m²	20,55	R\$ 677,72	R\$ 1.581,50	R\$ 2.259,22	5,03%	408,8	R\$44.946,85	100,00%
5.5	CAMADA DE PROTEÇÃO MECANICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3CM	m²	20,55	R\$ 358,29	R\$ 835,92	R\$ 1.194,21	100,00%	20,6	R\$1.194,21	100,00%
5.6	CAMADA DE CONTRAPISO APARENTE EM LAJE EM EDIFICAÇÕES, COM ARGADENSAMENTO E ACABAMENTO - INCLUSIVE BOMBA	M³	17,00	R\$ 318,75	R\$ 10.087,80	R\$ 10.406,55	100,00%	17,0	R\$10.406,55	100,00%
6	FORRO					R\$2.296,92			R\$2.296,92	77,37%
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	18,58	R\$ 229,49	R\$ 535,31	R\$ 764,80	53,24%	18,6	R\$764,80	53,24%
6.2	ALÇAPÃO DE METAL COM TAMPA DE DRYWALL 60CM	UN	5,00	R\$ 459,63	R\$ 1.072,50	R\$ 1.532,13	100,00%	5,0	R\$1.532,13	100,00%
7	PINTURA					R\$13.206,73			R\$13.206,73	100,00%
7.1	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 2 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO	M²	245,05	R\$ 1.494,81	R\$ 3.491,96	R\$ 4.986,77	100,00%	245,1	R\$4.986,77	100,00%
7.2	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO	M²	3,45	R\$ 31,83	R\$ 74,26	R\$ 106,09	100,00%	3,5	R\$106,09	100,00%
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,20	R\$ 33,17	R\$ 77,39	R\$ 110,55	100,00%	40,2	R\$110,55	100,00%
7.4	PINTURA DE FORRO 1 DEMÃO; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO	M²	3,35	R\$ 16,75	R\$ 39,03	R\$ 55,78	100,00%	3,4	R\$55,78	100,00%
7.5	PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, PARA TETO, EM DUAS C	M²	34,90	R\$ 440,61	R\$ 1.026,94	R\$ 1.467,55	100,00%	34,9	R\$1.467,55	100,00%
7.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 2 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO	m²	360,00	R\$ 1.944,00	R\$ 4.536,00	R\$ 6.480,00	100,00%	360,0	R\$6.480,00	100,00%
8	REVESTIMENTOS					R\$7.618,08			R\$7.618,08	68,53%
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ESPESSURA 0,5CM, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	140,49	R\$ 614,64	R\$ 439,03	R\$ 1.053,68	66,35%	140,5	R\$1.053,68	66,35%
8.2	EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA; TRAÇO DE 1:2:8 COM ESPESSURA DE 1,5	m³	2,10	R\$ 315,00	R\$ 1.147,70	R\$ 1.462,70	66,25%	2,1	R\$1.462,70	66,25%
8.3	REBOCO INTERNO 0,5CM EM ARGAMASSA PRE-FABRICADA	m²	140,49	R\$ 1.931,18	R\$ 2.443,33	R\$ 4.374,51	66,35%	140,5	R\$4.374,51	66,35%
8.4	APLICACAO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES	m²	36,75	R\$ 413,46	R\$ 313,73	R\$ 727,19	100,00%	36,8	R\$727,19	100,00%
9	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$6.979,48			R\$6.979,48	100,00%
9.1	ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO EM CONTEINER, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL LICENCIADO	m³	20,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.339,25	R\$ 5.339,25	100,00%	20,0	R\$5.339,25	100,00%
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	397,63	R\$ 892,68	R\$ 747,54	R\$ 1.640,22	100,00%	397,6	R\$1.640,22	100,00%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$15.407,97			R\$29.951,52	95,29%
10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - INCLUSI	H	18,00	R\$ 1.935,02	R\$ 28,10	R\$ 1.963,13	45,00%	38,0	R\$4.144,38	95,00%
10.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	R\$ 11.624,40	R\$ 281,85	R\$ 11.906,25	50,00%	286,0	R\$22.701,25	95,33%
10.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	R\$ 488,14	R\$ 48,75	R\$ 536,90	52,00%	48,0	R\$991,20	96,00%
10.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00	R\$ 951,08	R\$ 50,63	R\$ 1.001,70	45,00%	57,0	R\$2.114,70	95,00%

Tipo de Licitação Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

MEDIÇÃO 02	R\$ 106.811,77	48,93%
------------	----------------	--------

RESUMO PÓS MEDIÇÃO 01	
TOTAL ACUMULADO	R\$207.781,22
% ACUMULADO	95,19%