

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 29

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
11/10/2022	terça-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA
MANHÃ				X
TARDE				X

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES - CHUVA - TEMPO INSTÁVEL

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 30

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 12/10/2022 DIA DE SEMANA: quarta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES - FERIADO DIA DA CRIANÇA - DESCANSO REMUNERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 31

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 13/10/2022 DIA DE SEMANA: quinta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ: X TARDE: X

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LIMPEZA DO LOCAL
- 2) INÍCIO DA APLICAÇÃO DE PRIMER NA LAJE
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 32

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 14/10/2022 DIA DE SEMANA: sexta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRIMER - 2 DEMÃO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 33

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 15/10/2022 DIA DE SEMANA: sábado MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ: X
TARDE: X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) INÍCIO DA APLICAÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 34

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 16/10/2022 DIA DE SEMANA: domingo MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO REMUNERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 35

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
17/10/2022	segunda-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAÇÃO DA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 36

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
18/10/2022	terça-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAÇÃO DA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 37

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA
19/10/2022	quarta-feira	SETEMBRO	SOL CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAÇÃO DA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 38

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
20/10/2022	quinta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA
- 2) TESTE DE ESTANQUEIDADE - 72 HORAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAL TÉCNICO

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 39

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 21/10/2022 DIA DE SEMANA: sexta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- TESTE DE ESTANQUEIDADE - 72 HORAS
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 40

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 22/10/2022 DIA DE SEMANA: sábado MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TESTE DE ESTANQUEIDADE - 72 HORAS
- 2) DESCANSO REMUNERADO
- 3)
- 4) ENCONTRADO VAZAMENTO - ESVAZIAMOS PARA CONserto DA MANTA ASFÁLTICA NESSE PONTO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 41

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 23/10/2022 DIA DE SEMANA: domingo MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) TESTE DE ESTANQUEIDADE - 72 HORAS

2) DESCANSO REMUNERADO

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 42

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
24/10/2022	segunda-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TESTE DE ESTANQUEIDADE - 72 HORAS
- 2) DESCANSO REMUNERADO
- 3)
- 4) ENCONTRADO VAZAMENTO - ESVAZIAMOS PARA CONSERTO DA MANTA ASFÁLTICA NESSE PONTO
- 5) NO OUTRO LADO EXECUTADO
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO



FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 43

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 25/10/2022 DIA DE SEMANA: terça-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) CONSERTOS DOS VAZAMENTOS ENCONTRADOS

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 44

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
26/10/2022	quarta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA
MANHÃ			X	
TARDE			X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM ATIVIDADES
- 2) ESPERANDO O CONCRETO
- 3)
- 4) arrumamos manta que estava se soltando
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 45

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
27/10/2022	quinta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ			X
TARDE			X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES EXTERNAS CHUVA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 46

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
28/10/2022	sexta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA
MANHÃ				X
TARDE			X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM ATIVIDADES - CHUVA NA PARTE DA MANHÃ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 47

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 29/10/2022 DIA DE SEMANA: sábado MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- DESCANSO REMUNERADO
- SEM ATIVIDADES
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 48

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 30/10/2022 DIA DE SEMANA: domingo MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO REMUNERADO

2) SEM ATIVIDADES

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO



FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 49

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 31/10/2022 DIA DE SEMANA: segunda-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM ATIVIDADE - ESPARANDO A CHUVA PARAR PARA COLOCAÇÃO DE BIDIM E ISOPOR NA LAJE
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 50

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 01/11/2022 DIA DE SEMANA: terça-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COLOCAÇÃO DO BIDIM NA LAJE DA COBERTURA E ISOPOR
- 2) CONCRETAGEM INICIADA AS 8H DA AMANHÃ E FINALIZADA AS 14:30H DA TARDE
- 3) POLIMENTO DO PISO LOGO EM SEGUIDA
- 4)
- 5)
- 6) CONCRETO COM FCK 20 - 31M³ NO TOTAL - 8CM DE ALTURA
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 51

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
02/11/2022	quarta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FERIADO - FINADOS
- 2) PESSOAL DA EMPRESA TERCERIZADA LIBERADA PARA FAZER OS CORTES DO PISO APROVADO PELA
- 3) FISCALIZAÇÃO
- 4)
- 5)
- 6) LAJE SENDO MOLHADA PARA CORRETA CURA DO CONCRETO
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 52

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
03/11/2022	quinta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	1				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LAJE SENDO MOLHADA PARA CORRETA CURA DO CONCRETO
- 2) RASPAGEM DA PINTURA NA PLATIBANDA
- 3) DESCAREGAMENTO DE MATERIAL - PARA SHAFT DE ALVENARIA COBERTURA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 53

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
04/11/2022	sexta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LAJE SENDO MOLHADA PARA CORRETA CURA DO CONCRETO
- 2) INÍCIO DOS ARREMATOS DE CONCRETO NA PLATIBANDA - FURACOS
- 3) INÍCIO DO REBOCO NO PERÍMETRO DA COBERTURA - PLATIBANDA EM CIMA DA MANTA ASFÁLTICA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 54

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 05/11/2022 DIA DE SEMANA: sábado MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- DESCANSO RENUMERADO
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAL TÉCNICO

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 55

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 06/11/2022 DIA DE SEMANA: domingo MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO RENUMERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 56

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA
07/11/2022	segunda-feira	SETEMBRO	SOL CHUVA

MANHÃ		X
TARDE		X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEFINIÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO DAS CLARABÓIAS, VAMOS CONTINUAR COM A ALTURA EXISTENTE E
- 2) FAZER O CAIMENTO NA COBERTURA DE POLICARBONATO MAIOR
- 3)
- 4) DEFINIÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CORES DE TINTA TAMBÉM, PISO COR NANQUIM E PAREDE COR
- 5) COR GELO MARCA SUVINIL
- 6)
- 7) FIZEMOS O REBOCO DO PERIMETRO MAS COM A CHUVA CAIU TUDO, VAMOS TER QUE REFAZER
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 57

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
08/11/2022	terça-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA
MANHÃ				X
TARDE			X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INÍCIO DOS SHAFTS DE GESSO ACARTONADO INTERNO - ESTRUTURA E FECHAMENTO
- 2) INÍCIO DO SHAFT EXTERNO DE ALVENARIA
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA E SELADOR NAS PAREDES DA COBERTURA
- 4) INÍCIO NOVAMENTE DO RECOBO DO PERIMETRO DA COBERTURA SOBRE A MANTA ASFALTICA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 58

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 09/11/2022 DIA DE SEMANA: quarta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ: X
TARDE: X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS


- 1) COLOCAÇÃO DE TELEENTULHO PARA A RETIRADA DE LIXO DA OBRA
- 2) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO PERIMETRO DA PLATIBALDA
- 3) CONTINUAÇÃO DO SHAFT DE ALVENARIA DA COBERTURA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 59

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 10/11/2022 DIA DE SEMANA: quinta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ
TARDE

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRA DA TELEENTULHO DO CANTEIRO DE OBRA
- 2) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO PERIMETRO DA PLATIBALDA
- 3) CONTINUAÇÃO DO SHAFT DE ALVENARIA DA COBERTURA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 60

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 11/11/2022 DIA DE SEMANA: sexta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DO REBOCO NO PERIMETRO DA PLATIBALDA
- 2) CONTINUAÇÃO DO SHAFT DE ALVENARIA DA COBERTURA
- 3) INÍCIO DA COLOCAÇÃO DA MANTA NA LAJE EM FRENTE AS PORTAS DE SAÍDA DA COBERTURA
- 4) CONTINUAÇÃO DOS SHAFTS DE GESSO ACARTONADO NOS PAVIMENTOS INTERNOS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO

me
FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 61

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
12/11/2022	sábado	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0				
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO REMUNERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 62

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA
13/11/2022	domingo	SETEMBRO	SOL CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	0		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO REMUNERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)


3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCALIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 63

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
14/11/2022	segunda-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ			X
TARDE			X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	1	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	1	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	0		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM ATIVIDADES - CHUVA
- 2) RETIRADA DAS MEDIDAS DAS PORTAS DE FERRO DA COBERTURA
- 3) INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA NOS SHAFTS INTERNOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 64

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
15/11/2022	terça-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	1	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	0		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REGULARIZAÇÃO DA LAJE EM FRENTE AS PORTAS DA COBERTURA
- 2) REBOCO NO SHAFT DE ALVENARIA
- 3) REGULARIZAÇÃO E ESQUADRO NAS ABERTURAS DAS PORTAS DA COBERTURA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 65

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA
16/11/2022	quarta-feira	SETEMBRO	SOL CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	1		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR E MASSA NAS PAREDES DA PLATIBANDA
- 2) PROTOTIPO DAS CLARABOIAS PRONTO - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 66

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
17/11/2022	quinta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	1		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR E MASSA NAS PAREDES DA PLATIBANDA
- 2) PROTOTIPO RECEBENDO OS AJUSTES SOLICITADOS
- 3) ALTERAÇÃO DA PARTE DE ELÉTRICA DA COBERTURA - CONFORME SOLICITADO PELO ENG. ELÉTRICO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 67

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
18/11/2022	sexta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA
MANHÃ			X	
TARDE			X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	2	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	1		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INÍCIO DA PINTURA DAS PAREDES DA PLATIBANDA
- 2) COLOCAÇÃO DE PU CINZA NAS RACHADURAS DO PISO DA COBERTURA
- 3) COLOCAÇÃO DOS ALÇAPÃO NOS FORROS DOS PAVIMENTOS INTERNOS EM FRENTE AO SHAFTS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 68

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
19/11/2022	sábado	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	0		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO REMUNERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 69

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
20/11/2022	domingo	SETEMBRO	SOL	CHUVA
MANHÃ			X	
TARDE			X	

EQUIPE		EQUIPE		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	0	AJUDANTE GERAL	0	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	0	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	0		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

1) DESCANSO REMUNERADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAL TÉCNICO

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 70

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
21/11/2022	segunda-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ	X
TARDE	X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	2	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	2		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ARREMATES FINAIS PINTURA COBERTURA
- 2) ARREMATES FINAIS SHAFTS E FORRO INTERNOS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 71

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
22/11/2022	terça-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ			X
TARDE			X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	2	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	2		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHUVA O DIA TODO
- 2) ARREMATES FINAIS SHAFTS E FORRO INTERNOS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 72

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA:	DIA DE SEMANA:	MÊS	METEOROLOGIA	
23/11/2022	quarta-feira	SETEMBRO	SOL	CHUVA

MANHÃ		X	
TARDE		X	

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	2	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	2		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ARREMATES FINAIS SHAFTS E FORRO INTERNOS
- 2) ARREMATES FINAIS PINTURA COBERTURA
- 3)
- 4) CHECK LIST DE ENTREGA COM OS FISCAIS DA OBRA REALIZADO - PARTE CIVIL
- 5) COLOCAÇÃO DE 1 UNIDADE DE ALÇAPÃO NO TÉRREO
- 6) ARREMATES EM TODOS OS SHAFTS E FORROS DO 3 PAV GESSO CONVENCIONAL
- 7) ARREMATE CANTO DA PAREDE GESSO E ONDE FOI RETIRADO A PORTA DE MADEIRA 2 PAVIMENTO
- 8)

OCORRÊNCIAS

- 1) CHECK LIST DE ENTREGA COM OS FISCAIS DA OBRA REALIZADO - PARTE DE ELÉTRICA
- 2) TROCA DE TOMADA NA COBERTURA PARA 20A 2 UNIDADES
- 3) 1 LAMPADA QUEIMADA NA COBERTURA, COLOCAÇÃO DE 1 INTERRUPTOR NA CASA DE MAQUINAS
- 4) COLOCAÇÃO DO QUADRO NA PAREDE DA CASA DE MÁQUINAS
- 5) TERMINO DA COLOCAÇÃO DA ELETROCALHA DENTRO DO SHAFT DA COBERTURA, RASGO NA PAREDE

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS

DIÁRIO DE OBRA (DO)

Nº 73

OBRA: REFORMA UFCSPA CONTRATO: 55/2022 RESP. TÉCNICO: SAMANTA COLOMBO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO - INÍCIO: 13/09/2022 RESP. SEGURANÇA: LUÍS SANDRO
PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 2 MESES Nº DA ART: 12128250

DATA: 24/11/2022 DIA DE SEMANA: quinta-feira MÊS: SETEMBRO METEOROLOGIA: SOL CHUVA

MANHÃ X
TARDE X

EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPE FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	2	PERFURATRIX	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	0	PEDREIRO	1	MARTELETE	0
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	1	MARCENEIRO	0	BETONEIRA	0
MESTRE DE OBRA	0	PINTOR	2		
ELETRICISTA	0				

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS REALIZADOS DO CHECK LISTE DE ENTREGA
- CONCLUSÃO DA OBRA
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

Samanta Colombo
RESPONSÁVEL TÉCNICO


FISCAIS TÉCNICOS