

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                 |         |                  |            |                 | DATA:             | 19/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                               |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                            | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                  | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                  |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | SEGUNDA-FEIRA     | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                       | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                        |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                   | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                                  | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                  |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                          |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                              |         |                  |            |                 | DATA:             | 20/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                            |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                         | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                               | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                               |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | TERÇA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                    | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                     |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                               | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                               |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                       |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                             |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifadode químicos– Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                |         |                  |            | DATA:           | 21/06/2023        |                                                                                    |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                              |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                           | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                 | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                 |         |                  | Chuva (x ) | Chuva (x )      | QUARTA-FEIRA      | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                      |         | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                       |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                  | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                                 | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                 |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                                |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                 |         |                  |            | DATA:           | 22/06/2023        |                                                                                    |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                               |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                            | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                  | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                  |         |                  | Chuva (x ) | Chuva (x )      | QUINA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                       | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                        |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                   | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                                  | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                  |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                          |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                   |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                               |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                      |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos – Prédio 3 |         |                  |             |                 |                    |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                  |         |                  |             | DATA:           | <b>23/06/2023</b>  |                                                                                    |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                                |         |                  | MÊS:        | <b>JUNHO</b>    | Nº FUNC.:          |                                                                                    |      |
| <u>Metereologia</u>                                                                                               |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                             | Periodo | Matutino         | Vespertino  | Dia da semana   | Início Contratual  | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                   | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )     |                 | Prazo Contratual   | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                   |         |                  | Chuva ( X ) | Chuva ( X )     | <b>SEXTA-FEIRA</b> | Aditivo                                                                            |      |
| <b>Efetivo na Obra</b>                                                                                            |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                        |         | Encarreg. Carp.  |             | Encarreg. Pedr. |                    | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                         |         | Feitor Carp.     |             | Feitor Pedr     |                    | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                    | 1       | Carpinteiro      |             | Pedreiro        |                    | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                   |         | Encarreg. Armad. |             | Op. Betoneira   |                    | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                   |         | Meio Of. Armd    |             | Servente        |                    |                                                                                    |      |
| <b>RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:</b>                                                                              |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                                  |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
| <b>- Relatório fotográfico</b>                                                                                    |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |
|                               |         |                  |             |                 |                    |                                                                                    |      |



## Página de assinaturas



**Izaquiel Vaz**  
016.127.550-89  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19 jul 2023</b><br>12:03:02 |    | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> criou este documento. (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89)                                                                                           |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:03:03 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) visualizou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:03:08 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) assinou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil    |



| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                              |         |                  |            |                 | DATA:             | 26/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                            |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                         | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                               | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                               |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | SEGUNDA-FEIRA     | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                    | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                     |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                               | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                               |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                       |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                 |         |                  |            |                 | DATA:             | 27/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                               |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                            | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                  | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                  |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | TERÇA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                       | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                        |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                   | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                                  | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                  |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO NA PINTURA INTERNA                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                          |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                              |         |                  |            | DATA:           |                   | 28/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                            |         |                  | MÊS: JUNHO |                 | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                         | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                               | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                               |         |                  | Chuva (x ) | Chuva (x )      | QUARTA-FEIRA      | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                    |         | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                     |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                               | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                               |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| -CHEGADA DAS VENEZIANAS E INÍCIO DA INSTALAÇÃO                                                                |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                       |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                 |         |                  |            |                 | DATA:             | 29/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                               |         |                  | MÊS:       | JUNHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                     |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                            | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                  | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                  |         |                  | Chuva (x ) | Chuva (x )      | QUINA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                       | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                        |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                   | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                  | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                  |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - INSTALAÇÃO DAS VENEZIANAS                                                                                      |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                          |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                              |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                                                                                         |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                                                                                                     |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                                                                                            |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3                                                                        |         |                  |             |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                                                                                        |         |                  |             | DATA:           |                   | 30/06/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                                                                                                      |         |                  | MÊS: JUNHO  |                 | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                                                                                            |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                                                                                                   | Periodo | Matutino         | Vespertino  | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                         | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )     |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                                                                                         |         |                  | Chuva ( X ) | Chuva ( X )     | SEXTA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                                                                                         |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                                                                                              |         | Encarreg. Carp.  |             | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                                                                                               |         | Feitor Carp.     |             | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                                                                                          | 1       | Carpinteiro      |             | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                                                                                         |         | Encarreg. Armad. |             | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                                                                                         |         | Meio Of. Armd    |             | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                                                                                           |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| - INSTALAÇÃO DAS VENEZIANAS                                                                                                                                                             |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                                                                                                 |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| <div>   </div> |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |

## Página de assinaturas



**Izaquiel Vaz**  
016.127.550-89  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19 jul 2023</b><br>12:05:54 |    | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> criou este documento. (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89)                                                                                           |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:05:55 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) visualizou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:05:57 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) assinou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil    |



|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                             |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifadode químicos– Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                |         |                  |            | DATA:           | 03/07/2023        |                                                                                    |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                              |         |                  | MÊS:       | JULHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                           | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                 | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                 |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | SEGUNDA-FEIRA     | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                      | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                       |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                  | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                                 | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                 |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS VENEZIANAS                                                                      |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                              |         |                  |            | DATA:           |                   | 04/07/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                            |         |                  | MÊS: JULHO |                 | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                         | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                               | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                               |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | TERÇA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                    | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                     |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        |                   | Pintor                                                                             | 1    |
| Mestre de Obras                                                                                               | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                               |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 1                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO DO PISO EXTERNO<br>- CONSTINUAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS VENEZIANAS                                  |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                       |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                             |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifadode químicos– Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                |         |                  |            | DATA:           |                   | 05/07/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                              |         |                  | MÊS: JULHO |                 | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                           | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                 | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                 |         |                  | Chuva (x ) | Chuva (x )      | QUARTA-FEIRA      | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                      |         | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                       |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                  | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                 | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                 |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO DO PISO EXTERNO<br>- ATIVIDADES REDUIDAS DEVIDO A CHUVA                                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                             |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifadode químicos– Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                |         |                  |            | DATA:           | 06/07/2023        |                                                                                    |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                              |         |                  | MÊS:       | JULHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                           | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                 | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                 |         |                  | Chuva (x ) | Chuva (x )      | QUINA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                      | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                       |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                  | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                 | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                 |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO DO PISO EXTERNO<br>- ATIVIDADES REDUIDAS DEVIDO A CHUVA                                           |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3                                                                                                                                                               |         |                  |             |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                                                                                                                                                                            |         |                  |             | DATA:           | 07/07/2023        |                                                                                    |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  | MÊS:        | JULHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodo | Matutino         | Vespertino  | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempo   | Bom ( )          | Bom ( )     |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  | Chuva ( X ) | Chuva ( X )     | SEXTA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Encarreg. Carp.  |             | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Feitor Carp.     |             | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | Carpinteiro      |             | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Encarreg. Armad. |             | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Meio Of. Armd    |             | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO DO PISO EXTERNO<br>- ATIVIDADES REDUIDAS DEVIDO A CHUVA                                                                                                                                                                                                       |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div> |         |                  |             |                 |                   |                                                                                    |      |

## Página de assinaturas



**Izaquiel Vaz**  
016.127.550-89  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19 jul 2023</b><br>12:06:51 |    | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> criou este documento. (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89)                                                                                           |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:06:52 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) visualizou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:06:55 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) assinou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil    |



| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3                                                                                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                                                                                                                                                                      |         |                  |            |                 | DATA:             | 10/07/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                  | MÊS:       | JULHO           | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                                                                                                                                                                                 | Período | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | SEGUNDA-FEIRA     | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| <p>- INÍCIO DA MARCAÇÃO DA CASINHA DO ADITIVO.</p> <p><b>OBS:</b> Para compatibilizar o projeto com a obra, a Fiscal Eng. Cristiane autorizou adequar a medida lateral menor de 2,40 para 2,20m, assim, obtendo o alinhamento real da casinha com o almoxarifado.</p> |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                               |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                           |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                  |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                                                                                      |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                              |         |                  |            |                                                                                      | DATA:             | 11/07/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                            |         |                  | MÊS:       | JULHO                                                                                | Nº FUNC.:         |                                                                                    |      |
| Metereologia                                                                                                  |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                         | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana                                                                        | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                               | Tempo   | Bom (X)          | Bom (X)    |                                                                                      | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                               |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )                                                                            | TERÇA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                               |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                    | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr.                                                                      |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                     |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr                                                                          |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro                                                                             | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                               | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira                                                                        |                   | Serralheiro                                                                        |      |
| Tec. Edificação                                                                                               |         | Meio Of. Armd    |            | Servente                                                                             | 2                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                 |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| - CONTINUAÇÃO DA MERCAÇÃO DA CASINHA DO ADITIVO.<br>- INSTALAÇÃO DO CD<br>- CHEGADA DAS PRATELEIRAS           |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                       |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
|                            |         |                  |            |  |                   |                                                                                    |      |

## DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA  
para atualização como almoxarifado de químicos – Prédio 3

**Construtec**  
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

**12/07/2023**

Contrato: 001/2022

MÊS:

**JULHO**

Nº FUNC.:

### Metereologia

| C<br>L<br>I<br>M<br>A | Periodo | Matutino   | Vespertino | Dia da semana       | Início Contratual | 01/02/2023 |      |
|-----------------------|---------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------|------|
|                       | Tempo   | Bom ( )    | Bom ( )    |                     | Prazo Contratual  | 150        | dias |
|                       |         | Chuva (x ) | Chuva (x ) | <b>QUARTA-FEIRA</b> | Aditivo           |            | dias |

### Efetivo na Obra

|                 |   |                  |  |                 |   |             |   |
|-----------------|---|------------------|--|-----------------|---|-------------|---|
| Engenheiro      |   | Encarreg. Carp.  |  | Encarreg. Pedr. |   | Eletricista |   |
| Arquiteto       |   | Feitor Carp.     |  | Feitor Pedr     |   | Hidraulico  |   |
| Tec. Segurança  | 1 | Carpinteiro      |  | Pedreiro        | 1 | Pintor      |   |
| Mestre de Obras | 1 | Encarreg. Armad. |  | Op. Betoneira   |   | Serralheiro | 1 |
| Tec. Edificação |   | Meio Of. Armd    |  | Servente        | 2 |             |   |

### RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- INSTALAÇÃO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO
- ATIVIDADES REDUIDAS DEVIDO A CHUVA, IMPOSSIBILITANDO SERVIÇOS EXTERNOS

### - Relatório fotográfico



| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                             |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifadode químicos– Prédio 3 |         |                  |            |                 |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                |         |                  |            |                 | DATA:             | 13/07/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                              |         |                  |            | MÊS:            | JULHO             | Nº FUNC.:                                                                          |      |
| Metereologia                                                                                                    |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                           | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana   | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                 | Tempo   | Bom ( X )        | Bom ( X )  |                 | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                 |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )       | QUINA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                      | 1       | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr. |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                       |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr     |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                  | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro        | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                 | 1       | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira   |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                 |         | Meio Of. Armd    |            | Servente        | 3                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                   |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - INSTALAÇÃO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO<br>- CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTERNOS                             |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                         |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |         |                  |            |                 |                   |                                                                                    |      |

| DIÁRIO DE OBRAS                                                                                                  |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRATANTE: UFCSPA                                                                                              |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI                                                                     |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA<br>para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3 |         |                  |            |                                                                                      |                   |  |      |
| LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE                                                 |         |                  |            |                                                                                      | DATA:             | 14/07/2023                                                                         |      |
| Contrato: 001/2022                                                                                               |         |                  |            | MÊS:                                                                                 | JULHO             | Nº FUNC.:                                                                          |      |
| Metereologia                                                                                                     |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| C<br>L<br>I<br>M<br>A                                                                                            | Periodo | Matutino         | Vespertino | Dia da semana                                                                        | Início Contratual | 01/02/2023                                                                         |      |
|                                                                                                                  | Tempo   | Bom ( X )        | Bom ( X )  |                                                                                      | Prazo Contratual  | 150                                                                                | dias |
|                                                                                                                  |         |                  | Chuva ( )  | Chuva ( )                                                                            | SEXTA-FEIRA       | Aditivo                                                                            |      |
| Efetivo na Obra                                                                                                  |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| Engenheiro                                                                                                       |         | Encarreg. Carp.  |            | Encarreg. Pedr.                                                                      |                   | Eletricista                                                                        |      |
| Arquiteto                                                                                                        |         | Feitor Carp.     |            | Feitor Pedr                                                                          |                   | Hidraulico                                                                         |      |
| Tec. Segurança                                                                                                   | 1       | Carpinteiro      |            | Pedreiro                                                                             | 1                 | Pintor                                                                             |      |
| Mestre de Obras                                                                                                  |         | Encarreg. Armad. |            | Op. Betoneira                                                                        |                   | Serralheiro                                                                        | 1    |
| Tec. Edificação                                                                                                  |         | Meio Of. Armd    |            | Servente                                                                             | 3                 |                                                                                    |      |
| RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:                                                                                    |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| - INSTALAÇÃO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO<br>- CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTERNOS                              |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
| - Relatório fotográfico                                                                                          |         |                  |            |                                                                                      |                   |                                                                                    |      |
|                               |         |                  |            |  |                   |                                                                                    |      |



## Página de assinaturas



**Izaquiel Vaz**  
016.127.550-89  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19 jul 2023</b><br>12:07:58 |    | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> criou este documento. (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89)                                                                                           |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:08:00 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) visualizou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil |
| <b>19 jul 2023</b><br>12:08:03 |  | <b>Izaquiel dos Santos Vaz</b> (E-mail: izaquiel@construtecms.com.br, CPF: 016.127.550-89) assinou este documento por meio do IP 189.30.233.196 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil    |

