

	Obra Contratação de empresa especializada para reforma de espaço destinado a implantação do almoxarifado de químicos da UFCSPA	Bancos SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2022 - Sergipe	B.D.I. Padrão - 25,0% Equipamento - 12,0%		Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.						Data 10/11/2023
	CLIENTE: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre										
	Cronograma Físico e Financeiro - ADITIVO 02										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	260 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.457,01	R\$ 7.554,04	R\$ 2.062,30	R\$ 1.667,86	R\$ 1.265,48	R\$ 897,89				R\$ 9,44
			56,13%	15,33%	12,39%	9,40%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
2	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 104.749,51		R\$ 44.072,84	R\$ 44.247,81			R\$ 16.428,86			
			0,00%	42,07%	42,24%	0,00%	0,00%	15,68%	0,00%	0,00%	0,00%
3	ESQUADRIAS	R\$ 35.973,21					R\$ 16.000,00		R\$ 6.500,00	R\$ 13.473,21	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,48%	0,00%	18,07%	37,45%	0,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.414,33		R\$ 1.329,94				R\$ 7.250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.872,91	R\$ 961,48
			0,00%	5,45%	0,00%	0,00%	0,00%	29,70%	20,48%	40,44%	3,94%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.577,92		R\$ 2.092,02	R\$ 6.442,96			R\$ 3.042,94			
			0,00%	18,07%	55,65%	0,00%	0,00%	26,28%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESTRUTURAL	R\$ 146.667,89	R\$ 18.620,00	R\$ 2.310,34			R\$ 11.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 32.500,00	R\$ 36.737,55	
			12,70%	1,58%	0,00%	0,00%	7,84%	30,68%	22,16%	25,05%	0,00%
7	PISOS	R\$ 16.355,14		R\$ 2.897,07	R\$ 435,34	R\$ 571,04	R\$ 9.000,00		R\$ 3.451,69		
			0,00%	17,71%	2,66%	3,49%	55,03%	0,00%	21,10%	0,00%	0,00%
8	PINTURA	R\$ 58.248,52	R\$ 13.901,92		R\$ 10.106,08	R\$ 18.037,45	R\$ 2.500,00		R\$ 4.500,00	R\$ 8.416,33	R\$ 786,74
			23,87%	0,00%	17,35%	30,97%	4,29%	0,00%	7,73%	14,45%	1,35%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 7.643,11		R\$ 2.752,52			R\$ 2.000,00		R\$ 2.890,59		
			0,00%	36,01%	0,00%	0,00%	26,17%	0,00%	37,82%	0,00%	0,00%
10	ACESSORIOS/PPCI/SPDA	R\$ 17.770,91							R\$ 8.500,00	R\$ 9.270,91	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,83%	52,17%	0,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 18.142,08	R\$ 13.495,25						R\$ 4.646,83		
			74,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,61%	0,00%	0,00%
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.413,87							R\$ 14.500,00	R\$ 16.913,87	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,16%	53,84%	0,00%
13	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	R\$ 6.066,73	R\$ 1.583,38		R\$ 2.533,41	R\$ 1.266,70				R\$ 683,24	
			26,10%	0,00%	41,76%	20,88%	0,00%	0,00%	0,00%	11,26%	0,00%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 107.881,66	R\$ 7.903,45	R\$ 10.633,95	R\$ 10.633,95	R\$ 5.575,65	R\$ 5.000,00	R\$ 11.400,00	R\$ 23.000,00	R\$ 26.567,02	R\$ 7.167,64
			7,33%	9,86%	9,86%	5,17%	4,63%	10,57%	21,32%	24,63%	6,64%
15	EQUIPAMENTOS	R\$ 9.644,27								R\$ 9.644,27	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
16	PARCELA NEGATIVA COMPENSATÓRIA	-R\$ 19.305,09						-R\$ 3.500,00	-R\$ 5.900,00	-R\$ 8.551,12	-R\$ 1.353,97
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,13%	30,56%	44,29%	7,01%
Custo		R\$ 590.701,06	R\$ 63.058,04	R\$ 68.150,98	R\$ 76.067,41	R\$ 26.716,32	R\$ 46.888,45	R\$ 79.631,24	R\$ 99.589,11	R\$ 123.028,19	R\$ 7.571,33
Porcentagem			10,68%	11,54%	12,88%	4,52%	7,94%	13,48%	16,86%	20,83%	1,28%
Custo Acumulado			R\$ 63.058,04	R\$ 131.209,02	R\$ 207.276,43	R\$ 233.992,75	R\$ 280.881,20	R\$ 360.512,44	R\$ 460.101,55	R\$ 583.129,74	R\$ 590.701,07
Porcentagem Acumulado			10,68%	22,21%	35,09%	39,61%	47,55%	61,03%	77,89%	98,72%	100,00%