

RELATÓRIO MENSAL CIVIL			
MÊS MARÇO/2024			
CHAMADO ID	BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO	LOCAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
2019095763	Vedação de som nas portas das salas 410 do P1, 217 do P2, e 218 do P2	PRÉDIO 2	As salas já estão disponíveis, a partir de hoje, para a finalização do serviço. Em 03/04/24
2019096990	Vedação de parede do depósito do patrimônio	PRÉDIO 2	AO REQUERENTE : Aguardamos agendamento de data e horário para o atendimento desta demanda. 18/04/23
2019099572	Fechamento de janela e redução de balcão na sala 213 (NTI - SUPORTE)	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 12/01/24
2019101136	Revitalização do piso do NAP (sala 218)	PRÉDIO 1	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO
2019102687	colocação de tomadas padrão novo nas mesas de estudo no térro e mezanino da Biblioteca	PRÉDIO 1	Vou verificar em 01/12/23
2019104110	a execução de testes de qualidade da água em pontos de utilização em todos os prédios	PRÉDIO 1	CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO em 19/10/23
2019104207	Goteiras no acesso ao ecotelhado prédio 1. Borracha de vedação com vazamento usar PU ou silicone.	PRÉDIO 1	Essa intervenção pode ser realizada nas férias escolares (janeiro e fevereiro de 2024). Em 18/12/23
2019105161	infiltração e goteiras no laboratório Laboratório de Fisioterapia - 814 - p2	PRÉDIO 2	B - CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO PROPOSTO NO FORMULÁRIO em 16/11/23
2019105734	elaborada uma pequena rampa para acesso aos 3 outros elevadores do prédio 1.	PRÉDIO 1	A empresa está retornando a faculdade hoje para fazer o reforço do corrimão. Em 07/02/24
2019106305	cadeiras escolares, Longarina e poltronas que precisam conserto Salas 10 e DISEN - 7° andar do Hospital Santa Clara.	SANTA CASA	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 14/11/23
2019108030	revisadas as juntas de dilatação nos andares do P3, segue foto registrada da junta do 4º andar.	PRÉDIO 3	A fiscalização: iniciando os orçamentos, a procura de empresas com documentação completa. Em 05/01/24
2019108760	cobertura seja instalada na gaiola de ventilador de coifa do RU.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 04/04/24-
2019108921	sala 403 do Prédio 1 (sala interna da direita) janela seja trocada pelo padrão maxim-ar da universidade	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 05/09/23
2019108959	solicito que seja realizada uma limpeza nos reservatórios de incêndio das 03 edificações do campus,	PRÉDIO 1	Ficou combinado com a empresa ACB de nos dias 16 e 17/04 fica agendado os 4 reservatórios inferiores e os dois reservatórios de incêndio do P2 e no dia 27/04 (sábado) - limpeza do reservatório consumo do P2 e os 2 reservatórios do P1.
2019109219	Torneira pingando. LabGentox	PRÉDIO 3	chamado entregue ao colaborador Matheus nesta data. Em 30/06/23
2019109307	Piso do 1° box(a esquerda) está se soltando. Banheiro feminino, subsolo, ala norte, prédio 1	PRÉDIO 1	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO 11/07/23
2019109485	Verificar infiltração na cobertura da entrada do prédio 1	PRÉDIO 1	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO 05/09/23
2019109487	Substituir as pedras da calçada que estão quebradas por revestimento de concreto-estacionamento2(ala sul)	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 25/03/24-
2019109709	Vidro da janela está rachado. Sala 706A,7° andar, prédio 3	PRÉDIO 3	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 05/09/23
2019109748	bserveada uma goteira desde a lâmpada, na sala de 613D do Laboratório de Biologia celular Predio 3, sala 613	PRÉDIO 3	Pode me passar as dúvidas por aqui?
2019109875	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo	PRÉDIO 2	A solicitante: Vou me programar para fazer em janeiro. Em 18/12/23
2019109940	Registro geral de água encontra-se emperrado 615	PRÉDIO 2	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 04/10/23
2019110540	Solicito a abertura/colocação de uma porta de acesso entre as salas 703 e 704.	PRÉDIO 3	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 08/03/24
2019110570	Uma das paredes da sala 607, próxima à janela, infiltração.	PRÉDIO 1	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO- 20/10/23
2019111189	A persiana da sala 806 do prédio 3, está virada. Não conseguimos desvirá-las Sala 806- p3	PRÉDIO 3	chamado entregue ao colaborador Lucas nesta data. Em 18/08/23
2019111211	Colocar telas Para evitar a entrada de insetos, pois teremos materiais armazenados nesta sala. sala 308 do prédio 2.	PRÉDIO 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/01/24
2019111240	chuveiro lava-olhos de emergência precisa de ajustes.Próximo a sala 002-A	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 01/02/24
2019111736	Instalação de tela(pombos estão fazendo ninho no local) e limpeza do local. Ecotelhado, 6° andar, prédio 1	PRÉDIO 1	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 27/03/24
2019112361	reparo de uma infiltração/goteira Sala 500b, Ascom	PRÉDIO 1	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 01/12/23
2019112652	Instalação de proteção de chuva nas áreas externas- portas de saída do RU	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 18/10/23
2019112742	Reposição e colagem do piso tátil no acesso do prédio e na porta de todos os elevadores!	PRÉDIO 3	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 24/11/23
2019112744	Corredor externo ala sul, prédio 1, reposição da fita antiderrapante. A faixa amarela utilizar tinta patio p1	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 14/11/23
2019112814	Infiltração no teto, está molhando a mesa(pode ser danificada). Sala 622, 6° andar, prédio 1	PRÉDIO 1	Á solicitante: a infiltração persiste em dias de chuva? Se sim, qual a disponibilidade para que eu possa fazer uma vistoria? Em 18/12/23
2019112815	Infiltração do teto , está molhando as cadeiras. Sala 623, 6° andar,prédio 1	PRÉDIO 1	Á solicitante: a infiltração persiste em dias de chuva? Se sim, qual a disponibilidade para que eu possa fazer uma vistoria? Em 18/12/23
2019112913	verificação de ralos em lajes expostas (sem cobertura) dos Prédios 1 e 2, lajes prédios 1 e 2	PRÉDIO 1	Levantamento em execução. Em 18/12/23

2019112242	o conserto da infiltração e das rachaduras no reboco, 202	PRÉDIO 1	AO REQUERENTE: Solicitamos agendamento data e hora para podermos realizar a primeira vistoria. Aguardamos confirmação do agendamento no chamado. Em 19/03/24
2019112966	pela janela e está respingando na impressora e nos fios. Sala 609	PRÉDIO 1	Á solicitante: Qual a disponibilidade para eu poder ir ao local fazer uma verificação? O problema continua com as ultimas chuvas? Em 18/12/23
2019112972	Vazamento do teto.	PRÉDIO 3	O vazamento poderia ser originado pelas linhas de água gelada do acima do forro mineral, assim com a substituição do isolamento térmico o problema tenha se solucionado. Em 20/11/23
2019113300	Temos sinais de infiltração (bolhas) na parede da sala. 8 andar Campus Central - Prédio 2	PRÉDIO 2	CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO em 21/11/23
2019113582	Desmontagem de armários na sala 106B	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 10/10/23-
2019114083	Pintura da grade, 3º andar, Terraço	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 03/04/24-
2019114364	Confeccionar com material reaproveitável , espaço para descarte de materiais na rampa do subsolo do P2	PRÉDIO 2	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 22/03/24
2019114414	Pintura da guarita, limpeza do telhado e recolocação de muro caído sem investimento de material	CAMPUS SANTA TERESA	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 14/11/23
2019114423	Vazamento na torneira da cafeteria Copa, 2º andar, prédio 3	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 13/03/24-
2019114430	O piso em madeira da sacada do Museu de Anatomia necessita de uma OSMOCOLOR	PRÉDIO 2	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 11/03/24
2019114484	Fazer a numeração das caixas de escoamento pluvial no pátio	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação da fiscalização 16/11/23
2019114554	confeccção de guarda-corpo na laje intermediária que dá acesso às máquinas de ar condicionado do RU	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 03/04/24-
2019114640	estudo e orçamentação de instalação de sistema de proteção contra quedas - serralheria Novo almoxarifado de químicos	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 03/04/24-
2019114886	necessidade de ajuste na tubulação pluvial que esta proxima a janela em duas salas (220 e 222)	PRÉDIO 2	material encontra-se em estoque aguardando o profissional executar. Em 12/01/24
2019114964	reparo nos pilar da fachada do Prédio 1, sexto andar, onde fica a sala 613 (casa de máquinas dos elevadores sociais)	PRÉDIO 1	REAPROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 05/03/24
2019115056	Corrimão está solto. Entre o subsolo e térreo do prédio 1	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) EM 11/03/24
2019115085	confeccionar um suporte para o forno nas dimensões 60x53/91cm (LxPxA) no Complexo de Alimentos (615)	PRÉDIO 2	Prezados, favor encaminhar o layout proposto pela arquitetura mencionado no chamado para avaliarmos a demanda. Em 12/03/24
2019115120	Infiltração na porta de acesso e interior do restaurante 9º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	AO REQUERENTE: Realizamos a primeira verificação. Provavelmente a infiltração são ocasionadas por está situação expostas nas fotos, Vamos realizar uma melhor análise e informaremos no chamado. Em 17/11/23
2019115194	Pintura amarela de sinalização e instalação de fita antiderrapante nas escadas	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) EM 13/12/23
2019115218	Substituir suporte de papel toalha de rolo por suporte de papel toalha interfolhado Laboratório 004, subsolo, prédio 1	PRÉDIO 1	AO REQUERENTE: O material será adquirido dentro do prazo de 7 dias, conforme previsto no prazo inicial. Após a chegada do material, será remarcada nova visita ao laboratório para instalação.
2019115273	investigar as fissuras existentes no pilar ao hall em frente aos elevadores	PRÉDIO 2	A CENG: Por motivos de segurança todo o serviço a ser executado no Hall e que exija trabalho em altura será executado com PTA. Em 27/11/23
2019115604	Na laje do terraço frontal do 4º pavimento do Prédio 2 pedimos que nos 4 ralos sejam inseridas 4 telhas	PRÉDIO 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação da fiscalização 16/02/24
2019115714	Verificar o motivo pelo qual o banheiro se encontra sem vaso e sem pia PCD,9º andar, prédio 3	PRÉDIO 3	REAPROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 25/03/24
2019115779	deve ser removido imediatamente o revestimento em argamassa (reboco) dos brises da fachada do Prédio 3	PRÉDIO 3	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019115781	Na fachada do Prédio 2, ao lado da passarela da Santa Casa, há grelhas em risco eminente de queda	PRÉDIO 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019115785	Nas fachadas da laje acima dos laboratórios 320 a 324 há falhas no revestimento (reboco) que devem ser corrigida para garantir a estanqueidade do prédio	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 02/04/24
2019115847	fabricação e instalação de guarda corpo no mezanino do Salão Nobre.	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/01/24
2019116141	instalação de 2 ganchos de extintores e 3 abrigos de extintores, conforme a planta de PPCI do almoxarifado.	PRÉDIO 3	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 08/12/23
2019116279	laboratório 814 do prédio 2, solicitamos instalação de bebedouro no local assinalado na imagem, no 8º pavimento do Prédio 2.	PRÉDIO 2	A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Solicitado a equipe o levantamento do material necessário em 19/03/24
2019116335	necessitamos de uma tampa de ferro para colocar no boeiro,precisamos de correntes para as duas entradas do arquivo	ARQUIVO	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)
2019116359	sala 207 do prédio 3 ocorrendo a infiltração	PRÉDIO 3	A princípio 3 dias de serviço. Em 18/03/24
2019116456	Correção nas algerosas / rachaduras na cobertura P3 (813)	PRÉDIO 3	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019116662	impermeabilização estrutura semi enterrada no RU	PRÉDIO 1	Houve conversa de alinhamento hoje com o eng. Rogério da AJR e seus funcionários sobre o ocorrido. Em 20/03/24
2019116688	adeção de fachadas do volume da escada na ala sul	PRÉDIO 1	Favor incluir orçamento complementar do serviço solicitado posteriormente à aprovação. Podem solicitar diretamente à empresa aprovada AJR. Em 04/03/24
2019116705	Regular pressão em duas torneiras (do meio e a última) Banheiro feminino, térreo, ala norte, prédio 1	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 27/12/23-
2019116708	Substituir suporte de papel higiênico no 1º e 3º box.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 04/01/24-

2019116714	revitalização de fachada P2	PRÉDIO 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 26/02/24
2019116727	instalação de um ralo centralizado na sala de lavagem do restaurante universitário para lavagem de piso	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019116728	Recolocar tampa de alçapão no vestiário do RU e arrematar o canto do forro danificado	PRÉDIO 1	A CENG: Visto a situação atual no local, acredita-se que enquanto não ocorrer o tratamento da fissura existente na laje das condensadoras do VRF que atendem ao RU, este será um problema contínuo, levando em consideração a infiltração vinda da mesma na área de funcionários do RU assim como na entrada dos fundos do Salão nobre.
2019116733	avaliação e posterior solução/impermeabilização dos reservatórios do prédio 2	PRÉDIO 2	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 28/12/23
2019116741	análise e reparo no revestimento cerâmico da facha do prédio 2	PRÉDIO 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019116980	ajustes na Sala 720 - P2, nova sala de aula temporaria.	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117007	Vazamento em instalação Vestiário masculino, térreo alto, prédio 2	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Leandro nesta data. Em 15/01/24
2019117106	vir à sala 217 prédio 1 para desmanchar as persianas.	PRÉDIO 1	C - SUGESTÃO DE NOVA DATA E/OU HORÁRIO PARA AGENDAMENTO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO 19/01/24
2019117110	troca do esguicho da mangueira do Biotério	PRÉDIO 3	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 19/01/24
2019117115	Pr2/lab723 tivemos infiltração de água em 2 locais próximo às janelas.	PRÉDIO 2	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 19/01/24
2019117149	avaliação e conserto das infiltrações no laboratório 814-A.	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117159	Substituir porta e marco.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 27/03/24-
2019117178	manutenção nas portas e dobradiças dos armários em MDF localizados no Restaurante Universitário	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 19/02/24
2019117250	bebedouro está com problemas de entupimento Div Arquivo	ARQUIVO	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 23/01/24
2019117261	porta do abrigo de gases, 325-P1 não está encaixando para fechar,	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117298	substituição da uma das cubas em inox na cozinha de recebimento do R.U.	PRÉDIO 1	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO - 31/01/24
2019117314	cadeira se encontra na recepção do Prédio 1 trocar estofado de cadeira de rodas	PRÉDIO 1	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 24/01/24
2019117334	compra e colocação de tampa para o reservatório superior d'água do prédio 1.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 08/02/24-
2019117439	vistoria do vazamento e fechamento do alçapão Sala 714 - Laboatório de Genética Toxicológica	PRÉDIO 3	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 22/03/24
2019117486	Descarga estragada 213 - Banheiro Masculino	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117536	dois pedidos para o alçapão metálico que dá acesso aos reservatórios superiores do Prédio 2:	PRÉDIO 2	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 31/01/24
2019117607	Vaso sem água 411 - Banheiro Masculino - 4º ANDAR - p3	PRÉDIO 3	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 05/02/24
2019117640	há vazamentos nas pias do banheiro masculino do RU e em uma das descargas.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117668	Instalação de 2 novos suportes de papel toalha no refeitório dos terceirizados.REFEITÓRIO AZTECA- 2º Andar	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117702	Filtro do bebedouro está vencido. Hall do 2º andar - p2	PRÉDIO 2	Conforme conversado por telefone, o chamado só será fechado após a entrega dos 22 filtros. Em 13/03/24
2019117712	reparo nas bolhas das paredes do laboratório 814-B	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117724	gesso do laboratório 206 apresentou rachadura, considero que seja algum impacto da remoção do gesso do corredor do 2º andar	PRÉDIO 1	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 27/02/24
2019117827	Fechamento de gesso e pintura da sala 302 - SALA PROFESSORES - DECESA	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 04/04/24-
2019117875	bolhas na parede.,Assim que os reparos das salas 814A e B estiverem prontos, o da 814-C pode iniciar.	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117888	Instalar suporte de papel toalha Banheiro masculino, terceirizados, 2º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019117901	Precisamos de ponto de água na torneira para instalação de equipamento de água MiliQ. 813 - p3	PRÉDIO 3	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 23/02/24
2019117942	Colocação de gesso/forro Corredor alro dce, térreo , P2	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Douglas nesta data. Em 19/02/24
2019117977	confeção de divisórias em mdf para armazenamento de caixa de lâminas em armário já existente.214	PRÉDIO 2	C - SUGESTÃO DE NOVA DATA E/OU HORÁRIO PARA AGENDAMENTO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO
2019117998	caixas acopladas do vestiário feminino do espaço de convivência (em frente a sala de amamentação) está sem o sistema de descarga	PRÉDIO 2	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 21/02/24
2019117997	banheiro sem suporte de papel higiênico e sem papel (vestiário do espaço de convivência em frente a sala de amamentação)	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019118058	Arrumar suporte que está quebrado Banheiro feminino, 2º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019118091	serviços a serem realizados nas salas: 720 e 721	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 16/03/24-
2019118119	Necessitamos da instalação de uma tomada para ligar o freezer o gerador.Sala 803, Laboratório de Imunologia Celular e Molecular	PRÉDIO 3	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 22/02/24
2019118189	botões das descargas dos dois vasos sanitários estão estragados Sanitário femininos - subsolo Prédio 1 ao lado da sala 001-C	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019118211	Vazamento no sifão da pia.	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-

2019118234	Exaustor de uma das bancadas da cozinha experimental está com vazamento de água.	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019118237	instalação Suporte papel-toalha VESTIÁRIO/BANHEIRO FEMININO DCE ALTO/ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	PRÉDIO 2	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 27/02/24
2019118245	rampa de acesso ao P2 retirada da instalação elétrica da iluminação, repintar locais com ferrugem, e fixar o piso solto.	PRÉDIO 2	Prezados, aguardamos a definição dos itens a serem realizados, e melhor período de realização. Em 20/03/24
2019118250	Existe a possibilidade de ser produzido outro painel para o uso de proteção do acervo. Museu de Anatomia	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 02/04/24-
2019118257	substituição da porta e marco banheiro feminino 6 andar ala norte. n° 614	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 27/03/24-
2019118260	gesso e pintura de parede com retirada dos marcos de madeira na sala 620 - p1 - 6° andar.	PRÉDIO 1	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 05/03/24
2019118342	Necessário instalar no banheiro; Banheiro 127, térreo alto, prédio 2	PRÉDIO 2	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 07/03/24
2019118343	Necessário instalar no banheiro; Banheiro 128, térreo alto, prédio 2	PRÉDIO 2	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 07/03/24
2019118344	Necessário instalar no banheiro; Banheiro 129, térreo alto, prédio 2	PRÉDIO 2	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 07/03/24
2019118350	Na sala 323 do prédio 1 (ala norte) a equipe relatou cheiro de mofo.	PRÉDIO 1	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 28/02/24
2019118369	Solicitamos a troca dessa tampa da caixa de inspeção do aterramento já colocar uma proteção para evitar acidentes.	PRÉDIO 2	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 28/02/24
2019118434	solicito conserto do teto de gesso da recepção do DAP. 104 - p1	PRÉDIO 1	Chamado entregue ao colaborador Cesar nesta data. Em 29/02/24
2019118508	Goteiras sala 124 - Prédio 02 - Sala de Reuniões do DCE	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 04/03/24
2019118541	desentupir a pia bem da ponta direita do RU (onde os estudantes lavam as mãos). ru	PRÉDIO 1	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 04/03/24
2019118569	limpeza das caixas de incêndio P2, para haver desligamento da rede de água somente uma vez.	PRÉDIO 2	Ficou combinado com a empresa ACB de nos dias 16 e 17/04 fica agendado os 4 reservatórios inferiores e os dois reservatórios de incêndio do P2 e no dia 27/04 (sábado) - limpeza do reservatório consumo do P2 e os 2 reservatórios do P1.
2019118600	Suporte de papel toalha quebrado Banheiro feminino, ala norte, térreo, prédio 1	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019118755	confeção de um pequeno claviculário para organizarmos todas as chaves que temos referentes aos nossos espaços (319)	PRÉDIO 1	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA - em 11/03/24
2019118816	Reparo na parede de gesso na cafeteria do Prédio 03 que foi recortada para realização de serviço.	PRÉDIO 3	chamado entregue ao colaborador Cesar nesta data. Em 09/03/24 em 12/03/24
2019118924	Bebedouro problema em mangueira/torneir	PRÉDIO 2	6 A – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS EMERGÊNCIA em 27/03/24
2019119004	instalação de um aparelho de projeção na sala 721, que será utilizada pela Anatomia.	PRÉDIO 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 21/03/24
2019119058	suporte de sabonete liquido que está quebrado (o suporte está na Prefeitura) Refeitório terceirizados, 2° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 18/03/24-
2019119119	bancada de laboratório que foi quebrada durante serviço anterior. Bancada de concreto no lab 203	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 03/04/24-
2019119175	avaliação de vazamento no teto do laboratório 805 do prédio 3. Notamos agora à tarde que a água está correndo pela luminária	PRÉDIO 3	Solicitamos para o mecânico de refrigeração fechar as válvulas de abastecimento, pois o problema de vazamento de água a princípio é garantia da instaladora Klift. Em 05/04/24
2019119248	Desabamento do forro de gesso Copa dos servidores, 2° andar, prédio 1	PRÉDIO 1	Chamado entregue ao colaborador Cesar nesta data. Em 18/03/24
2019119261	Verificar a origem do vazamento, pois não souberam se era do ar ou teto. Sala 506, 5° andar, prédio 3	PRÉDIO 3	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 25/03/24
2019119386	A torneia do laboratório 206 não fecha e a água está correndo.	PRÉDIO 1	6 A – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS EMERGÊNCIA em 21/03/24
2019119392	Sifão do mictório caiu Banheiro masculino, 7° andar, prédio 3	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019119422	o conserto de ambas as descargas dos vasos sanitários do banheiro feminino do RU.	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 25/03/24
2019119452	tampa do reservatório voou e caiu ao lado do RU.	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 21/03/24
2019119457	bloqueio de todos os banheiros femininos, PCD e/ou copas da ala sul do P1 (do subsolo ao 6° andar)	PRÉDIO 1	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 21/03/24
2019119469	reforço na fixação do reservatório que encontra-se vazio e foi deslocado pelos ventos.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 21/03/24-
2019119473	possibilidade de troca da abertura de uma das portas das salas anexas do laboratório 805 do prédio 3	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 05/04/24-
2019119474	porta reaproveitada seja instalada no vão que há dentro da sala. 002 A - p1	PRÉDIO 1	Conversei com a professora por telefone na quarta-feira passada e precisaremos pensar em outra solução junto com a engenharia. Em 02/04/24
2019119504	Verificar vidro da porta que quebrou. Sala 508, 5° andar, prédio 1	PRÉDIO 1	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 22/03/24
2019119529	troca do registro de agua fria da copa localizada no terreo P1 ala sul.	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 04/04/24
2019119563	revisão da equipe de manutenção referente à pintura realizada no laboratório no mês de janeiro/2024. 002A	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019119610	um vidro da parte externa da janela está quebrado. O vidro é duplo e a parte quebrada é da parte de fora com perigo 507	PRÉDIO 1	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO
2019119622	Verificar suporte que está vazando Banheiro feminino, 3° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 02/04/24-

2019119651	ralo todo fechado (liso, sem furos) que está quebrado, localizado no último box do laboratório, em frente à estufa. lab 004	PRÉDIO 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 03/04/24
2019119688	com vazamento embaixo da pia do sanitário do térreo e está saindo bastante água por isso necessitamos com urgência esse reparo	ARQUIVO	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019119690	Vazamento em instalação Banheiro masculino, 3º andar, ala norte, prédio 1	PRÉDIO 1	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 27/03/24
2019119744	marcenaria faça uma rampa provisória para recolocar o reservatório no local (prédio 1)	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 02/04/24-
2019119756	Recolocar uma cortina caída e fixar outra, conforme foto em anexo. 415, 4º andar, prédio 1	PRÉDIO 1	Chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 28/03/24
2019119786	Verificar pressão da torneira Banheiro feminino, térreo, ala norte, prédio 1	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 02/04/24-
2019119814	Desentupimento/limpeza Banheiro feminino, 6º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 01/04/24-
2019119815	limpeza dos reservatórios Reservatórios inferior e superior de água	PRÉDIO 1	Ficou combinado com a empresa ACB de nos dias 16 e 17/04 fica agendado os 4 reservatórios inferiores e os dois reservatórios de incêndio do P2 e no dia 27/04 (sábado) - limpeza do reservatório consumo do P2 e os 2 reservatórios do P1.
2019119820	uma das cortinas da sala 316, do prédio I, está caindo.	PRÉDIO 1	Chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 30/03/24
2019119848	Mangueira do vaso está saindo muita água Banheiro masculino, 5º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019119867	Descarga correndo sem parar RU, subsolo, prédio 1	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 01/04/24-
2019119909	maçaneta da porta do banheiro feminino Acessível do P3 caiu e a mesma se encontra na recepção do p3	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 04/04/24-
2019119918	Verificar um barulho que vem da rack na sala dos camundongos no bioterio	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 03/04/24-
2019119925	ajuste nas fechaduras das portas de um armário localizado no lab 814-C.	PRÉDIO 2	Chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 02/04/24
2019119948	instalação hidráulica para o funcionamento da máquina de lavar na copa do RU.	PRÉDIO 1	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 05/04/24
2019119979	Parafuso da maçaneta caiu Sala 508, 5º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	CONCLUÍDO no sistema em 05/04/24-
2019119980	Parafuso da maçaneta caiu Sala 509, 5º andar, prédio 2	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 03/04/24
2019119995	solicitamos que seja verificado o não funcionamento dos bebedouros do RU.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 04/04/24-
2019120013	Torneira está vasando. Trata-se da PRIMEIRA TORNEIRA, A MAIS PRÓXIMA DA PORTA DO LABORATÓRIO. Laboratório 004	PRÉDIO 1	Chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 04/04/24
2019120015	banheiros masculino e feminino da ala norte do subsolo do P1, favor recolocar os dispensadores de papel e sabonetes	PRÉDIO 1	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 04/04/24
2019120029	colocar parafusos em um móvel do laboratório. Trata-se de uma escada de madeira 814	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 04/04/24
2019120028	espelho externo da porta de entrada está quebrado, 403	PRÉDIO 3	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 04/04/24
2019120046	colocação de uma tela nas saídas de ar da sala dos peixes, pois estão expelindo fuligem e sujando as bancadas.	PRÉDIO 1	CONCLUÍDO no sistema em 05/04/24-
2019120101	Colar em parede placas acolchoadas espaços de convivência localizados no 5º e 7º	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 05/04/24
2019120083	Corrimão para deficientes na frente do elevador social do p1 está meio solto Térreo, prédio 1	PRÉDIO 1	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 05/04/24
2019120116	Desentupimento/limpeza Banheiro feminino, 3º andar, prédio 3	PRÉDIO 3	CONCLUÍDO no sistema em 06/04/24-
2019120117	Desentupir o vaso e verificar tampa do vaso do primeiro box. Banheiro feminino, térreo, prédio 2	PRÉDIO 2	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 05/04/24
2019120128	Porta de uma das cabines caiu Banheiro masculino, ala norte, térreo, prédio 1	PRÉDIO 1	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 05/04/24
2019120134	Colar batente da porta de vidro da Prefeitura	PRÉDIO 1	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 05/04/24

