

JANEIRO DE 2025					
CLIMATIZAÇÃO	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	PRÉDIO ARQUIVO	ÁREA EXTERNA
Prioridade 1	CORREDORES do subsolo ao 6º andar (reparo nas tubulações de cobre que estão sem isolamento em alguns pontos) = A partir do dia 06/01/2025	HALL DO 3º ANDAR (Troca do sistema de drenagem por gravidade). Obs.: NÃO DESLIGAR CLIMATIZAÇÃO DO 4º ANDAR. = A partir de 06/01	Atender somente locais que tenham chamados abertos e pendentes. Verificar nos PIs se exige acompanhamento ou não. Se exigir, solicitar resposta do requerente pelo próprio sistema ou verificar in loco se há disponibilidade de alguém para acompanhamento.	MEZANINO (Instalação do 2º ar-condicionado split)	-
Prioridade 2	SALAS DE AULA do subsolo ao 6º andar (preventiva dos equipamentos: revisão, limpeza, conserto do que for necessário e reposição de gás, se for o caso). Retirar as chaves no Setor de Apoio às Salas, ao lado da recepção P1 = A partir de 20/01 ou logo que terminar o serviço dos corredores.	MUSEU DE ANATOMIA - 4º ANDAR (Troca do sistema de drenagem por gravidade) = A partir de 13/01 ou quando finalizar o 3º andar.	-		-
ELÉTRICA	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	PRÉDIO ARQUIVO	ÁREA EXTERNA
Prioridade 1	2019127109 (ajuste de cabo do nobreak) e 2019127351 (readequação do quadro de energia da sala do datacenter da UFCSPA) ambos na sala 406 CPD. Agendar diretamente com o Maurício ou Thiago Monteiro do NTI Redes	2019126676 (tomadas dando choque no lab 615 - gastronomia). Verificar disponibilidade com a requerente pelo PI ou dentro do próprio laboratório	2019124639 (Troca de lâmpadas no Almoxarifado de Químicos). Necessita de APR elaborada pela TST.	2019128051 (finalização da instalação da alimentação elétrica dos equipamentos de ar condicionado e adequação dos quadros internos e externos)	2019117393 (manutenção do cubículo de entrada, ramal de entrada, subestações e geradores). A documentação de segurança deve ser enviada para análise juntamente com a programação da intervenção. A fiscalização administrativa deverá ser avisada com 10 dias de antecedência para consulta à comunidade.
Prioridade 2	Chamado de adequação lógica e telefônica na sala 100i (NTI). Agendar com Roberto Rosa	Verificar chamados abertos e pendentes de laboratórios e departamentos. Agendar via PI ou in loco.	2019124263 e 2019124253 (emenda no disjuntor seja desfeita e o circuito seja instalado de forma correta no QGBombas na sala 312)	2019127981 (aquisição de holofotes externos)	-
CIVIL	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3	PRÉDIO ARQUIVO	
Prioridade 1	2019122309 (Capeamento das calhas com chapa galvanizada – cobertura); 2019123607 (Vazamento de gás no laboratório 317); 2019126601 (Verificar problema no boiler do RU); 2019116728 (Recolocar tampa de alçapão e arrematar canto do forro danificado no RU); 2019120563 (quadros nas salas 314, 315 e 316)	2019128256 (Troca do sistema de drenagem da laje do terraço)	2019116359 (Infiltração na sala 207)	2019128152 (Reparos no vaso sanitário do térreo)	
Prioridade 2	2019122592 (Troca de puxadores 500D – auditoria interna. Necessário agendar com o requerente via PI ou in loco); 2019125556 (Instalação de suporte para fixar cilindro de CO2 – laboratório 100C); 2019106305 (Reparar longarinas e cadeiras no 7º andar do Hospital Santa Clara: Solicitar acompanhamento do Eugênio)	2019096990 (Vedação de parede do depósito do patrimônio: iniciar parte interna com gesso verde a partir de 27/01); 2019126630 (Demolição de uma capela de exaustão de gases – depósito do patrimônio); 2019127490 (Instalação de bebedouro no 8º pavimento)	2019122701 (Remanejo de tubulação no 2º pavimento para instalação de um T na saída de água)		