

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 14-01-2021 14:13	Por: Vivian Gonçalves Bragança
Última atualização: 31-03-2021 08:51 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 29-01-2021 14:13
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações civis e estruturais
Status: Fechado- 31-03-2021 08:51	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Vivian Gonçalves Bragança	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Adequações ou melhorias
- 2) Adequações ou melhorias: : Pisos, divisórias e revestimentos
- 3) Selecione uma ou mais opções (pisos, divisórias e revestimentos): : Instalação de piso vinílico, cerâmico, taco de madeira ou tabuão
- 4) Forneça uma justificativa: :

Boa tarde,

Gostaria de solicitar a fixação dos rodapés de PVC na sala do espaço cultural (térreo baixo prédio 2).

A fixação foi feita somente com cola e agora está descolando. Pedimos que seja realizada pela manutenção com parafusos, além de cola.

A chave da sala encontra-se na prefeitura.

Muito obrigada

Att,

5) Mais detalhes: :

6) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:

7) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2

8) Andar: : 1º ANDAR

9) Número/nome do local: : espaço cultural (térreo baixo prédio 2)

10) Ramal ou celular: : 8890

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	25-03-2021 14:33	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema: Gostaria de solicitar a fixação dos rodapés de PVC na sala do espaço cultural (térreo baixo prédio 2). A fixação foi feita somente com cola e agora está descolando. Pedimos que seja realizada pela manutenção com parafusos, além de cola. A chave da sala encontra-se na prefeitura. Descrição da solução: Foi realizado conforme a solicitação Técnico(s) responsável(is) pela solução: Jorge - Oficial de Manutenção O serviço foi concluído, conforme o solicitado.		
E-Mail	25-01-2021 15:08	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa Ferragem Lampião, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	25-01-2021 07:49	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO (para os casos em que a compra de materiais for necessária)		

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail 14-01-2021 16:14 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 8

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
levantamento 201907722925012021.pdf	UFCSPA	levantamento 20190772 2925012021 .pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600ea21c9f05d7.76289597#	25-01-2021 07:49
547008 fenix.pdf	UFCSPA	547008 fenix.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9fa4149074.15135179#	25-01-2021 07:39
OR_030000004443_003.pdf	UFCSPA	OR_030000 004443_003 .pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9fab9bd7c3.52551399#	25-01-2021 07:39
PHENIX (2).pdf	UFCSPA	PHENIX (2).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9fb7221834.18521970#	25-01-2021 07:39
WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30 (1).jpeg	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-600e9fce3d5703.39724920#	25-01-2021 07:39
WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30.jpeg	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-600e9fd3ad2118.66842769#	25-01-2021 07:39
FAC OS 2019077229.xlsx	UFCSPA	FAC OS 2019077229.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-600ea24f3a5ae2.49038306#	25-01-2021 07:49
NF LAMPIAO 28929.pdf	UFCSPA	NF LAMPIAO 28929.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-605cc9626eae19.48173143#	25-03-2021 14:33

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custo

Duração

0 segundo

Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
P.U BRANCO PARA VEDAÇÃO				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50