

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 17-08-2021 15:34	Por: Cristiane Bolina da Cunha
Última atualização: 26-05-2022 15:25 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 01-09-2021 15:34
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações civis e estruturais
Status: Fechado- 26-05-2022 15:25	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Cristiane Bolina da Cunha	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa (jaquelinelrb@ufcspa.edu.br)	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS, Coordenação de Engenharia > Divisão de Engenharia de Segurança	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Instalações civis e estruturais 2) Instalações civis e estruturais: : Civil 3) Selecione o serviço (civil): : Verificação/correção de sistemas de impermeabilização 4) Mais detalhes: : Correção de impermeabilização no vestiário PNE, térreo, prédio 2. Identificar o problema e descrever a sugestão de solução no PI para aprovação da fiscalização técnica antes da quantificação e execução do serviço. Caráter: Programada. Prazo inicial 30 dias. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Vestiário PNE 9) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 51998833399	

Acompanhamentos: 43

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	23-05-2022 10:20	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: O serviço foi concluído.		
E-Mail	20-04-2022 15:06	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Ficamos no aguardo da data para realizar a vistoria final e testes.		
E-Mail	12-04-2022 11:25	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Qual a previsão de conclusão dos serviços no pavimento térreo? Solicitamos que a engenharia seja informada para realizar a vistoria final e testes.		
E-Mail	29-03-2022 16:50	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 32638 da Lampião no valor total de R\$ 184,82 para este chamado o valor é de R\$ 76,30.		
E-Mail	25-03-2022 09:41	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Qual a previsão de conclusão dos serviços no pavimento térreo? Solicitamos que a engenharia seja informada para realizar a vistoria final e testes.		
E-Mail	07-03-2022 09:07	José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 274806 da Cigame no valor total de R\$ 2.396,30, para este chamado o valor é de R\$ 798,77.

E-Mail	23-02-2022 10:43	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. Os orçamentos aprovados são os das empresas CIGAME (itens 01 a 18, 20 e 22 a 24), PARATI (itens 21, 25 a 28, 32 e 34 a 36) e NEXT (itens 29, 30, 31 e 33), que apresentam as propostas mais vantajosas para a Administração.

E-Mail	23-02-2022 08:57	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	14-02-2022 15:46	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
--------	------------------	-----------------------------------

Comentários: Treinamento NR 18 de Felipe Ortiz dentro das conformidades.

E-Mail	09-02-2022 11:39	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Desta NF 2022/5- do Fabio dos Santos (Cia da Impermeabilização), no valor total de R\$ 18.934,00, para este chamado o valor é de R\$ 1.751,00.

E-Mail	09-02-2022 10:29	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
--------	------------------	-----------------------------------

Comentários: Avaliação da documentação de segurança dos trabalhadores.

Cristiano da Silva Santos : Documentação aprovada, contudo solicitamos o envio da ficha de EPI com a data de entrega corrigida(consta 31/02/2022);

Felipe Ortiz Machado: Documentação apresentada aprovada, contudo falta treinamento NR 18 e solicitamos o envio da ficha de EPI com a data de entrega corrigida(consta 31/02/2022).

E-Mail	09-02-2022 10:26	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
--------	------------------	-----------------------------------

Comentários: Avaliação da APR:

APR dispensada para os serviços em questão.

Recomendamos atendimento aos "REQUISITOS NO USO DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" na página 12 documento: https://www.ufcspa.edu.br/documentos/coord-eng/Requisitos_e_Recomendaes_de_Segurana_para_Empresas_contratadas.pdf

E-Mail	08-02-2022 08:42	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG

Descrição do serviço: EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E COLOCAÇÃO DE PISO E AZULEJOS

Técnico(s) responsável(is) : SERVIÇO DEMANDADO PARA EMPRESA BRAZIL CONSTRUÇÕESa) O serviço a ser executado envolve:

() Trabalho em altura () Eletricidade () Locais confinados (X) Outros riscos:b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho:

(X) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço;

() ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária);

() NR-10 (X) NR-18 (X) NR-35 () Outros:

E-Mail	08-02-2022 08:30	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Desta NNF 01 do Elizandro Brasil no valor total de R\$ 22.000,00 para este chamado o valor é de R\$ 5.000,00.

E-Mail	03-02-2022 11:04	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
--------	------------------	-----------------------------------

Comentários: APR aprovada.

Documentação de SST de Helio Jose Santos Pereira aprovada (ASO, NR 18, EPI, NR 35).

Documentação de SST de Fabio Jose Santos Pereira - MEI Aprovada (ASO, NR35, EPis).

NR 18 dispensada para Fabio, conforme tratamento diferenciado para MEI e pelo mesmo ser TST habilitado.

E-Mail	03-02-2022 08:03	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 4 – REQUISITOS DE SEGURANÇA CORRIGIDOS / ALTERADOS APÓS ANÁLISE DA DESEG

Seguem as alterações/correções necessárias apontadas pela Divisão de Engenharia de Segurança.

*Observações :O trabalhador HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA não irá desenvolver atividade neste local de trabalho, seus dados constam na APR pelo motivo de sua documentação também estar inclusa para análise.

E-Mail	31-01-2022 09:04	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
--------	------------------	-----------------------------------

Comentários: Avaliação da APR.

APR será aprovada contendo as recomendações que segue abaixo, com assinatura dos elaboradores e com nome dos trabalhadores que irão executar as atividades.

OBS: a Contratada deverá encaminhar a documentação de SST, conforme previsto no Manual de Segurança para Empresas Contratadas <https://ufcspa.edu.br/eu-sou/fornecedor/manual-de-seguranca-para-empresas-contratadas> , pag 11.

Aplicação da manta asfáltica :

Não deixar o maçarico conectado ao botijão quando se ausentar do local de trabalho, mesmo que seja por curto espaço de tempo;

Não usar o maçarico em ambiente fechado sem medidas de renovação do ar – caso contrário, o ar interno perderá oxigênio, causando danos à saúde dos funcionários que estejam trabalhando no local;

Nunca usar o maçarico com o botijão de gás deitado (fora da posição normal) – este procedimento poderá provocar rompimento da mangueira e

danos na válvula de regulação de pressão do equipamento;

Os produtos utilizados nas operações de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, devem ser armazenados em local isolado, sinalizado, ventilado, protegido contra risco de incêndio e distinto do local de instalação dos equipamentos de aquecimento.

Os sistemas de aquecimento a gás devem atender aos seguintes requisitos, em conformidade com o item 18.7.7.5 da NR 18 :

- a) cilindros de gás devem ter capacidade de, no mínimo, 8 kg (oito quilos);
- b) cilindros de gás com capacidade igual ou superior a 45 kg (quarenta e cinco quilos) devem estar sobre rodas;
- c) devem ser utilizados tubos ou mangueiras flexíveis de, no mínimo, 5 m (cinco metros), previstos nas normas técnicas nacionais vigentes NR 18 e A ABNT NBR 9574 no item 4.3.13

Outras medidas de segurança:

A Contratada deverá comunicar o Bombeiro Civil de Plantão o início e término das atividades a quente;

Todos os equipamentos de trabalho, equipamentos de proteção coletiva e EPis, devem ser conferidos pelo setor de segurança do trabalho antes do início das atividades.

E-Mail 28-01-2022 11:36 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG

Descrição do problema:

Descrição da solução:

Técnico(s) responsável(is) pela solução: a) O serviço a ser executado envolve:

() Trabalho em altura () Eletricidade () Locais confinados () Outros riscos: b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho:

(x) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço;

() ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária);

() NR-10 () NR-18 () NR-35 () Outros:

*Observações (opcional):

*Inserir anexos (formato PDF) em "Documentos".

E-Mail 27-01-2022 12:18 Vivian Gonçalves Bragança

Comentários: Seguem projetos de caimento de contrapiso e de paginação de piso, aprovados pela Divisão de Arquitetura.

E-Mail 24-01-2022 15:23 Vivian Gonçalves Bragança

Comentários: Favor enviar o cronograma do serviço de impermeabilização, contendo cada um dos vestiários.

E-Mail 24-01-2022 13:17 Cristiane Bolina da Cunha

Comentários: APROVAÇÃO: ORÇAMENTO DE SERVIÇO CONTRAPISO, ASSENTAMENTO DE AZULEJO, PISO E APLICAÇÃO DE REJUNTE

O orçamento aprovado é o da empresa BRASIL CONSTRUÇÕES, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail 20-01-2022 15:22 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 362860 da Caçula no valor total de R\$ 11.220,51, o valor para este chamado é de R\$ 1.870,08.

E-Mail 19-01-2022 17:58 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail 19-01-2022 16:20 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 439652 da Thony no valor total de R\$ 220,00, para este chamado o valor é de R\$ 36,66.

E-Mail 19-01-2022 13:07 Vivian Gonçalves Bragança

Comentários: Aguardamos orçamentos das subcontratações para assentamento de piso e azulejos.

E-Mail 18-01-2022 11:56 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 362861 da Caçula no valor total de R\$ 6.229,49, o valor para este chamado é de R\$ 1.038,25.

E-Mail 10-01-2022 07:57 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 32049 Ferragem Lampião, valor total desta NF R\$ 920,98, para este chamado o valor é de R\$ 10,40.

E-Mail 07-01-2022 09:23 Cristiane Bolina da Cunha

Comentários: APROVAÇÃO: ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

O orçamento aprovado é o da empresa CIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail 03-01-2022 16:55 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail 22-12-2021 11:13 Artur Borba Mallet

Comentários: Prezados, estamos com grande dificuldade de contratar operários para os serviços referente aos vestiários do P2, cobertura da

biblioteca e o terraço do terceiro andar do P2. Sugiro que esses serviços sejam demandados para empresas, para conseguirmos vencer o cronograma. N

E-Mail 21-12-2021 16:00 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 31857 da Lampião no valor total de R\$ 237,82 o valor para este chamado é de R\$ 150,02.

E-Mail 14-12-2021 15:39 Vivian Gonçalves Bragança

Comentários: Um relatório de acompanhamento está sendo elaborado pela fiscalização técnica, juntamente com registro fotográfico.

Seguem as etapas já concluídas no pavimento TÉRREO até o dia de hoje:

- Remoção das divisórias de PVC: OK
- Remoção de louças e acessórios: OK
- Remoção de pisos, azulejos e contrapiso: OK
- Readequação hidráulica, reorganizando as saídas de esgoto: EM ANDAMENTO (NO VESTIÁRIO MASCULINO A LAJE FOI FURADA E FORAM INSERIDAS AS TUBULAÇÕES NOS FUROS)
- Instalação de rodapés metálicos: EM ANDAMENTO (INICIADO NO VESTIÁRIO FEMININO)
- Recomposição das paredes em gesso acartonado: estaria sendo iniciado no dia de hoje

E-Mail 17-11-2021 18:42 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa CASA DO GESSO, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail 17-11-2021 14:06 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail 25-10-2021 15:27 Camila Bittencourt da Silva

Comentários: Prazo final para conclusão dos serviços: 19/11/2021, prorrogado conforme solicitação.

E-Mail 20-10-2021 08:37 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: 14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO

Solicitamos prorrogação do prazo para atendimento, considerando que a demanda:(X) Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 30 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 90 dias

* Justificativa: Em decorrência em não ser encontrado o piso por estar em fora de linha, está sendo visto uma nova possibilidade de composição deste piso com outro modelo junto a arquitetura.

* Anexar relatório técnico da contratada.

E-Mail 24-09-2021 19:45 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: Prazo prorrogado até 25/10/2021.

E-Mail 24-09-2021 09:07 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: 14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO

Solicitamos prorrogação do prazo para atendimento, considerando que a demanda:(X) Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 30 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 90 dias

* Justificativa:

O piso cerâmico aplicado, marca Eliane , linha habitat grafite acetinado 45 x 45, segundo os fornecedores contatados, está fora de linha. Estamos com dificuldade em encontrar, porém ainda buscando.

* Anexar relatório técnico da contratada

E-Mail 22-09-2021 10:52 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Bom dia.

A programação de início e término da obra será informada assim que todos os materiais estiverem a disposição.

o piso cerâmico aplicado, marca Eliane , linha habitat grafite acetinado 45 x 45, segundo os fornecedores contatados, está fora de linha. estou com dificuldade em encontrar, porém ainda buscando.

E-Mail 09-09-2021 15:03 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: 7 B – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO E MATERIAIS

Descrição do problema: Correção de impermeabilização no vestiário PNE, térreo, prédio 2.

Descrição da solução: Compra de materiais para o atendimento deste chamado.

A realização do serviço envolve contratação de mão de obra demandada (função especializada não contemplada na mão de obra residente). Neste caso, serão acrescentados 07 dias no prazo de atendimento para a apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Além disso, o serviço também envolve:

- () Material do estoque mínimo;
- () Material do estoque reaproveitável;
- (X) Necessidade de compra de material.

E-Mail	30-08-2021 13:50	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Solução aprovada pela fiscalização técnica. A quantificação e orçamentação podem ser realizadas. Executar também calhas de piso para a água do chuveiro, feitas in loco e subcontratar confecção de grelhas metálicas.

E-Mail	18-08-2021 09:03	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail	17-08-2021 19:45	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento em até 30 DIAS. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 58

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Relatório PNE T pav.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-612cd82d25c103.24963797#	30-08-2021 10:08
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	CRONOGRAMA VESTIÁRIOS - PDF térreo (1).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-618d0594625c52.77209820#	11-11-2021 08:59
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083349.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-619536452a8cb1.52422651#	17-11-2021 14:06
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO O PLAQUES - VESTIÁRIOS - TÉRREO - 2ºPAV.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-61953650068490.58705468#	17-11-2021 14:06
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO O GESSAR - VESTIÁRIOS - TÉRREO-2ºPAV.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-61953654ade540.46844987#	17-11-2021 14:06
Documento: Chamado -	UFCSPA	ORÇAMENTO			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-619	17-11-2

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		O CASA DO GESSO - VE STIÁRIOS TÉRREO -2° PAV.jpg			g	53685a37aa0.41068909#	021 14:06
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 321857 LAMPÃO PI 2019083349 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61c 223d7350821.91932419#	21-12-2 021 15:58
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083349.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-61d 3540d43f288.98560868#	03-01-2 022 16:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CIA DA IM PERMEABIL IZAÇÃO VE STIÁRIOS PRÉDIO 2 - TÉRREO.do cx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .wordproc essingml. document	#2049be8a-768175b3-61d 3541b3e89e5.92321921#	03-01-2 022 16:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O JAIR GILDO DE FREITAS - V ESTIÁRIOS PRÉDIO 2 TÉRREO.pd f			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61d 3542c15e620.27657732#	03-01-2 022 16:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O IMPERME ABILIZAÇÃ O MQG - TÉRREO E 2° PAV.docx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .wordproc essingml. document	#2049be8a-768175b3-61d 3543b924ce9.92587943#	03-01-2 022 16:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 32049 Lampião PI 2019088138 e 20190833 49.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61d c1117302154.63929612#	10-01-2 022 07:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 362861 Caçula PI 20 190833456- 3347-3349-3 351-3883-38 84.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61e 6d524839940.08270695#	18-01-2 022 11:56
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 439652 Tony PI 201 9083346-33 47-3349-335 1-3883-3884 . (2).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61e 86458164be0.59562813#	19-01-2 022 16:19
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083349.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-61e 87a557a98b6.72952412#	19-01-2 022 17:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	CONSTRUF ORMA.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e 87b4685f5d0.15731718#	19-01-2 022 17:57

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O JL EMPR EITEIRA - A SSENTAME NTO DE PISOS VES TIÁRIOS TÉ RREO.docx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .wordproc essingml. document	#2049be8a-768175b3-61e 87b522d3856.80767699#	19-01-2 022 17:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O BRASIL C ONSTRUÇÕ ES - ASSEN TAMENTO DE PISOS VESTIÁRIO TÉRREO (3).pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e 880c05c9010.82438353#	19-01-2 022 18:21
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 3612860 Caçula PI 20 19083346-3 347-3349-33 51-3883 e 3884.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61e 9a8532edd64.41979029#	20-01-2 022 15:22
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0211.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a312246.84066240#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 026.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a416221.10878563#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0212.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a44ddb3.66224864#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 029.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a4842f4.86976814#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 023.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a4bb974.62353068#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 028.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a4f32c6.56073325#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 024.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a52a654.83881379#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 025.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a560f87.15891402#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0210.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a597300.39535028#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 019.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a5cb8a0.24486940#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 022.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a601036.84550658#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 027.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a639d92.90801550#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0213.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a672456.27793874#	01-02-2 022 09:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 021.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 9286a6ae553.78488057#	01-02-2 022 09:32

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	APR IMPER MEABILIZA ÇÃO VESTIÁRIO PNE TÉRREO P2 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f bb656a0b9a3.09840028#	03-02-2 022 08:02
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NFS-e1 Elizandro Brasil - PI 20 19083349-3 351-3884.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-620 253e3ba8e85.56513715#	08-02-2 022 08:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	APR - BRAZIL CO NSTR..pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-620 257183e90b9.53157262#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ASO CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a2b2fb0.52125452#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR-35 CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a41d523.35212732#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FICHA DE EPis CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a45d364.23660977#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ASO FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a49ddd5.77767197#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR - 35 FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a4dda70.21884909#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FICHA DE EPis - FELIPE ORTIZ .jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a751797.54216011#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR-18 CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2572a78b835.73808672#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	REGISTRO DE FUNCIO NÁRIO - CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 25732a1eb20.62458239#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	REGISTRO DE FUNCIO NARIO - FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 25732a5a569.92667660#	08-02-2 022 08:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 2022-5 Fabio dos santos (Cia impermeabili zação) PI 20 19083346-3 347-3349-33 51-3883-388 4.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-620 3d1e1418f33.11589227#	09-02-2 022 11:38
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR 18 - FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 3ecab4e9203.64700371#	09-02-2 022 13:32

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI- 083349 - 083351 - 083884.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-621 62104b56157.82614780#	23-02-2 022 08:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CIGAME - PI 083349-0 83351-0838 84.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-621 62120c84489.06937865#	23-02-2 022 08:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMNET O NEXT SOLUTIONS - PI 083349- 083351-083 884.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-621 62120ccb54.86421541#	23-02-2 022 08:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O TINTAS PARATI - 08 3349-08335 1-083884.jp eg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-621 62120e0ebc5.24022906#	23-02-2 022 08:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 274806 Cigame PI 2 019083349- 3351-3884.p df			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-622 5f5670ee1b4.01688575#	07-03-2 022 09:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 998 Next Solutions PI 2019083349 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-622 a03aeb8ec88.99464865#	10-03-2 022 10:57
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 32553 Lampião Pi 2 019083349.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-623 3419c8eb6d7.20787588#	17-03-2 022 11:11
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 32638 Lampião PI- 2019089985 -3349-0228.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-624 362cf132b08.03133944#	29-03-2 022 16:49
PNEterreo1.pdf	UFCSPA	PNEterreo1. pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f 2b7d8815070.57264984#	27-01-2 022 12:18
PNEterreo2.pdf	UFCSPA	PNEterreo2. pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f 2b7dc58b027.41238252#	27-01-2 022 12:18
apr vestiário pne p2.pdf	UFCSPA	apr vestiário pne p2.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f 3ff4c5d18e0.57725895#	28-01-2 022 11:36

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custos					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,66	R\$ 36,66

MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,08	R\$ 1.870,08
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MATERIAL e MO				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.751,00	R\$ 1.751,00
				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798,77	R\$ 798,77
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,98	R\$ 553,98
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,42	R\$ 344,42
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,30	R\$ 76,30
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,02	R\$ 150,02
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 10,40
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,25	R\$ 1.038,25
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.630,92	R\$ 11.630,92