

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
Data de abertura: 30-08-2021 12:25	Por: Vivian Gonçalves Bragança	
Última atualização: 24-05-2022 10:22 por Vivian Gonçalves Bragança		
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 14-09-2021 12:25	
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:	
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações civis e estruturais	
Status: Fechado- 24-05-2022 10:22	Origem da requisição: Formcreator	
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação	
Impacto: Médio		
Prioridade: Média	Localização:	
Requerente: Vivian Gonçalves Bragança		
Grupo requerente:		
Observador:		
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial		
Atribuído para técnicos: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa (jaquelinelrb@ufcspa.edu.br)		
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS, Coordenação de Engenharia > Divisão de Engenharia de Segurança		
Atribuído a um fornecedor:		
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Instalações civis e estruturais 2) Instalações civis e estruturais: : Civil 3) Selecione o serviço (civil): : Verificação/correção de sistemas de impermeabilização 4) Mais detalhes: : Correção de infiltração identificada no vestiário masculino, térreo, prédio 2. Identificar o problema e descrever a sugestão de solução no PI para aprovação da fiscalização técnica antes da quantificação e execução do serviço. Executar também calhas de piso para a água do chuveiro, feitas in loco e subcontratar confecção de grelhas metálicas. Caráter: Programada. Prazo inicial 30 dias. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : vestiário masculino 9) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8890		
Acompanhamentos: 50		
Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	24-05-2022 10:22	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	23-05-2022 10:21	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: O serviço foi concluído.		
E-Mail	10-05-2022 16:37	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 11 B – SERVIÇO QUE REQUER VISTORIA TÉCNICA: CONCLUÍDO O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação e aguarda vistoria da fiscalização técnica.		
E-Mail	09-05-2022 18:25	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: À CONTRATADA:		
Qual a situação deste chamado?		
E-Mail	07-03-2022 09:11	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 274806 da Cigame no valor total de R\$ 2.396,30, para este chamado o valor é de R\$ 798,77.		
E-Mail	14-02-2022 15:45	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Comentários: Treinamento NR18 de Felipe Ortiz dentro das conformidades.

E-Mail 09-02-2022 11:32 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NF 2022/5- do Fabio dos Santos (Cia da Impermeabilização), no valor total de R\$ 18.934,00, para este chamado o valor é de R\$ 3.708,00.

E-Mail 09-02-2022 10:29 Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Comentários: Avaliação da documentação de segurança dos trabalhadores.

Cristiano da Silva Santos : Documentação aprovada, contudo solicitamos o envio da ficha de EPI com a data de entrega corrigida(consta 31/02/2022);

Felipe Ortiz Machado: Documentação apresentada aprovada, contudo falta treinamento NR 18 e solicitamos o envio da ficha de EPI com a data de entrega corrigida(consta 31/02/2022).

E-Mail 09-02-2022 10:27 Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Comentários: Avaliação da APR:

APR dispensada para os serviços em questão.

Recomendamos atendimento aos "REQUISITOS NO USO DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" na página 12 documento:

https://www.ufcspa.edu.br/documentos/coord-eng/Requisitos_e_Recomendaes_de_Segurana_para_Empresas_contratadas.pdf

E-Mail 08-02-2022 08:41 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG

Descrição do serviço: EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E COLOCAÇÃO DE PISO E AZULEJOS

Técnico(s) responsável(is) : SERVIÇO DEMANDADO PARA EMPRESA BRAZIL CONSTRUÇÕESa) O serviço a ser executado envolve:

() Trabalho em altura () Eletricidade () Locais confinados (X) Outros riscos:b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho:

(X) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço;

() ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária);

() NR-10 (X) NR-18 (X) NR-35 () Outros:

E-Mail 08-02-2022 08:32 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Desta NNF 01 do Elizandro Brasil no valor total de R\$ 22.000,00 para este chamado o valor é de R\$ 8.500,00.

E-Mail 03-02-2022 11:04 Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Comentários: APR aprovada.

Documentação de SST de Helio Jose Santos Pereira aprovada (ASO, NR 18, EPI, NR 35).

Documentação de SST de Fabio Jose Santos Pereira - MEI Aprovada (ASO, NR35, EPis).

NR 18 dispensada para Fabio, conforme tratamento diferenciado para MEI e pelo mesmo ser TST habilitado.

E-Mail 03-02-2022 07:37 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 4 – REQUISITOS DE SEGURANÇA CORRIGIDOS / ALTERADOS APÓS ANÁLISE DA DESEG

Seguem as alterações/correções necessárias apontadas pela Divisão de Engenharia de Segurança.

*Observações :O trabalhador HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA não irá desenvolver atividade neste local de trabalho, seus dados constam na APR pelo motivo de sua documentação também estar inclusa para análise.

E-Mail 31-01-2022 10:33 Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Comentários: Avaliação da APR.

APR será aprovada contendo as recomendações que segue abaixo, com assinatura dos elaboradores e com nome dos trabalhadores que irão executar as atividades.

OBS: a Contratada deverá encaminhar a documentação de SST, conforme previsto no Manual de Segurança para Empresas Contratadas <https://ufcspa.edu.br/eu-sou/fornecedor/manual-de-seguranca-para-empresas-contratadas> , pag 11.

Aplicação da manta asfáltica :

Não deixar o maçarico conectado ao botijão quando se ausentar do local de trabalho, mesmo que seja por curto espaço de tempo;

Não usar o maçarico em ambiente fechado sem medidas de renovação do ar – caso contrário, o ar interno perderá oxigênio, causando danos à saúde dos funcionários que estejam trabalhando no local;

Nunca usar o maçarico com o botijão de gás deitado (fora da posição normal) – este procedimento poderá provocar rompimento da mangueira e danos na válvula de regulagem de pressão do equipamento;

Os produtos utilizados nas operações de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, devem ser armazenados em local isolado, sinalizado, ventilado, protegido contra risco de incêndio e distinto do local de instalação dos equipamentos de aquecimento.

Os sistemas de aquecimento a gás devem atender aos seguintes requisitos, em conformidade com o item 18.7.7.5 da NR 18 :

a) cilindros de gás devem ter capacidade de, no mínimo, 8 kg (oito quilos);

b) cilindros de gás com capacidade igual ou superior a 45 kg (quarenta e cinco quilos) devem estar sobre rodas;

c) devem ser utilizados tubos ou mangueiras flexíveis de, no mínimo, 5 m (cinco metros), previstos nas normas técnicas nacionais vigentes NR 18 e A ABNT NBR 9574 no item 4.3.13

Outras medidas de segurança:

A Contratada deverá comunicar o Bombeiro Civil de Plantão o início e término das atividades a quente;

Todos os equipamentos de trabalho, equipamentos de proteção coletiva e EPis, devem ser conferidos pelo setor de segurança do trabalho antes do início das atividades.

E-Mail	28-01-2022 11:18	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG		
Descrição do problema: Descrição da solução: Técnico(s) responsável(is) pela solução: a) O serviço a ser executado envolve: () Trabalho em altura () Eletricidade () Locais confinados () Outros riscos: b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho: (x) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço; () ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária); () NR-10 () NR-18 () NR-35 () Outros: *Observações (opcional): _____ *Inserir anexos (formato PDF) em “Documentos”.		
E-Mail	24-01-2022 15:22	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Favor enviar o cronograma do serviço de impermeabilização, contendo cada um dos vestiários.		
E-Mail	24-01-2022 13:09	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Aprovado orçamento de menor valor, apresentado pela empresa Brasil Construções, para a execução de contrapiso, assentamento de piso, azulejos e aplicação de rejunte.		
E-Mail	20-01-2022 15:27	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 362860 da Caçula no valor total de R\$ 11.220,51, o valor para este chamado é de R\$ 1.870,08.		
E-Mail	19-01-2022 17:51	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO		
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	19-01-2022 16:22	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 439652 da Thony no valor total de R\$ 220,00, para este chamado o valor é de R\$ 36,66.		
E-Mail	19-01-2022 13:07	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Aguardamos orçamentos das subcontratações para assentamento de piso e azulejos.		
E-Mail	18-01-2022 13:28	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Seguem projetos de caimento de contrapiso e de paginação de piso, aprovados pela Divisão de Arquitetura.		
E-Mail	18-01-2022 12:00	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 362861 da Caçula no valor total de R\$ 6.229,49, o valor para este chamado é de R\$ 1.038,25.		
E-Mail	07-01-2022 09:28	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: APROVAÇÃO: ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO		
O orçamento aprovado é o da empresa CIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	03-01-2022 17:07	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO		
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	22-12-2021 11:16	Artur Borba Mallet
Comentários: Prezados, estamos com grande dificuldade de contratar operários para os serviços referente aos vestiários do P2, cobertura da biblioteca e o terraço do terceiro andar do P2. Sugiro que esses serviços sejam demandados para empresas, para conseguirmos vencer o cronograma.		
E-Mail	14-12-2021 15:37	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Um relatório de acompanhamento está sendo elaborado pela fiscalização técnica, juntamente com registro fotográfico. Seguem as etapas já concluídas no pavimento TÉRREO até o dia de hoje:		
- Remoção das divisórias de PVC: OK - Remoção de louças e acessórios: OK - Remoção de pisos, azulejos e contrapiso: OK - Readequação hidráulica, reorganizando as saídas de esgoto: EM ANDAMENTO (NO VESTIÁRIO MASCULINO A LAJE FOI FURADA E FORAM INSERIDAS AS TUBULAÇÕES NOS FUROS) - Instalação de rodapés metálicos: EM ANDAMENTO (INICIADO NO VESTIÁRIO FEMININO) - Recomposição das paredes em gesso acartonado: estaria sendo iniciado no dia de hoje		
E-Mail	17-11-2021 18:44	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)		

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa CASA DO GESSO, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail	17-11-2021 14:07	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail	04-11-2021 16:37	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Para este e os demais chamados para os vestiários, a divisão de arquitetura indicou os seguintes revestimentos de piso cerâmicos, todos para área molhada:

ELIANE:
CARGO PLUS GRAY AC 45x45cm
GRANILITE CINZA NA 60x60cm
MATERIA CARBONO 60x60cm
MINIMUM CIMENTO 60x60cm
STATE CEMENT 60x60cm
HABITAT CIMENTO 45x45cm

INCEPA:
PP PRO CEMENT GP 60x60cm

E-Mail	28-10-2021 09:52	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Acompanhamento do TST Edson, inserido no chamado 2019083346:

Consideramos a APR apresentada adequada ao trabalho proposto. OBS: todos os envolvidos no trabalho discriminado na APR devem assiná-la e esta deve ficar disponível na frente de trabalho durante toda a execução.

E-Mail	27-10-2021 09:41	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: A dificuldade em encontrar o piso foi sanada com a arquitetura?

E-Mail	27-10-2021 09:39	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Vou acionar a DESEG.

E-Mail	26-10-2021 11:53	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários:

E-Mail	26-10-2021 11:01	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG

Descrição do problema:

Descrição da solução:

Técnico(s) responsável(is) pela solução:a) O serviço a ser executado envolve:

() Trabalho em altura () Eletricidade () Locais confinados () Outros riscos:b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho:

(x) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço;

() ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária);

() NR-10 () NR-18 () NR-35 () Outros:

*Observações (opcional): _____

*Inserir anexos (formato PDF) em "Documentos".

E-Mail	25-10-2021 15:33	Camila Bittencourt da Silva
--------	------------------	-----------------------------

Comentários: Prazo final para conclusão do serviço: 19/11/2021, prorrogado conforme solicitação.

E-Mail	20-10-2021 08:47	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO

Solicitamos prorrogação do prazo para atendimento, considerando que a demanda:(X) Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 30 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 90 dias

* Justificativa: Em decorrência em não ser encontrado o piso por estar em fora de linha, está sendo visto uma nova possibilidade de composição deste piso com outro modelo junto a arquitetura.

* Anexar relatório técnico da contratada.

E-Mail	24-09-2021 19:45	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: Prazo prorrogado até 25/10/2021.

E-Mail	24-09-2021 09:18	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO

Solicitamos prorrogação do prazo para atendimento, considerando que a demanda:(X) Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 30 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 90 dias

* Justificativa:

O piso cerâmico aplicado, marca Eliane , linha habitat grafite acetinado 45 x 45, segundo os fornecedores contatados, está fora de linha. Estamos com dificuldade em encontrar, porém ainda buscando.

* Anexar relatório técnico da contratada

E-Mail	15-09-2021 13:48	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Desta NF 351347 da Caçula no valor total de R\$ 923,50, para este chamado o valor é de R\$ 352,50.
Desta NF 31261 da Gessar no valor total de R\$ 3.137,60, para este chamado o valor é de R\$ 1.255,04.

E-Mail	14-09-2021 17:27	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Boa tarde

A programação de início e término da obra será informada assim que todos os materiais estiverem a disposição.

o piso cerâmico aplicado, marca Eliane , linha habitat grafite acetinado 45 x 45, segundo os fornecedores contatados, está fora de linha. estou com dificuldade em encontrar, porém ainda buscando.

E-Mail	14-09-2021 16:26	Cristiane Bolina da Cunha
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Prezados,

Qual a previsão de início dos serviços? Lembrando que após a conclusão, deverá ser fornecido o croqui, com o posicionamento das novas grelhas de piso.

E-Mail	14-09-2021 08:24	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Desta NF 30842 da Ferragem Lampião no valor total de R\$ 2.820,72, para este chamado o valor é de R\$ 1.044,29.

E-Mail	09-09-2021 15:13	Camila Bittencourt da Silva
--------	------------------	-----------------------------

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. Seguem, em anexo, as FACs com os orçamentos aprovados grifados em amarelo.

E-Mail	08-09-2021 16:53	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: SEGUEM OS ORÇAMENTOS DOS MATERIAIS DE GESSO PARA ANALISE E APROVAÇÃO

E-Mail	08-09-2021 16:50	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: COMO OS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO SERÃO FORNECIDOS POR EMPRESAS DIFERENTES, SEQUE OUTRA FAC PARA APROVAÇÃO

E-Mail	08-09-2021 16:00	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em “Documentos”.

E-Mail	06-09-2021 09:55	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 7 B – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO E MATERIAIS

Descrição do problema: Correção de infiltração identificada no vestiário masculino, térreo, prédio 2.

Descrição da solução: Compra do material para a correção de infiltração identificada no vestiário masculino, térreo, prédio 2.

A realização do serviço envolve contratação de mão de obra demandada (função especializada não contemplada na mão de obra residente). Neste caso, serão acrescentados 07 dias no prazo de atendimento para a apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Além disso, o serviço também envolve:

() Material do estoque mínimo;

() Material do estoque reaproveitável;

(X) Necessidade de compra de material.

E-Mail	30-08-2021 13:38	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail	30-08-2021 13:14	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento em até 30 DIAS. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa

da contratada e aprovação da fiscalização.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 64

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Levantament o de materiais PI 2019083884 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-613 60f707fa014.40650324#	06-09-2 021 09:54
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-613 9082f728a25.06031265#	08-09-2 021 16:00
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CAÇULA CENTERMA T - PI 083346 - 083347 - 083884.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-613 90838825069.43234114#	08-09-2 021 16:00
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O FERR. LAMPIÃO - PI 083347 - 083346 - 083884.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-613 90841729ff5.38825329#	08-09-2 021 16:00
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O FERRAGEM THONY - 083346 - 083347 - 083884.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-613 90849c58e95.06174033#	08-09-2 021 16:00
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884 - GESSO.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-613 9141b837c24.97459689#	08-09-2 021 16:51
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CEMEAR - PI 083346 - 083347 - 083884.PDF			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-613 9142a3e77a5.54563385#	08-09-2 021 16:51
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O GESSAR - PI 083346 -083347 - 083884.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-613 91435c1ee62.40262134#	08-09-2 021 16:51

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O PLAQUES - PI 083344 - 083346 - 083884.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-613 9143ea0f9f1.13586734#	08-09-2 021 16:51
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884A PROVADA.x lsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-613 a4f51a69bd2.15002114#	09-09-2 021 15:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884 - GESSOAPR OVADA.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-613 a4f51ab0218.19234701#	09-09-2 021 15:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	nf lampião 30842 PI 20 19083884.p df			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-614 0867922d961.56253918#	14-09-2 021 08:24
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF CAÇULA 351347.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-614 223131795f7.84361905#	15-09-2 021 13:45
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF GESSAR 1261.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-614 223131b7b06.90410447#	15-09-2 021 13:45
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	CRONOGR AMA VESTI ÁRIOS - PDF térreo (1).pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-618 d0643e8ddc0.04623108#	11-11-2 021 09:02
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-619 536b7a59057.28532621#	17-11-2 021 14:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O PLAQUES - VESTIÁRI OS TÉRREO - 2°PAV.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-619 536c1bf0b27.74303212#	17-11-2 021 14:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O GESSAR - VESTIÁRI OS TÉRREO-2° PAV.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-619 536c7159d21.30696379#	17-11-2 021 14:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CASA DO GESSO - VE STIÁRIOS TÉRREO -2° PAV.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-619 536cc607d06.84381172#	17-11-2 021 14:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document	#2049be8a-768175b3-61d 356cfa50175.38503335#	03-01-2 022 17:07

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CIA DA IM PERMEABIL IZAÇÃO VE STIÁRIOS PRÉDIO 2 - TÉRREO.do			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .wordproc essingml. document	#2049be8a-768175b3-61d 356f7d418c1.54738931#	03-01-2 022 17:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O JAIR GILDO DE FREITAS - V ESTIÁRIOS PRÉDIO 2 TÉRREO.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61d 35712d6db83.46743425#	03-01-2 022 17:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O IMPERME ABILIZAÇÃ O MQG - TÉRREO E 2° PAV.docx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .wordproc essingml. document	#2049be8a-768175b3-61d 35779e25b42.08186335#	03-01-2 022 17:07
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 362861 Caçula PI 20 190833456- 3347-3349-3 351-3883-38 84.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61e 6d5d6add674.76295622#	18-01-2 022 11:59
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 439652 Tony PI 201 9083346-33 47-3349-335 1-3883-3884 . (2).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61e 864d4b3afb9.92412852#	19-01-2 022 16:21
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 083884.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-61e 8797a683e08.36286536#	19-01-2 022 17:51
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	CONSTRUF ORMA.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e 879a66bf504.17434513#	19-01-2 022 17:51
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O JL EMPR EITEIRA - A SSENTAME NTO DE PISOS VES TIÁRIOS TÉ RREO.docx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .wordproc essingml. document	#2049be8a-768175b3-61e 879c4ef73b4.43236320#	19-01-2 022 17:51
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O BRASIL C ONSTRUÇÕ ES - ASSEN TAMENTO DE PISOS VESTIÁRIO TÉRREO (3).pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e 88085547212.34124346#	19-01-2 022 18:20
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 3612860 Caçula PI 20 19083346-3 347-3349-33 51-3883 e 3884.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61e 9a96b321358.85583981#	20-01-2 022 15:26

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 021.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8b2bab7.34816845#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 020.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8c70799.92274542#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 024.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8cb60a4.38683869#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 025.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8e08284.61796760#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 022.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8e41536.23415350#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0210.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8e79954.18785993#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0213.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8eb08b0.71576762#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 026.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8ee9656.89570704#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 023.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe8f1f952.95207780#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 027.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe90150f3.79413326#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 019.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe90491d8.43482164#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 028.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe907f859.98204792#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0212.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe90b7106.75454668#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 029.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe90e9522.07068897#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	doc cia 0211.jpg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-61f 81fe9123491.02348749#	31-01-2 022 14:44
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	APR IMPER MEABILIZA ÇÃO VESTI ÁRIOS TÉRREO P2.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f bafb53e3719.55888347#	03-02-2 022 07:34
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NFS-e1 Elizandro Brasil - PI 20 19083349-3 351-3884.pd f			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-620 254bd930756.47920765#	08-02-2 022 08:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	APR - BRAZIL CO NSTR..pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-620 2557158a376.75505299#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ASO CRISTIANO DOS SANT			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b445291.17615557#	08-02-2 022 08:36

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	OS.jpeg FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b4b7117.93001059#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FICHA DE EPis - FELIPE ORTIZ .jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b4f23e2.41232135#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FICHA DE EPis CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b526709.15154499#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR - 35 FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b7af9a8.57863518#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR-35 CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b7795d1.27891683#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR-18 CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 2559b975e29.95109952#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	REGISTRO DE FUNCIO NÁRIO - CRISTIANO DOS SANT OS.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 255a3a62e86.93806256#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	REGISTRO DE FUNCIO NARIO - FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 255a3aa8145.64179031#	08-02-2 022 08:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 2022-5 Fabio dos santos (Cia impermeabili zação) PI 20 19083346-3 347-3349-33 51-3883-388 4.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-620 3d01fdb4da3.74632243#	09-02-2 022 11:30
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NR 18 - FELIPE ORTIZ.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-620 3ec40a18392.86964299#	09-02-2 022 13:30
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 274806 Cigame PI 2 019083349- 3351-3884.p df			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-622 5f663615fb7.89212903#	07-03-2 022 09:11
apr manta vestiários.pdf	UFCSPA	apr manta vestiários.pd f			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-617 806a035aca8.78355748#	26-10-2 021 10:46
MascTerreo1.pdf	UFCSPA	MascTerreo 1.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e 6eaa504e2e0.10286428#	18-01-2 022 13:28
MascTerreo2.pdf	UFCSPA	MascTerreo 2.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e 6eaa97fb583.71517976#	18-01-2 022 13:28
apr vestiário masculino p2.pdf	UFCSPA	apr vestiário masculino p2.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f 3fb205790d1.57095676#	28-01-2 022 11:18

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2022-05-24 10:22:09

Custos					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,66	R\$ 36,66
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,08	R\$ 1.870,08
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
MATERIAL e MO				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.708,00	R\$ 3.708,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,32	R\$ 473,32
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798,77	R\$ 798,77
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.044,29	R\$ 1.044,29
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,25	R\$ 1.038,25
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,04	R\$ 1.255,04
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,50	R\$ 352,50
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.076,91	R\$ 19.076,91