

Serviço

Reforma da entrada de energia elétrica em média tensão da UFCSPA

Bancos

SINAPI - 07/2020 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2020 - Acre
SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2018 - Sergipe

B.D.I.


Padrão - 25,0%
Equipamento - 14,02%
Equipamento para Aquisição Permanente - 14,02%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.826,41	100,00% 3.826,41		
2	ESQUADRIAS	100,00% 849,78	100,00% 849,78		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	100,00% 1.900,00	100,00% 1.900,00		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO	100,00% 40.460,13		75,00% 30.345,10	25,00% 10.115,03
5	PINTURA	100,00% 2.088,42	50,00% 1.044,21	50,00% 1.044,21	
6	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 2.914,88	25,00% 728,72	30,00% 874,46	45,00% 1.311,70
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 5.420,10	40,00% 2.168,04	40,00% 2.168,04	20,00% 1.084,02
11	EQUIPAMENTOS	100,00% 64.170,45		100,00% 64.170,45	
Porcentagem			8,65%	81,07%	10,29%
Custo			10.517,16	98.602,26	12.510,75
Porcentagem Acumulado			8,65%	89,71%	100,0%
Custo Acumulado			10.517,16	109.119,42	121.630,17


Carlos Henrique Velho Vivian
Engenheiro Eletricista