

VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	39.634,86
-------------------------	------------	------------------

ANEXO G - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS							
INDICADOR							
1	Comparecimento do responsável técnico no local de prestação de serviços						
ITEM	DESCRIÇÃO						
Finalidade	Resolver dúvidas que venham a surgir e orientar a execução dos serviços						
Meta a cumprir	Realização de 100% das visitas programadas						
Instrumento de medição	Diário de obras e visita local						
Forma de acompanhamento	Verificação visual do preenchimento das visitas no diário de obras e visitas no local da obra						
Periodicidade	Semanal						
Mecanismo de cálculo	x = (quantidade de visitas realizadas/quantidade de visitas programadas)*100						
Início da Vigência	A partir da data de início da execução do contrato						
Faixas de ajuste no pagamento	x =						
	de	80%	a	100%	desconto de	0%	do valor da medição
	de	60%	a	80%	desconto de	1%	do valor da medição
	de	40%	a	60%	desconto de	2%	do valor da medição
	de	0%	a	40%	desconto de	3%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
Sanções	A periodicidade de visitas mensais seja inferior à 40%, à contratada poderão ser aplicadas as multas previstas no item 1.2 do Projeto Básico.						
Observações	-						
MEDIÇÃO							
Total de visitas programadas				6			
Total de visitas realizadas				6			
Porcentagem de dias comparecidos, em relação aos programados				100%			
Valor da medição				R\$ 39.634,86			
Total de desconto				R\$ -			
Observação				-			

INDICADOR	
2	Manter material ou equipamentos diferentes dos especificados em memorial ou orçamento, quando não autorizado pela fiscalização
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir a utilização de material com nível de qualidade esperado/projetado
Meta a cumprir	Empregar na obra somente os materiais/equipamentos especificados
Instrumento de medição	Visita ao local
Forma de acompanhamento	Verificação visual durante visitas no local da obra e solicitação de documentos referentes aos produtos (manual técnico, catálogo, certificado ou outros)
Periodicidade	Sempre que realizado vistorias pela fiscalização técnica no local de realização dos serviços
Mecanismo de cálculo	$x = \text{Quantidade de vezes que foi utilizado material diferente do especificado ou não autorizado (aprovado) pela fiscalização}$
Início da Vigência	A partir da data de início da execução do contrato
	x =

Faixas de ajuste no pagamento	1	desconto de	2%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
	2	desconto de	3%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
	3	desconto de	4%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
	3	desconto de	5%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
Sanções	Quando o número de ocorrências for igual maior que 3, à contratada poderão ser aplicadas as multas previstas no item 1.4 e 1.5 da tabela infrações do Projeto Básico			
Observações	-			
MEDIÇÃO				
Quantidade de vezes que foi utilizado material diferente do especificado ou não autorizado		0		
Valor da medição		R\$	39.634,86	
Total de desconto		R\$	-	
Observação		-		

INDICADOR							
3	Alterar a localização de equipamentos/dispositivos, traçado de tubulações e dimensionamento de cabos, sem a autorização prévia da fiscalização						
ITEM	DESCRIÇÃO						
Finalidade	Atender as especificações do objeto pretendido (garantir a utilização de material com nível de qualidade esperado)						
Meta a cumprir	Executar o objeto em conformidade com as diretrizes definidas em projeto e com a fiscalização.						
Instrumento de medição	Visita ao local de realização dos serviços						
Forma de acompanhamento	Verificação visual durante visitas no local da obra e análise dos projetos						
Periodicidade	Semanal						
Mecanismo de cálculo	x = Quantidade alterações de localização de equipamentos/dispositivos, traçado de tubulações e dimensionamento de cabos, sem autorização prévia da fiscalização						
Início da Vigência	A partir da data de início da execução do contrato						
Faixas de ajuste no pagamento	x =						
	de	1	a	2	desconto de	1%	do valor da medição
	de	3	a	4	desconto de	2%	do valor da medição
	de	5	a	6	desconto de	3%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
	acima de	6			desconto de	5%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
Sanções	Quando o número de ocorrências for igual maior que 4, à contratada poderão ser aplicadas as multas previstas nos itens 1.12 e 1.13 tabela Infrações do Projeto Básico						
Observações							
MEDIÇÃO							
Quantidade alterações de localização de equipamentos/dispositivos, traçado de tubulações e dimensionamento de cabos, sem autorização prévia da fiscalização					0		
Valor da medição					R\$ 39.634,86		
Total de desconto							
Observação							
INDICADOR							

4	Deixar de solicitar a conferência prévia da fiscalização antes da execução de revestimentos sobre instalações embutidas (esgoto, água fria, circuitos elétricos, linhas frigorígenas)						
ITEM	DESCRIÇÃO						
Finalidade	Garantir desempenho mínimo das instalações						
Meta a cumprir	Executar o objeto em conformidade com as diretrizes definidas em projeto e com a fiscalização.						
Instrumento de medição	Visita ao local						
Forma de acompanhamento	Verificação visual durante visitas no local da obra e análise dos projetos						
Periodicidade	Semanal						
Mecanimo de cálculo	x = Quantidade execuções sem solicitação de conferência prévia da localização de revestimentos sobre instalações embutidas (esgoto, água fria, circuitos elétricos, linhas frigorígenas)						
Início da Vigência	A partir da data de início da execução do contrato						
Faixas de ajuste no pagamento	x =						
	de	1	a	2	desconto de	1%	do valor da medição
	de	3	a	4	desconto de	2%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
	de	5	a	6	desconto de	3%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
	acima de	6			desconto de	5%	do valor da medição e aplicação das sanções cabíveis
Sanções	Quando o número de ocorrências for igual maior que 4, à contratada poderão ser aplicadas as multas previstas nos item 4.4 da tabela Infrações do Projeto Básico						
Observações							
MEDIÇÃO							
Quantidade execuções sem solicitação de conferência prévia da localização de revestimentos sobre instalações embutidas				0			
Valor da medição				R\$ 39.634,86			
Total de desconto							
Observação				Reforçamos a necessidade do encaminhamento à fiscalização, do cronograma de planejamento - programação semanal ou quinzenal dos serviços, para que seja possível identificar previamente os riscos, sugerir medidas de controle complementares, se for o caso e acompanhar in loco a realização das atividades, de maneira prevenir a ocorrência de acidentes ou incidentes durante.			

VALOR TOTAL REDIMENSIONADO	R\$ 39.634,86
-----------------------------------	----------------------