

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Objeto: Instalação Laboratório Bioplast	SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul	Padrão - 25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Proprietário: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre	SBC - 10/2023 - Rio Grande do Sul	Equipamento - 12,0%	
Endereço: Rua Sarmento Leite, 145, Centro Histórico	SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul	Equipamento para Aquisição Permanente - 12,0%	
Data: 08/08/2024		Mão de Obra - 25,0%	
		Material - 25,0%	
		Serviços - 25,0%	
Cronograma Físico e Financeiro			

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	75 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	34,67%	43,55%	21,78%
		9.543,92	3.309,27	4.156,43	2.078,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	33,93%	26,09%	39,98%
		2.644,58	897,41	689,87	1.057,30
3	DIVISÓRIAS E PAINÉIS	104,03%	64,44%	11,34%	28,25%
		8.515,58	5.487,72	622,06	2.405,80
4	AUMENTO DA BASE PARA COMPRESSOR	100,00%	71,04%	28,96%	
		241,21	171,36	69,85	
5	PISOS E RODAPÉS	100,00%	18,96%	74,42%	6,62%
		2.189,38	415,01	1.629,39	144,98
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	60,43%	39,57%	
		3.264,14	1.972,60	1.291,54	
7	FORROS	100,00%	5,63%		94,37%
		3.852,30	216,78		3.635,52
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	61,06%	23,94%	15,00%
		17.785,19	10.860,49	4.256,92	2.667,78
9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	100,00%		100,00%	
		453,51		453,51	
10	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	100,00%	11,61%	45,37%	43,02%
		3.656,90	424,47	1.659,19	1.573,24
11	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%		100,00%	
		3.826,88		3.826,88	
12	PINTURA	100,00%	23,93%	31,07%	45,00%
		7.231,20	1.730,50	2.246,66	3.254,04
13	MOBILIÁRIO	100,00%		66,10%	33,90%
		8.065,88		5.331,50	2.734,38
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		55,00%	45,00%
		1.476,00		811,80	664,20
15 (ETAPA NOVA)	REVESTIMENTOS	100,00%			100,00%
		774,83			774,83
-	PARCELA NEGATIVA COMPENSATÓRIA	100,00%			100,00%
		-2.285,55			-2.285,55
Porcentagem		100,00%	35,78%	37,97%	26,26%
Custo		71.235,94	25.485,61	27.045,60	18.704,73
Porcentagem Acumulado			35,78%	73,74%	100,00%
Custo Acumulado			25.485,61	52.531,21	71.235,94

MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Engenheiro Civil - CREA/RS 248220
CENG - UFCSPA