

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

DATA: 24/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	ELETRICISTA	0	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EM TRANSITO PARA MOBILIZAÇÃO
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 25/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	ELETRICISTA	0	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EM TRANSITO PARA MOBILIZAÇÃO
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 26/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	1	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MOBILIZAÇÃO
- 2) DDS
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 27/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	1	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MOBILIZAÇÃO
- 2) DEMOLIÇÃO GESSO E ACABAMENTOS
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 28/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	1	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MOBILIZAÇÃO
- 2) DEMOLIÇÃO GESSO E ACABAMENTOS
- 3) DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 29/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0
GESSEIRO	###			LIXADIERA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ORGANIZAÇÃO
- 2) MONTAGEM DE PLACAS DE DRYWALL
- 3) INSTALAÇÃO DA INFRA QUE PASSA PELO GESSO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 30/06/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	0	MARTELETE 10KG	0
GESSEIRO	###			LIXADIERA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM DE PLACAS DE DRYWALL
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 01/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- CHEGADE DE MATERIAIS
- DESMONTAGEM DE ELETRICA
- LIXAMENTO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 02/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE PISO DE BASALTO
- 2) DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO
- 3) LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 03/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	1

TAREFAS REALIZADAS

- DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO PARALIZADA, DEVIDO A INTERFERENCIA COM CABEAMENTO EXISTENTE
- LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO
-

OCORRÊNCIAS

- LOCALIZADO CABEAMENTO DO GERADOR NA RODA
-

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 04/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E PISOS DE CONCRETO ARMADO RETOMADO
- 2) LIXAMENTO, FUNDO E EMASSAMENTO PAREDE DE GESSO
- 3) INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM DOS DRYWALL
- 4) RETIRADA DE ENTULHO PARA CAÇAMBA
- 4) RETIRADA DAS PASTILHAS DE CERAMICA PAREDE DE FUNDO SALA 100A

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 05/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO DE VALA
- 2) REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
- 3) COMPRA DE MATERIAL FALTANTE
- 4) INFRA ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO: 97/2024
INÍCIO: 24/06/2024
PRAZO: 02 MESES

RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
Nº CREA: 1409136493
Nº DA ART: RS13218161

DATA: 06/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ANDAIME	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	0	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 07/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ANDAIME	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	0	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 08/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INFRA ENTRE FORROS
- 2) REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
- 3) COMPRA DE MATERIAL FALTANTE
- 4) PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 09/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INFRA ENTRE FORROS
- 2) REBOCO PAREDE FUNDO SALA 100A COM ARAGAMASSA COLANTE
- 3) FINALIZADO MASSA EXTERNA PARA PINTURA
- 4) PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVODO
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 10/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS
- EMASSAMENTO PAREDE FUNDO SALA 100A
- COMPRA DE MATERIAL FALTANTE

OCORRÊNCIAS

- TEMPO CHUVODO
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 11/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM
- 2) EMASSAMENTO PAREDE FUNDO SALA 100A
- 3) COMPRA DE MATERIAL FALTANTE
- 4) PASSAGEM DE CABOS ENTRE FORROS

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 12/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM
- 2) HIDROSANITÁRIA EXTERNA TUBOS ESGOTO
- 3) LIXAMENTO DE PAREDE
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 13/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM
- 2) REATERRO MANUAL VALA
- 3) AJUSTE DE GESSO PARA FECHAR ELETRODUTO NA COLUNA
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 14/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	ELETRICISTA	0	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

1) FINAL DE SEMANA

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 15/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM
- 2) REATERRO MANUAL VALA
- 3) COMPLEMENTO DE BASE DE EQUIPAMENTOS COM CONCRETO
- 4) INSTALAÇÃO DE QUADRO ELETRICO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 16/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- FECHAMENTO PARTE DE FORRO COM GESSO
- COMPRA DE MATERIAL
-
-

OCORRÊNCIAS

- TEMPO ÚMIDO
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 17/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TUBO DE ESGOTO DA PARTE INTERNA DO PREDIO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM
- 2) CORTE NA VIGA DA SAIDA DE EMERGÊNCIA
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 18/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COMPACTAÇÃO DE SOLO
- 2) CONCRETAGEM DA RAMPA
- 3) FABRICAÇÃO DAS TAMPAS
- 4) MONTAGEM DE QUADRO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 19/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- COMPRA DE MATERIAL
- CONCRETAGEM DA RAMPA
- FABRICAÇÃO DAS TAMPAS
- MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 20/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DAS TAMPAS
- 2) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 21/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	ELETRICISTA	0	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

1) FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 22/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	1	ELETRICISTA	1	RETRO ESCAVADEIRA	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 23/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 24/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
- 2) MONTAGEM TUBO ESGOTO PAREDE DA RAMPA
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO