

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO CONTRATO: 97/2024 RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO INÍCIO: 24/06/2024 Nº CREA: 1409136493
HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS PRAZO: 02 MESES Nº DA ART: RS13218161

DATA: 25/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	12
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM DE QUADRO NOVO (COMPONENTES INTERNOS)
- 2) MONTAGEM TUBO ESGOTO PAREDE DA RAMPA
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 26/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	12
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EM TRANSITO PARA MOBILIZAÇÃO
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 27/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	12
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO E RECOMPOSIÇÃO DE PIXO
- 2) INSTALAÇÃO DE DUTO PARA ESGOTO NO CORREDOR
- 3) INSTALAÇÃO DE PLACAS DRYWALL

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 28/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	12
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE PLACAS DRYWALL
- 2) 1º DEMÃO DE PINTURA
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 29/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	12
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE PLACAS DRYWALL
- 2) 1º DEMÃO DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

- 1) PAREDE PRÓXIMO À BASE DE CONCRETO COM DIFICULDADE DE SECAGEM DEVIDO A UMIDADE EXTERNA
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 30/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE PLACAS DRYWALL
- 2) 1º DEMÃO DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO: 97/2024
INÍCIO: 24/06/2024
PRAZO: 02 MESES

RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
Nº CREA: 1409136493
Nº DA ART: RS13218161

DATA: 31/07/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE PLACAS DRYWALL
- 2) 1º DEMÃO DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO: 97/2024
INÍCIO: 24/06/2024
PRAZO: 02 MESES

RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
Nº CREA: 1409136493
Nº DA ART: RS13218161

DATA: 01/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1
				MAQUINA DE SOLDA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 2º DEMÃO DE EMASSAMENTO
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- FABRICAÇÃO DE BANCADAS DE METALOM COM TAMPA DE GRANITO

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 02/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) 2º DEMÃO DE EMASSAMENTO
- 2) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 03/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	

TAREFAS REALIZADAS

1) 1º DEMÃO DE PINTURA

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1) LOCALIZADO CABEAMENTO DO GERADOR NA RODA

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO: 97/2024
INÍCIO: 24/06/2024
PRAZO: 02 MESES

RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
Nº CREA: 1409136493
Nº DA ART: RS13218161

DATA: 04/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) _____
2) _____
3) _____

OCORRÊNCIAS

- 1) _____
2) _____

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 05/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA ENSACADO NO FORRO
- 2) 1º DEMÃO DE PINTURA
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS

CONTRATO: 97/2024
INÍCIO: 24/06/2024
PRAZO: 02 MESES

RESP. TÉCNICO: DOUGLAS P. DA SILVA
Nº CREA: 1409136493
Nº DA ART: RS13218161

DATA: 06/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FECHAMENTO DE FORRO
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 07/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA
- 2) IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURETA E BASE DE MOTOR
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 08/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MARTELETE 10KG	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA
- 2) IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURETA E BASE DE MOTOR
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 09/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MAQUINA DE SOLTA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE BANCADAS COM METALOM E PORTA DE GRANITO
- 2) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA
- 3) PINTURA DA MURETA E BASE DE MOTOR
- 4) INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR

OCORRÊNCIAS

- 1) TEMPO CHUVOSO
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 10/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MAQUINA DE SOLTA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO HIDRAULICA
- 2) FABRICAÇÃO DE BANCADAS DE MOLETOM E PORTAS DE GRANITO, PINTURA DA ESTRUTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 11/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MAQUINA DE SOLTA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 12/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MAQUINA DE SOLTA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO E ARREMATES DE CORTES PARA AS INSTALAÇÕES
- 2) FABRICAÇÃO DE BANCADAS DE MOLETOM E PORTAS DE GRANITO, PINTURA DA ESTRUTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 13/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	MAQUINA DE SOLTA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1º DEMÃO DE PINTURA
- INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA
- FABRICAÇÃO DE BANCADAS DE MOLETOM E PORTAS DE GRANITO, PINTURA DA ESTRUTURA
- QUEBRA DE PISO
- ARREMATE DE RODAPÉ
- INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO

OCORRÊNCIAS

- MARTELETE FOI DANIFICADA EM PROCEDIMENTO
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 14/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO
- 2) INSTALAÇÃO DE RALOS
- 3) 2° DEMÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 15/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO
- 2) INSTALAÇÃO DE RALOS
- 3) 2° DEMÃO DE PINTURA
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 16/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO
- 2) INSTALAÇÃO DE RALOS
- 3) 2° DEMÃO DE PINTURA
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 17/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	6
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1		

TAREFAS REALIZADAS

- ARREIMATE DE PINTURA
- RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E LIMPEZA
- ASSENTAMENTO DE GRANITOS NAS ARMADURAS DA BANCADA
-

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 18/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ANDAIME	16
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

OCORRÊNCIAS

- 1) _____
- 2) _____

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 19/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 20/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 21/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 22/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) AGUARDANDO VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 23/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) AGUARDANDO VISTORIA

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 24/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO