

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 25/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) FINAL DE SEMANA NÃO TRABALHADO

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 26/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 27/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 28/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 29/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 30/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 31/08/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 01/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS
- 2)
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 02/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 03/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO		LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) MOBILIZANDO TERCEIRIZADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 04/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) INICIO DAS ATIVIDADES DE CORREÇÃO DAS PENDÊNCIAS

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 05/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- LIBERAÇÃO DOS TRABALHOS DO REGINALDO
- COMPRA DE MATERIAL
- INSTALAÇÃO DE TOMADAS

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 06/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DA PAREDE DO CORREDOR E SALA 104B
- 2) CORREÇÃO DA BANCADA DA SALA 104B
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 07/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- CFINALIZAÇÃO DA SALA 104B
- CORTE DO FORRO PARA INVERSÃO DO VENTILADOR
- RETIRAR DO ALISAR PARA CORREÇÃO

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 08/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

1) FIM DE SEMANA NÃO TRABALHADA

2)

3)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 09/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COMPRA DE MATERIAL
- 2) TROCA DE GRAUDE DE EXAUSTOR
- 3)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 10/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- CORREÇÃO DA GRADE DE ACESSO DE EMERGÊNCIA
- COLOCAÇÃO DOS ALISARES DE VOLTA NOVAMENTE
- RECOMPOSIÇÃO DO FORRO RETIRADO

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS_____
RESPONSÁVEL TÉCNICO_____
CONTRATADA_____
CONTRATANTE_____
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 11/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COLOCAÇÃO DOS PARAFUSOS DE QUADROS
- 2) FINALIZAÇÃO DA PINTURA CORREDOR
- 3) RETOQUE DAS PORTAS
- 4) ACABAMENTOS DOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO 104B
- 5) FINALIZADO DIFUSOR
- 6) FINALIZADO PINTURA RECORTE DO TETO
- 7) LIMPEZA DO LOCAL

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº**

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 12/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DOS TAG'S DAS TOMADAS COM INFORMAÇÃO DE VOLTAGEM
- 2)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO	CONTRATO:	97/2024	RESP. TÉCNICO:	DOUGLAS P. DA SILVA
ENDEREÇO:	RUA SARMENTO LEITE 245, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS	INÍCIO:	24/06/2024	Nº CREA:	1409136493
		PRAZO:	02 MESES	Nº DA ART:	RS13218161

DATA: 13/09/2024

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ANDAIME	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	0	TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	LIXADEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- RETOQUE DE PINTURA
- CONCLUSÃO

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

FISCALIZAÇÃO