

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra: **UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**

End: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 434 - PORTO ALEGRE/RS**

Proprietário: **UFCSPA**

Item e Subitem	Discriminação do Evento	Valor do Item (R\$)	MÊS 01 EVENTO		MÊS 02 EVENTO		MÊS 03 EVENTO		MÊS 04 EVENTO		MÊS 05 EVENTO		MÊS 06 EVENTO		MÊS 07 EVENTO		MÊS 08 EVENTO		MÊS 09 EVENTO		MÊS 10 EVENTO		MÊS 11 EVENTO		MÊS 12 EVENTO		
			%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	19.312,10	100	19.312,10																							
1.2	DESPESAS INICIAIS	5.625,00	100	5.625,00																							
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	51.450,19	40	20.580,08	10	5.145,02	10	5.145,02	10	5.145,02	10	5.145,02	10	5.145,02	10	5.145,02	18,16	153.763,76	13,35	113.036,69	12,34	104.484,85	7,39	62.572,37	1,95	16.510,98	
1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	846.716,75	0,77	6.519,72	0,42	3.556,21	3,21	27.179,61	5,35	45.299,35	9,15	77.474,58	14,10	119.387,06	13,81	116.931,58											
1.5	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	33.048,46	35	11.566,96	65	21.481,50																					
1.6	TRANSPORTES	112.033,50	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	8,70	9.746,91	4,30	4.817,44	
2.1	PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO	408.960,94						50	204.480,47	50	204.480,47																
3.1	ALVENARIAS	105.289,35							20	21.057,87	40	42.115,74	40	42.115,74													
3.2	DIVISÓRIAS	350.384,12										20	70.076,82	40	140.153,65	40	140.153,65	50	84.280,37	50	84.280,37						
3.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA	168.560,74																									
3.4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO C/VIDROS	47.540,41										25	11.885,10	25	11.885,10	25	11.885,10	25	11.885,10	25	11.885,10						
3.5	SERRALHERIA	97.351,19													50	48.675,60	50	48.675,60									
4.1	COBERTURAS	404.252,25									50	202.126,13	50	202.126,13													
4.2	IMPERMEABILIZAÇÕES	98.676,69									30	29.603,01	40	39.470,68	30	29.603,01											
5.1	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA	179.874,95							30	53.962,49	40	71.949,98	30	53.962,49													
5.2	AZULEJOS/CERÂMICAS/FÓRMICA	173.304,31										25	43.326,08	25	43.326,08	25	43.326,08	25	43.326,08	25	43.326,08						
5.3	FORROS	240.203,04															30	72.060,91	40	96.081,22	30	72.060,91					
5.4	PINTURAS INTERNAS	453.280,30													15	67.992,05	15	67.992,05	20	90.656,06	20	90.656,06	20	90.656,06	10	45.328,03	
5.5	PINTURA EXTERNA	35.009,51															30	10.502,85	40	14.003,80	30	10.502,85					
6.1	PISOS VINÍLICOS/CERÂMICOS	337.331,24															25	84.332,81	25	84.332,81	25	84.332,81	25	84.332,81			
6.2	PISO PEDRAS	26.214,33									25	6.553,58	25	6.553,58	25	6.553,58	25	6.553,58									
6.3	PISOS CIMENTADOS	69.999,11									25	17.499,78	25	17.499,78	25	17.499,78	25	17.499,78									
6.4	RODAPEIS	70.645,23															25	17.661,31	25	17.661,31	25	17.661,31	25	17.661,31			
6.5	SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS	3.196,37											15	479,46	15	479,46	15	479,46						55	1.758,00		
7.1.7/1-2	SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR/GERADOR	185.577,02									30	55.673,11	70	129.903,91													
7.1.8/3-2	QUADROS ELÉTRICOS/CUBÍCULOS COMPLETOS	549.284,74											30	164.785,42	40	219.713,90	30	164.785,42									
7.1.1.4/6	TUBULAÇÕES, ELÉTROCALHAS E CAIXAS	250.396,70							10	25.039,67	20	50.079,34	20	50.079,34	25	62.599,18	25	62.599,18	25	62.599,18							
7.1.3	FIAPÃO E ALIMENTADORES	716.531,80															25	179.132,95	25	179.132,95	25	179.132,95	25	179.132,95			
7.1.2/8.1.5	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS	245.423,09							3	7.362,69	3	7.362,69	3	7.362,69	3	7.362,69	3	7.362,69	25	61.355,77	25	61.355,77	25	61.355,77	10	24.542,31	
7.2.1	CABEAMENTO METÁLICO	791.604,15							10	79.160,42	20	158.320,83	20	158.320,83	25	197.901,04	25	197.901,04									
7.2.2.1	ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO	51.883,31									20	10.376,66	20	10.376,66	20	10.376,66	20	10.376,66	20	10.376,66							
7.2.2	ESGOTO SANITÁRIO	66.882,00									20	13.376,40	20	13.376,40	20	13.376,40	20	13.376,40	20	13.376,40							
7.2.3	DRENAGEM PLUVIAL	45.564,18									20	9.112,84	20	9.112,84	20	9.112,84	20	9.112,84	20	9.112,84							
7.2.4	LOUÇAS E METAIS	192.025,82															30	57.607,75	40	76.810,33	30	57.607,75					
7.2.5	TAMPOS	35.889,47															30	10.766,84	40	14.355,79	30	10.766,84					
7.2.6	PPCI - EXTINTORES/EMERGÊNCIA /SINALIZAÇÃO/DETECÇÃO	119.469,77																	50	59.734,89	50	59.734,89					
7.2.7	PPCI - REDE DE MANGOTINHOS	76.430,17																	50	38.215,09	50	38.215,09					
7.2.8	SISTEMA DE AR COMPRIMIDO	60.762,54																	50	30.381,27	50	30.381,27					
7.3	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.209.456,27						5	60.472,81	5	60.472,81	5	60.472,81	10	120.945,63	20	241.891,25	20	241.891,25	20	241.891,25	20	241.891,25	10	120.945,63	5	60.472,81
7.4	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	190.809,95										25	47.702,49									75	143.107,46				
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	128.816,91															25	31.704,23							75	95.112,68	
TOTAL SIMPLES SEM ELEVADORES (R\$)		9.253.067,97		73.350,77		39.929,64		307.024,82		511.727,70		874.691,90		1.286.038,56		1.260.325,76		1.676.654,02		1.213.726,21		1.116.985,82		706.301,32		186.311,44	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				73.350,77		113.280,41		420.305,24		932.032,93		1.806.724,83		3.092.763,39		4.353.089,15		6.029.743,17		7.243.469,38		8.360.455,21		9.066.756,53		9.253.067,97	
PERCENTUAL SIMPLES				0,79		0,43		3,32		5,53		9,45		13,90		13,62		18,12		13,12		12,07		7,63		2,01	
PERCENTUAL ACUMULADO				0,79		1,22		4,54		10,07		19,53		33,42		47,04		65,16		78,28		90,35		97,99		100,00	

OBSERVAÇÕES:
DATA DO RELATÓRIO: 16/09/2024