

OBRA: Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA.
END.: Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR.: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15				
			EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR	EVENTO	VALOR			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 1.217.461,22	4,13%	R\$ 50.261,40	1,48%	R\$ 17.958,22	3,87%	R\$ 47.082,51	2,60%	R\$ 31.624,55	4,28%	R\$ 52.059,55	5,27%	R\$ 64.179,96	6,57%	R\$ 79.940,98	8,40%	R\$ 102.229,18	10,56%	R\$ 128.585,06	9,85%	R\$ 119.899,24	10,57%	R\$ 128.657,93	8,20%	R\$ 99.775,59	9,05%	R\$ 110.184,87	8,28%	R\$ 100.826,06	6,92%	R\$ 84.196,12			
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 22.299,58	70,63%	R\$ 15.750,08	0,00%	R\$ 14.46%		R\$ 3.223,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 120,16	14,37%	R\$ 3.205,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
1.2	DESPESAS NUCLEAIS	R\$ 6.048,00	24,23%	R\$ 1.465,50	24,23%	R\$ -	48,46%	R\$ 2.931,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 186,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 88.571,95	27,49%	R\$ 24.347,85	7,51%	R\$ 6.653,62	4,64%	R\$ 4.107,60	2,97%	R\$ 2.633,36	0,21%	R\$ 184,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	4,94%	R\$ 4.378,84	23,79%	R\$ 21.072,04	23,79%	R\$ 21.072,04	29,70%	R\$ 1.030,58	1,16%	R\$ 1.030,58	1,16%	R\$ 1.030,58	1,16%	R\$ 1.030,58	0,00%	-			
1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 954.979,86	0,85%	R\$ 8.131,25	0,48%	R\$ 4.627,53	2,10%	R\$ 20.011,45	1,81%	R\$ 17.248,34	4,21%	R\$ 40.190,36	5,73%	R\$ 54.675,64	7,17%	R\$ 68.491,11	8,45%	R\$ 80.695,80	9,32%	R\$ 89.004,12	8,99%	R\$ 85.852,69	10,46%	R\$ 99.890,89	10,19%	R\$ 97.312,45	11,28%	R\$ 107.721,73	10,30%	R\$ 98.362,93	8,67%	R\$ 82.763,57			
1.5	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 87.092,97	0,65%	R\$ 566,72	5,84%	R\$ 5.090,14	17,12%	R\$ 14.907,04	0,00%	R\$ -	0,72%	R\$ 623,21	0,00%	R\$ -	8,45%	R\$ 7.356,47	13,76%	R\$ 11.980,00	10,02%	R\$ 8.723,54	13,25%	R\$ 11.541,95	30,20%	R\$ 26.303,90	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
1.6	TRANSPORTES	R\$ 58.468,86	0,00%	R\$ -	0,21%	R\$ 121,43	3,25%	R\$ 1.901,44	20,08%	R\$ 11.742,85	18,32%	R\$ 11.061,70	16,26%	R\$ 9.504,32	7,00%	R\$ 4.093,40	8,33%	R\$ 4.868,38	11,25%	R\$ 6.580,00	2,45%	R\$ 1.432,56	2,45%	R\$ 1.432,56	2,45%	R\$ 1.432,56	2,45%	R\$ 1.432,56	2,45%	R\$ 1.432,56	2,45%	R\$ 1.432,55			
2	ESTRUTURA	R\$ 481.077,23	12,32%	R\$ 59.264,54	9,26%	R\$ 44.550,25	30,10%	R\$ 144.808,03	9,45%	R\$ 45.475,27	7,05%	R\$ 33.930,60	0,57%	R\$ 2.724,06	0,00%	R\$ -	3,39%	R\$ 14.445,54	7,16%	R\$ 34.466,14	6,56%	R\$ 31.561,31	0,00%	-	1,99%	R\$ 8.467,62	1,47%	R\$ 6.257,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
2.1	PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 425.950,78	13,91%	R\$ 59.264,54	10,46%	R\$ 44.550,25	34,00%	R\$ 144.808,03	10,68%	R\$ 45.475,27	7,97%	R\$ 33.930,60	0,64%	R\$ 2.724,06	0,00%	R\$ -	3,39%	R\$ 14.445,54	8,09%	R\$ 34.466,14	7,41%	R\$ 31.561,31	0,00%	-	1,99%	R\$ 8.467,62	1,47%	R\$ 6.257,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
2.2	CONTRAPISOS REFORÇADOS (ETAPA NOVA)	R\$ 55.126,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 55.126,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 857.482,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,33%	R\$ 11.428,80	3,73%	R\$ 31.988,08	17,09%	R\$ 146.572,08	9,44%	R\$ 80.954,20	3,61%	R\$ 30.994,00	7,56%	R\$ 64.812,35	6,38%	R\$ 54.720,75	8,74%	R\$ 74.967,87	15,62%	R\$ 133.970,16	0,00%	R\$ -	7,79%	R\$ 66.828,05	18,69%	R\$ 160.245,68	0,00%	R\$ -	-		
3.1	ALVENARIAS	R\$ 111.150,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,72%	R\$ 6.356,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,72%	R\$ 6.356,42	5,72%	R\$ 6.356,42	0,00%	-	-				
3.2	DIVISÓRIAS	R\$ 411.393,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,78%	R\$ 11.428,80	3,94%	R\$ 16.190,80	18,35%	R\$ 75.510,60	18,41%	R\$ 75.731,60	3,32%	R\$ 13.648,00	13,30%	R\$ 54.720,75	13,30%	R\$ 54.720,75	13,30%	R\$ 54.720,75	0,00%	-	0,00%	-	6,65%	R\$ 27.360,50	6,65%	R\$ 27.360,51	0,00%	-	-		
3.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA	R\$ 174.522,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	66,67%	R\$ 116.348,47	0,00%	-	0,00%	-	33,33%	R\$ 58.174,23	0,00%	-	-		
3.4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 52.865,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	66,67%	R\$ 35.243,39	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
3.5	SERRALHERIA	R\$ 107.550,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	16,13%	R\$ 17.346,00	3,47%	R\$ 3.735,60	0,00%	-	18,83%	R\$ 20.247,12	0,00%	-	0,00%	-	30,79%	R\$ 33.111,13	0,00%	-	-		
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 539.036,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	17,81%	R\$ 97.991,32	13,43%	R\$ 72.413,08	11,67%	R\$ 62.911,34	13,23%	R\$ 71.334,74	6,52%	R\$ 35.128,20	6,52%	R\$ 35.128,20	0,55%	R\$ 2.946,47	2,79%	R\$ 15.016,03	0,00%	-	-
4.1	COBERTURAS	R\$ 388.984,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	17,58%	R\$ 97.991,32	18,62%	R\$ 72.413,08	9,31%	R\$ 36.206,54	9,31%	R\$ 36.206,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
4.2	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 150.051,90	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	17,80%	R\$ 26.704,80	23,41%	R\$ 35.128,20	23,41%	R\$ 35.128,20	23,41%	R\$ 35.128,20	1,96%	R\$ 2.946,47	10,01%	R\$ 15.016,03	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
5	REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS	R\$ 1.111.739,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,36%	R\$ 26.282,40	3,15%	R\$ 35.070,90	1,22%	R\$ 13.551,19	6,30%	R\$ 70.085,89	19,01%	R\$ 211.295,25	8,36%	R\$ 92.906,30	5,70%	R\$ 63.392,77	6,75%	R\$ 75.045,79	7,12%	R\$ 79.211,00	16,66%	R\$ 185.165,04	23,36%	R\$ 259.732,87			
5.1	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA	R\$ 185.364,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	14,18%	R\$ 26.282,40	18,02%	R\$ 33.998,90	2,60%	R\$ 4.822,92	10,87%	R\$ 20.143,33	21,73%	R\$ 40.286,71	21,73%	R\$ 40.286,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,87%	R\$ 20.143,33	0,00%	-	-		
5.2	AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS	R\$ 157.858,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	33,33%	R\$ 52.619,60	33,33%	R\$ 52.619,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	16,67%	R\$ 26.309,84	16,67%	R\$ 26.309,84			
5.3	FORROS	R\$ 258.698,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2.540,72	1,00%	R\$ 2.586,99	0,00%	-	24,50%	R\$ 63.392,77	29,01%	R\$ 75.045,79	24,50%	R\$ 63.392,77	10,00%	R\$ 25.869,88	10,00%	R\$ 25.869,88		
5.4	PINTURAS INTERNAS	R\$ 473.555,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,35%	R\$ 1.672,00	1,31%	R\$ 6.187,55	10,00%	R\$ 47.355,57	25,00%	R\$ 118.388,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,34%	R\$ 15.818,23	20,00%	R\$ 94.711,15	40,00%	R\$ 189.422,31			
5.5	PINTURA EXTERNA	R\$ 36.261,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 18.130,84	50,00%	R\$ 18.130,84	0,00%	-	-		
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 653.577,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,51%	R\$ 16.378,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	27,67%	R\$ 180.874,33	3,35%	R\$ 21.906,15	0,00%	R\$ -	6,29%	R\$ 41.108,39	6,97%	R\$ 45.571,27	7,25%	R\$ 47.381,87	3,05%	R\$ 19.929,37	25,37%	R\$ 165.837,21	17,53%	R\$ 114.589,81			
6.1	PISOS VINÍLICOS/CERÂMICOS	R\$ 366.455,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	49,34%	R\$ 180.820,02	5,00%	R\$ 18.322,76	10,00%	R\$ 36.645,52	10,00%	R\$ 36.645,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 58.606,18	50,00%	R\$ 58.606,18			
6.2	PISO PEDRAS	R\$ 117.212,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
6.3	PISOS CIMENTADOS	R\$ 71.599,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	22,88%	R\$ 16.378,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,00%	R\$ 3.579,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	24,04%	R\$ 17.213,46	48,08%	R\$ 34.426,93	0,00%	-	-		
6.4	RODAPÉS	R\$ 89.257,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,06%	R\$ 54,31	0,00%	R\$ 3,44	0,00%	-	5,00%	R\$ 4.462,87	10,00%	R\$ 8.925,74	10,00%	R\$ 8.925,74	37,47%	R\$ 33.442,66	37,47%	R\$ 33.442,67					
6.5	SOLEIRAS/DEGRAUS/PITORIS	R\$ 9.053,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	R\$ 1.810,60	30,00%	R\$ 2.715,91	30,00%	R\$ 2.715,91	20,00%	R\$ 1.810,61					
7	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$ 5.175.680,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,11%	R\$ 57.694,79	3,24%	R\$ 167.478,86	4,84%	R\$ 250.593,14	6,12%	R\$ 316.924,55	9,72%	R\$ 503.042,11	8,57%	R\$ 443.658,95	9,19%	R\$ 475.582,50	12,56%	R\$ 649.85											