

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 05-01-2021 17:44	Por: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
Última atualização: 09-02-2021 03:35 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 20-01-2021 17:44
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica
Status: Fechado- 09-02-2021 03:35	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Elétrica
- 2) Elétrica: : Outros
- 3) Mais detalhes: :
instalar sensor iluminação na frente dos depósitos da DESEG e CENG - subsolo alto p2
- 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:
- 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2
- 6) Andar: : SUBSOLO
- 7) Número/nome do local: : Corredor de acesso aos depósitos da DESEG e CENG
- 8) Ramal ou celular: : (51)3303-8909

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	03-02-2021 16:20	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:instalar sensor iluminação na frente dos depósitos da DESEG e CENG - subsolo alto p2 Descrição da solução:Foi realizado a instalação do sensor de presença Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ronaldo- Eletricista O serviço foi concluído, conforme o solicitado.		
E-Mail	25-01-2021 18:24	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa Excel Suprimentos, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	25-01-2021 17:15	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	25-01-2021 10:29	Aline Chaves Valencio
Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA Descrição do problema:instalar sensor iluminação na frente dos depósitos da DESEG e CENG - subsolo alto p2 Descrição da solução: sera instalado conforma a solicitação Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ronaldo - Eletricista A realização do serviço envolve: () Material do estoque mínimo – atendimento imediato; () Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG; (x) Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação		

da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail 06-01-2021 16:07 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 7

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF LAMPIÃO 28694.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60088f035984b2.13549428#	20-01-2021 17:16
levantamento 201907694625012021.pdf	UFCSPA	levantamento 201907694625012021.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600f266222f161.81129427#	25-01-2021 17:15
orçamento cigame.pdf	UFCSPA	orçamento cigame.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600f2689c3bb17.51585837#	25-01-2021 17:15
orçamento excell 1.pdf	UFCSPA	orçamento excell 1.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600f269727f3f2.55027559#	25-01-2021 17:15
orçamento excell 2.pdf	UFCSPA	orçamento excell 2.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600f269cde9331.91866338#	25-01-2021 17:15
orçamento plenobrás.pdf	UFCSPA	orçamento plenobrás.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600f26a4946c17.77104650#	25-01-2021 17:15
FAC OS 2019076946.xlsx	UFCSPA	FAC OS 2019076946.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-600f26b4042033.06213020#	25-01-2021 17:15

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado. Foi utilizado o sensor adquirido para o chamado 2019076406. O sensor aprovado para ser instalado aqui será utilizado lá.

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
COMPRA				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,15	R\$ 44,15
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,15	R\$ 44,15