

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
Data de abertura: 28-04-2021 14:46	Por: Cristiane Bolina da Cunha	
Última atualização: 18-06-2021 13:12 por Cristiane Bolina da Cunha		
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 13-05-2021 14:46	
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:	
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias	
Status: Fechado- 18-06-2021 13:12	Origem da requisição: Formcreator	
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação	
Impacto: Médio		
Prioridade: Média	Localização:	
Requerente: Cristiane Bolina da Cunha		
Grupo requerente:		
Observador:		
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial		
Atribuído para técnicos:		
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial		
Atribuído a um fornecedor:		
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Adequações ou melhorias 2) Adequações ou melhorias: : Confecção de materiais 3) Selecione um ou mais materiais: : Peças de marcenaria 4) Forneça uma justificativa: : Fabricar nova plataforma em MDF para piso do laboratório de habilidades. A plataforma existente serve para a realização de testes e devido a algumas deformações, não apresenta desempenho adequado para as atividades a que se destinam. 5) Mais detalhes: : A plataforma é executada em compensado de MDF com e=20mm, dimensões de 0,06x1,40x10 metros, revestida em manta vinílica. As medidas e a estrutura necessária deverá ser conferida in loco com o acompanhamento de um responsável pelo laboratório. Antes da aprovação do orçamento, o croqui deverá ser inserido no PI para aprovação da solução pela fiscalização técnica. 6) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 7) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 8) Andar: : 8º ANDAR 9) Número/nome do local: : 805 10) Ramal ou celular: : 51998833399		
Acompanhamentos: 10		
Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	18-06-2021 13:12	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	09-06-2021 16:01	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Alexandre confirmou que o serviço está realizado conforme solicitado. O chamado pode ser concluído.		
E-Mail	02-06-2021 13:46	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: No dia 07/06 irei realizar uma vistoria presencialmente no laboratório, para verificar com o Alexandre se o serviço foi realizado conforme o projeto.		
E-Mail	28-05-2021 10:19	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO		
Descrição do problema: A plataforma é executada em compensado de MDF com e=20mm, dimensões de 0,06x1,40x10 metros, revestida em manta vinílica. Descrição da solução: Realizada a demanda, solução de execução da plataforma embutida no piso.		

Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque/ Jorge
O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.

*Observações (opcional): _____

E-Mail	12-05-2021 14:08	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Aprova-se a solução de execução da plataforma embutida no piso.
As especificações do projeto estão anexadas no acompanhamento da eng. Cristiane no dia 04/05.
A equipe de manutenção deverá em loco realizar as medições necessárias para levantamento de materiais. As dúvidas que surgirem deverão ser sanadas diretamente com o Alexandre.

E-Mail	11-05-2021 08:22	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Bom dia
Após a execução do furo teste para verificar a espessura do contra piso, informamos que o serviço é viável.
O contra piso tem espessura de 7cm, sendo que necessitamos de 6cm para fazer o encaixe do equipamento no piso.
Desta forma, não será necessário a construção de uma plataforma elevada.

E-Mail	05-05-2021 12:13	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Horário marcado com Alexandre, dia 10/05 às 14h, para a equipe de manutenção realizar as furações no contrapiso.

E-Mail	04-05-2021 16:37	Cristiane Bolina da Cunha
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Anexo documento com especificações da plataforma e proposta de execução.

E-Mail	30-04-2021 13:10	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail	30-04-2021 12:43	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento em até 30 DIAS. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 8

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Instalac?a?o GAITLAB - 2PL - Linha.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6091a219a89e23.95405164#	04-05-2021 16:35
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC 2019079852 N114.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60b0ecce98ede7.81329407#	28-05-2021 10:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF Cimafeer.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60b0eccea77db5.83143602#	28-05-2021 10:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS ESTOQUE MININO OS			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60b0eccea12ad61.55162724#	28-05-2021 10:15

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	2019079852 NF ARELA 58876.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60b0ecea1e2a00.12999194#	28-05-2021 10:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF LAMPIÃO 28430.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60b0ecea58e642.72529371#	28-05-2021 10:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NOTA FISCAL EXCELL 154421.3.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60b0ecea5cfca9.62018846#	28-05-2021 10:15
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	IMG_4866.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60b0ecea60aeb9.13132990#	28-05-2021 10:15

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2021-06-18 13:12:26

Custos					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,90	R\$ 33,90
MATERIAL estoque mínimo				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,90	R\$ 65,90
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,80	R\$ 99,80