

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 28-04-2021 14:39	Por: Cristiane Bolina da Cunha
Última atualização: 02-09-2021 09:01 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 13-05-2021 14:39
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações hidrossanitárias
Status: Fechado- 02-09-2021 09:01	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Cristiane Bolina da Cunha	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Instalações hidrossanitárias 2) Instalações Hidrossanitárias: : Ajuste/troca em instalação 3) Selecione a estrutura (ajuste): : Caixa de esgoto/caixa d'água/tanque 4) Mais detalhes: : Execução de caixa ao lado da entrada de energia do prédio 1 para drenagem de caixa de inspeção da alimentação elétrica do campus. A proposta de solução deverá ser definida em conjunto com a Coordenação de Engenharia e o croqui anexo ao PI para aprovação da fiscalização técnica antes do levantamento dos materiais e aprovação dos orçamentos. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Pátio 10) Ramal ou celular: : 51998833399	

Acompanhamentos: 39

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	27-08-2021 11:32	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Serviço vistoriado e aprovado.		
E-Mail	24-08-2021 14:11	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF da Ferragem lampião nº 30704 no valor total de R\$ 188,40 para este chamado o valor é de R\$ 32,50.		
E-Mail	20-08-2021 08:08	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: Bom dia sim, a equipe vai estar pronta para executar os testes solicitados		
E-Mail	19-08-2021 15:13	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Solicita-se uma vistoria no dia 24/08 às 10h com a equipe da manutenção para teste do funcionamento do sistema instalado. Há disponibilidade nesse dia e horário?		
E-Mail	16-08-2021 17:27	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 B – SERVIÇO QUE REQUER VISTORIA TÉCNICA: CONCLUÍDO O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação e aguarda vistoria da fiscalização técnica.		
*Observações (opcional): _____		

E-Mail	16-08-2021 17:27	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO		
Descrição do problema: Execução de caixa ao lado da entrada de energia do prédio 1 para drenagem de caixa de inspeção da alimentação elétrica do campus Descrição da solução: Feito o serviço conforme solução aprovada. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Daniel/ Roque O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	27-07-2021 11:08	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: RECLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO		
De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi reclassificado como PROGRAMADO – atendimento até 31 de agosto de 2021. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.		
E-Mail	27-07-2021 08:17	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 8 B - PRAZO DE ENTREGA DE MATERIAIS/SERVIÇOS E TEMPO DE EXECUÇÃO		
Data de compra / Contratação de serviço: 27 / 07 / 21 ; Previsão de entrega dos materiais: / / ; ou 08 dias; Tempo de execução dos serviços: 15 dias úteis Portanto, solicitamos extensão do prazo total para conclusão dos serviços em 23 dias, ou seja, para 26 /08 / 2021 .		
E-Mail	21-07-2021 13:54	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)		
Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa BOMBASUL, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	21-07-2021 11:09	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Aprovado o orçamento da empresa Polifer, no valor de R\$ 3.200,00, para fornecimento de duas tampas, conforme dimensões especificadas na proposta. Salienta-se que as tampas devem ser entregues já com a aplicação do fundo anticorrosivo, conforme escrito na proposta.		
E-Mail	20-07-2021 10:02	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO		
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial. *Inserir anexos em "Documentos".		
E-Mail	20-07-2021 09:03	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO		
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial. *Inserir anexos em "Documentos".		
E-Mail	19-07-2021 10:01	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 30396 somente o valor de R\$ 23,50.		
E-Mail	15-07-2021 19:05	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: RECLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO		
De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi reclassificado como PROGRAMADO – atendimento até 30 de julho de 2021. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização. Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.		
E-Mail	05-07-2021 09:37	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: A data prevista para início da execução deste chamado é 07/07/2021 e término em 23/07/2021. Saliento que o acesso de veículos ao prédio 2 ficará impossibilitado devido a obra . Caso haja alguma objeção as datas propostas, favor entrar em contato para que possamos ajustar o cronograma executivo.		
E-Mail	02-07-2021 16:54	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Aprova-se o orçamento para locação e serviço da mini escavadeira, considerando três diárias, pelo menor valor apresentado pela empresa Transvavá.		
E-Mail	30-06-2021 13:32	José Edson Fantinel Cirne

Comentários: Foi instalada a infra elétrica para a nova bomba, correto? Sim
Foi verificado se o quadro existente possui capacidade para comandar a nova bomba? Sim foi verificado.

E-Mail 30-06-2021 12:36 Carlos Henrique Velho Vivian

Comentários: Bom dia.
Foi instalada a infra elétrica para a nova bomba, correto?
Foi verificado se o quadro existente possui capacidade para comandar a nova bomba?

E-Mail 30-06-2021 09:00 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Obs. conforme solicitado, reavaliamos a permanência da mini escavadeira na obra para 3 dias

E-Mail 30-06-2021 08:47 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários:

E-Mail 23-06-2021 14:05 José Edson Fantinel Cirne

Comentários: serão refeitos os orçamentos com retroescavadeira, e não com equipamento especializados conforme solicitado. vamos avaliar a possibilidade do acesso da retroescavadeira para a execução desta demanda.

E-Mail 23-06-2021 13:40 Cristiane Bolina da Cunha

Comentários: Sobre o orçamento para locação de mini escavadeira com operador e diesel, solicito a revisão do valor, uma vez que, parece elevado este custo de R\$ 6.750,00 para a execução de uma escavação de, em média, 4m³. O custo do m³ de escavação está saindo cerca de R\$ 1.687,50, completamente elevado em comparação com as bases oficiais de preços as quais a administração pública deve vincular sua pesquisa. Entendo que é complicado prever um dia certo para a escavação, em virtude da impossibilidade de prever se terão as condições climáticas adequadas para execução do serviço, contudo é importante verificar a possibilidade de redução desse custo.

E-Mail 22-06-2021 10:36 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. Os orçamentos aprovados são os da empresa ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA (item 01) e CAÇULA CENTERMAT (demais itens), que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a contratação de serviços demandados. O orçamento aprovado é da empresa SULMAK, que apresenta proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail 22-06-2021 08:27 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail 22-06-2021 08:03 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail 18-06-2021 14:06 Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa CIGAME, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail 18-06-2021 11:43 Marcelo Carneiro da Silva

Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail 17-06-2021 14:04 Cristiane Bolina da Cunha

Comentários: Conforme conversado com o Eng. Artur, além das três caixas elétricas mencionadas no croqui, deverá ser ligada ainda, uma quarta caixa que fica dentro do cubículo de média tensão.
Dessa forma, aprova-se a solução aprovada, observada a orientação supracitada.
Com relação ao prazo, solicita-se que o levantamento de materiais, cotação e execução ocorra dentro do período de 30 dias, considerando-se este chamado como prioritário. No mês de julho novas obras terão início no Campus Centro da UFCSA, sendo assim, este chamado deverá ser concluído até 16/07.

E-Mail	17-06-2021 08:51	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO Solicitamos prorrogação do prazo para atendimento, considerando que a demanda:() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 30 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 45 dias(x) Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 90 dias * Justificativa: Solicitação de mais prazo devido a complexidade da demanda e aguardando autorização da fiscalização para dar continuidade no processo. * Anexar relatório técnico da contratada.		
E-Mail	10-06-2021 11:22	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Anexo croqui do poço de drenagem das caixas de entrada de energia prédio 1.		
E-Mail	09-06-2021 13:53	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Reitera-se o pedido de entrega da planta baixa e detalhamento o quanto antes, pois logo se dará início à obra do Restaurante Universitário, impossibilitando o acesso ao pátio lateral.		
E-Mail	02-06-2021 13:41	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Tendo em vista a entrada do eng. Arthur, concede-se a prorrogação do prazo. O produto deve ser entregue até o dia 17/06/2021.		
E-Mail	20-05-2021 14:12	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: As informações continuam insuficientes, visto que a planta baixa ainda não mostra o sentido do esgotamento da caixa e também não mostra as tubulações de ligação entre caixas. A nova caixa deve estar uma cota abaixo da caixa de passagem da tubulação elétrica, a qual se pretende esgotar. Além disso, o sentido do bombeamento para o sistema pluvial não está indicado em planta, apenas há indicação de posições de caixas.		
E-Mail	18-05-2021 08:44	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO Solicitamos prorrogação do prazo para atendimento, considerando que a demanda:(x) Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 30 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 45 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou grande impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 60 dias() Encontra grande dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica - 90 dias * Justificativa: Devido a solicitação de detalhamentos para execução de planta baixa, com a localização da nova caixa com a bomba, o traçado da tubulação até a caixa para onde a água será bombeada e a indicação de como se dará o esgotamento da caixa por onde passam os cabos que entram no cubículo de entrada de energia. * Anexar relatório técnico da contratada.		
E-Mail	14-05-2021 11:55	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Segue em anexo, planta baixa, com a localização da nova caixa com a bomba.		
E-Mail	07-05-2021 14:55	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Para melhor entendimento e aprovação da solução, solicito a execução de planta baixa, com a localização da nova caixa com a bomba, o traçado da tubulação até a caixa para onde a água será bombeada e a indicação de como se dará o esgotamento da caixa por onde passam os cabos que entram no cubículo de entrada de energia. Tal informação não ficou clara.		
E-Mail	06-05-2021 15:49	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Segue proposta de solução croqui.		
E-Mail	30-04-2021 13:09	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.		
E-Mail	30-04-2021 12:42	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS. Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário. Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial. Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.		

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 54

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	pdf 2 caixa.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-609439f8bfe455.93532195#	06-05-2021 15:48
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Relatório.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60943b08d1f4f7.64488396#	06-05-2021 15:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	localização da caixa nova.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-609e8f03558bf1.93280936#	14-05-2021 11:54
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	pdf 3 caixa de drenagem localização.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-609e8f03596818.28051715#	14-05-2021 11:54
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Poço de drenagem.odt			application/vnd.oasis.opendocument.text	#2049be8a-768175b3-60c21fdb314da6.71100372#	10-06-2021 11:21
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS - PI 079850.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60cb28ec7b377.00414313#	18-06-2021 11:49
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF CIMA FER PI 079850.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60d476c26dd395.14112368#	24-06-2021 09:12
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO TL LOCAÇÕES - PI 9850 - MINI ESCAVADEIRA - diária.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60dc6107630926.23633675#	30-06-2021 09:18
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO SULMAK - PI 9850 - MINI ESCAVADEIRA - diária.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60dc6118454af6.37967182#	30-06-2021 09:18
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto PI 2019 079850-5.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60dc83d93a8896.20595042#	30-06-2021 11:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto PI 2019 079850.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60dc83d95a08a8.65777932#	30-06-2021 11:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto PI 2019 079850-4.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60dc83d95e6b45.54387285#	30-06-2021 11:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto PI 2019 079850-2.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60dc83d9626da6.85846363#	30-06-2021 11:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto PI 2019 079850-1.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60dc83d966ad49.41385452#	30-06-2021 11:47

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto PI 2019 079850-3.jp eg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-60d c83d96ac3a3.39879630#	30-06-2 021 11:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	DANFE_432 1078795867 4000181558 9003536834 2114412894 8.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d f1a38a66345.59821852#	02-07-2 021 10:53
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	N.F. 2021 76 Fabricio.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 01251bcda34.23283153#	15-07-2 021 07:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF LAMPÃO PI 9850-BOMB AS SUBSOL O.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 57759736475.44227083#	19-07-2 021 10:00
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 85858 CIMAFAER PI 2019079850 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 98630e9bd64.73712850#	22-07-2 021 11:52
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF Polifer.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f ec031451681.11959500#	26-07-2 021 11:01
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	nf 21241 Bombasul PI 2019079850 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60ff 05e4a65041.84999486#	26-07-2 021 15:58
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 86778 Cimafer - 20 19079850.p df			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-610 7e10a0f1013.32590122#	02-08-2 021 09:11
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 34089 Mangaflex PI 20190798 50.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-611 65d05a56d99.77839821#	13-08-2 021 08:52
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-08-16 at 17.24.59.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-611 ac9a4bc1780.03777693#	16-08-2 021 17:25
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-08-16 at 17.24.58 (3).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-611 ac9a4cbee85.80102755#	16-08-2 021 17:25
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-08-16 at 17.24.58.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-611 ac9a4d03bf5.98427841#	16-08-2 021 17:25
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-08-16 at 17.24.58 (1).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-611 ac9a4f00e25.36069013#	16-08-2 021 17:25
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-08-16 at 17.24.58 (2).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-611 ac9a4f3f0b9.68091102#	16-08-2 021 17:25
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-08-16 at 17.24.57.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-611 ac9a503d500.15007240#	16-08-2 021 17:25

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 30704 Ferragem Lampião PI 2019079850 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-612 528043694a0.71303625#	24-08-2 021 14:10
ORÇAMENTO 3RW - PI 081432 - 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O 3RW - PI 081432 - 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60c cb0d57e4923.47302439#	18-06-2 021 11:43
ORÇAMENTO ABT - PI 081432 - 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O ABT - PI 081432 - 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60c cb0de2a5d14.64624073#	18-06-2 021 11:43
ORÇAMENTO CIGAME - PI 081432 - 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O CIGAME - PI 081432 - 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60c cb0e5e996f7.41733328#	18-06-2 021 11:43
FAC MATERIAIS PI 079850 - CIVIL.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 079850 - CIVIL.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-60d 1c2574291e5.42047432#	22-06-2 021 08:03
ORÇAMENTO CAÇULA CENTERMAT - PI 079850 - CIVIL.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O CAÇULA CENTERMA T - PI 079850 - CIVIL.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c26e575f35.61053014#	22-06-2 021 08:03
ORÇAMENTO CIMA FER - PI 079850 - CIVIL.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O CIMA FER - PI 079850 - CIVIL.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c27481b5d1.71903384#	22-06-2 021 08:03
ORÇAMENTO VIVIAN CENTERMAT - PI 079850 - CIVIL.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O VIVIAN C ENTERMAT - PI 079850 - CIVIL.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c283960b98.68335747#	22-06-2 021 08:03
ORÇAMENTO DAGOSTINI - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O DAGOSTINI - PI 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c28addb7d3.22579429#	22-06-2 021 08:03
ORÇAMENTO LIDER - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O LIDER - PI 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c291c7d5b7.56034791#	22-06-2 021 08:03
ORÇAMENTO ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA - PI 9850.jpeg	UFCSPA	ORÇAMENT O ARTEFAT OS DE CIMENTO SOUZA - PI 9850.jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-60d 1c356ab0f78.63293926#	22-06-2 021 08:03
FAC MATERIAIS - PI 9850 - MINI ESCAVADEIRA.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS - PI 9850 -MINI ESCA VADEIRA.xl sx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-60d 1c8a5b2c842.87623980#	22-06-2 021 08:27
ORÇAMENTO LOKMAX - PI 9850 - MINI ESCAVADEIRA.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O LOKMAX - PI 9850 - MINI ESCAV			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c8bcade990.53791589#	22-06-2 021 08:27

ORÇAMENTO TL LOCAÇÕES - PI 9850 - MINI ESCAVADEIRA.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O TL LOCAÇÕES - PI 9850 - MINI ESCAV ADEIRA.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c8cbaca485.55612197#	22-06-2 021 08:27
ORÇAMENTO SULMAK - PI 9850 - MINI ESCAVADEIRA.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O SULMAK - PI 9850 - MINI ESCAV ADEIRA.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d 1c8de051c62.79061425#	22-06-2 021 08:27
FAC MATERIAIS - PI 9850 -MINI ESCAVADEIRA - diária.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS - PI 9850 -MINI ESCA VADEIRA - diária.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-60d c5ae7802b07.53785132#	30-06-2 021 09:00
ORÇAMENTO TRANSVAVÁ - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O TRANSVA VÁ - PI 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60d c58c1b3d852.20249442#	30-06-2 021 08:47
FAC MATERIAIS 079850 - bomba drenagem.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS 079850 - bomba dren agem.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-60f 6bb1ba38868.29473437#	20-07-2 021 09:03
ORÇAMENTO BOMBASUL - PI 079850.doc	UFCSPA	ORÇAMENT O BOMBASUL - PI 079850.doc			applicatio n/msword	#2049be8a-768175b3-60f 6bb368a1344.90375176#	20-07-2 021 09:03
ORÇAMENTO DUBOMBAS - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O DUBOMBAS - PI 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6bb4cc74288.70744852#	20-07-2 021 09:03
ORÇAMENTO IVO PENZ - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O IVO PENZ - PI 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6bb59eb3391.89983221#	20-07-2 021 09:03
FAC MATERIAIS PI 079850 - TAMPA POÇO DRENAGEM.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 079850 - TAMPA POÇO DRE NAGEM.xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-60f 6c77eaf0691.75338313#	20-07-2 021 10:02
ORÇAMENTO SERRALHERIA MENDES - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O SERRALH ERIA MENDES - PI 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6c910135c81.21031123#	20-07-2 021 10:02
ORÇAMENTO SERRALHERIA POLIFER - 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O SERRALH ERIA POLIFER - 079850.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6c918efcbd7.48787576#	20-07-2 021 10:02
ORÇAMENTO SERRALHERIA MADRI - PI 079850.pdf	UFCSPA	ORÇAMENT O SERRALH ERIA MADRI - PI			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-60f 6c94124d502.67714857#	20-07-2 021 10:02

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custos					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,10	R\$ 822,10
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00
locação				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,50	R\$ 23,50
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 455,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,20	R\$ 134,20
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 32,50
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.432,30	R\$ 10.432,30