

RELATÓRIO MENSAL CIVIL		
MÊS DE JANEIRO / 2024		
CHAMADO ID	BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO	SITUAÇÃO ATUAL
2019095763	Vedação de som nas portas das salas 410 do P1, 217 do P2, e 218 do P2	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 05/02/24
2019096990	Vedação de parede do depósito do patrimônio	AO REQUERENTE : Aguardamos agendamento de data e horário para o atendimento desta demanda. 18/04/23
2019099572	Fechamento de janela e redução de balcão na sala 213 (NTI - SUPORTE)	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 12/01/24
2019101136	Revitalização do piso do NAP (sala 218)	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO
2019102687	colocação de tomadas padrão novo nas mesas de estudo no térreo e mezanino da Biblioteca	Vou verificar em 01/12/23
2019104110	a execução de testes de qualidade da água em pontos de utilização em todos os prédios	CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO em 19/10/23
2019104207	Goteiras no acesso ao ecotelhado prédio 1. Borracha de vedação com vazamento usar PU ou silicone.	Essa intervenção pode ser realizada nas férias escolares (janeiro e fevereiro de 2024). Em 18/12/23
2019104582	Substituição de rodas de mesa e carrinho de apoio, pois está com algumas quebradas - sala 214 - p2	AO REQUERENTE: Solicitamos agendamento data e hora para que possamos executar o serviço. Aguardamos a informação no chamado. Em 22/01/24
2019105161	infiltração e goteiras no laboratório Laboratório de Fisioterapia - 814 - p2	B - CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO PROPOSTO NO FORMULÁRIO em 16/11/23
2019105662	Solicito que sejam fechados os 4 furos feitos no piso do prédio da Conceição.	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 22/09/23
2019105734	elaborada uma pequena rampa para acesso aos 3 outros elevadores do prédio 1.	A empresa está retornando a faculdade hoje para fazer o reforço do corrimão. Em 07/02/24
2019106305	cadeiras escolares, Longarina e poltronas que precisam conserto Salas 10 e DISEN - 7º andar do Hospital Santa Clara.	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 14/11/23
2019107560	instalação de placas de identificação na central de distribuição de gases especiais.	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 05/12/23
2019107919	Guarda corpos do espaço dos reservatórios necessitam de reparo, pois apresentam vários pontos de corrosão	CONCLUÍDO no sistema em 31/01/24-
2019108030	revisadas as juntas de dilatação nos andares do P3, segue foto registrada da junta do 4º andar.	A fiscalização: iniciando os orçamentos, a procura de empresas com documentação completa. Em 05/01/24
2019108760	cobertura seja instalada na gaiola de ventilador de coifa do RU.	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE)
2019108921	sala 403 do Prédio 1 (sala interna da direita) janela seja trocada pelo padrão maxim-ar da universidade	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 05/09/23
2019108959	solicito que seja realizada uma limpeza nos reservatórios de incêndio das 03 edificações do campus,	DESEG adonada. Em 12/12/23
2019109052	armário abaixo da pia para armazenamento de um pequenos quantitativo de reagentes químicos	AO REQUERENTE : Solicitamos agendamento data e horário para que possamos executar o serviço, aguardamos confirmação no chamado. Em 18/01/24
2019109219	Torneira pingando. LabGentox	chamado entregue ao colaborador Matheus nesta data. Em 30/06/23
2019109307	Piso do 1º box(a esquerda) está se soltando. Banheiro feminino, subsolo, ala norte, prédio 1	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO 11/07/23
2019109485	Verificar infiltração na cobertura da entrada do prédio 1	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO 05/09/23
2019109487	Substituir as pedras da calçada que estão quebradas por revestimento de concreto-estacionamento2(ala sul)	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 09/02/24
2019109709	Vidro da janela está rachado. Sala 706A, 7º andar, prédio 3	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 05/09/23
2019109748	bserveada uma goteira desde a lâmpada, na sala de 613D do Laboratório de Biologia celular Predio 3, sala 613	Pode me passar as dúvidas por aqui?
2019109875	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo	A solicitante: Vou me programar para fazer em janeiro. Em 18/12/23
2019109940	Registro geral de água encontra-se emperrado 615	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 04/10/23
2019110540	Solicito a abertura/colocação de uma porta de acesso entre as salas 703 e 704.	APROVAÇÃO: ADEQUAÇÕES MELHORIAS (R\$ 33.000,00 / ANO) Em 18/01/24
2019110570	Uma das paredes da sala 607, próxima à janela, infiltração.	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO-20/10/23
2019110576	Trocar a fôrmica do quadro branco das salas 300A e 311.	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019111189	A persiana da sala 806 do prédio 3, está virada. Não conseguimos desvirá-las Sala 806-p3	chamado entregue ao colaborador Lucas nesta data. Em 18/08/23
2019111211	Colocar telas Para evitar a entrada de insetos, pois teremos materiais armazenados nesta sala. sala 308 do prédio 2.	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/01/24
2019111240	chuveiro lava-olhos de emergência precisa de ajustes.Proxímo a sala 002-A	Vamos programar para próxima semana, logo informarmos a data. Em 05/10/23
2019111432	2 vidros quebrados na fachada dos fundos do 4º pavimento do prédio 2.	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 22/01/24
2019111631	chapa seja fixada na parte frontal da casa do boiler do RU,	CONCLUÍDO no sistema em 31/01/24-
2019111736	Instalação de tela(pombos estão fazendo ninho no local) e limpeza do local. Ecotelhado, 6º andar, prédio 1	Só é necessária limpeza na porta que está aberta, não é necessário orçar as demais que estão fechadas. Em 01/12/23
2019111913	confeccionada uma tampa em concreto para a caixa de esgoto que fica bem em frente ao RU.	CONCLUÍDO no sistema em 31/01/24-
2019112361	reparo de uma infiltração/goteira Sala 500b, Ascom	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 01/12/23
2019112400	Há um ralo na cobertura do Prédio 1 que está entupido	CONCLUÍDO no sistema em 25/01/24-
2019112652	Instalação de proteção de chuva nas áreas externas- portas de saída do RU	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 18/10/23
2019112742	Reposição e colagem do piso tátil no acesso do prédio e na porta de todos os elevadores!	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 24/11/23
2019112744	Corredor externo ala sul, prédio 1, reposição da fita antiderrapante. A faixa amarela utilizar tinta patio p1	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 14/11/23
2019112814	Infiltração no teto, está molhando a mesa(pode ser danificada). Sala 622, 6º andar, prédio 1	Á solicitante: a infiltração persiste em dias de chuva? Se sim, qual a disponibilidade para que eu possa fazer uma vistoria? Em 18/12/23
2019112815	Infiltração do teto , está molhando as cadeiras. Sala 623, 6º andar,prédio 1	A solicitante: a infiltração persiste em dias de chuva? Se sim, qual a disponibilidade para que eu possa fazer uma vistoria? Em 18/12/23
2019112913	verificação de ralos em lajes expostas (sem cobertura) dos Prédios 1 e 2, lajes prédios 1 e 2	Levantamento em execução. Em 18/12/23
2019112242	o conserto da infiltração e das rachaduras no reboco, 202	chamado entregue ao colaborador Leandro nesta data. Em 27/09/23
2019112966	pela janela e está respingando na impressora e nos fios. Sala 609	A solicitante: Qual a disponibilidade para eu poder ir ao local fazer uma verificação? O problema continua com as últimas chuvas? Em 18/12/23
2019112972	Vazamento do teto.	O vazamento poderia ser originado pelas linhas de água gelada do acima do forro mineral, assim com a substituição do isolamento térmico o problema tenha se solucionado. Em 20/11/23
2019113030	pintura das paredes com tinta anti mofo, pintura do chão, do piso,	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO -27/09/23
2019113300	Temos sinais de infiltração (bolhas) na parede da sala. 8 andar Campus Central - Prédio 2	CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO em 21/11/23
2019113582	Desmontagem de armários na sala 106B	CONCLUÍDO no sistema em 10/10/23-
2019113705	reparo/regulagem na porta da casa de máquinas da escada pressurizada do Predio2/Térreo alto	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 09/02/24
2019113841	Corrimão está solto. Entre o segundo e terceiro andar	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 17/10/23
2019114008	pintura dos painéis na área interna do espaço expositivo do 4º andar (Museu de Anatomia)	CONCLUÍDO no sistema em 07/02/24-
2019114083	Pintura da grade, 3º andar, Terraço	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 14/11/23
2019114341	verificado o ponto de instalação hidráulica (um canal de água) para instalação de um purificador de água no lab 702 (Epíclin)	APROVAÇÃO: ADEQUAÇÕES MELHORIAS (R\$ 33.000,00 / ANO) em 28/11/23
2019114364	Confeccionar com material reaproveitável , espaço para descarte de materiais na rampa do subsolo do P2	No que tange à utilização da madeira em para Prevenção em Incêndio, considerando sua propriedade combustível, uma prática adotada atualmente é a aplicação de tinta ignífuga certificada. Em 04/12/23
2019114414	Pintura da guarita, limpeza do telhado e recolocação de muro caído sem investimento de material	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 14/11/23
2019114416	pintura no rodá pé, nas colunas e no forro de gesso na cor BRANCO no Museu de Anatomia (4º andar)	CONCLUÍDO no sistema em 07/02/24-

2019114423	Vazamento na torneira da cafeteria Copa, 2º andar, prédio 3	Chamado reaberto em virtude do serviço não ter sido concluído. Em 29/11/23 - Masterlab
2019114430	O piso em madeira da sacada do Museu de Anatomia necessita de uma OSMOCOLOR	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO -31/10/23
2019114484	Fazer a numeração das caixas de escoamento pluvial no pátio	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação da fiscalização 16/11/23
2019114554	confeção de guarda-corpo na laje intermediária que dá acesso às máquinas de ar condicionado do RU	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 01/02/24
2019114566	uma tubulação soltou da abraçadeira e está em iminente queda Ao lado do DAP (Sala 104), corredor externo	14 - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 25/01/24
2019114640	estudo e orçamentação de instalação de sistema de proteção contra quedas - serralheria Novo almoxarifado de químicos	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO em 25/01/24
2019114886	necessidade de ajuste na tubulação pluvial que esta proxima a janela em duas salas (220 e 222)	material encontra-se em estoque aguardando o profissional executar. Em 12/01/24
2019114964	reparo nos pilar da fachada do Prédio 1, sexto andar, onde fica a sala 613 (casa de máquinas dos elevadores sociais)	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019115056	Corrimão está solto. Entre o subsolo e térreo do prédio 1	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/01/24
2019115085	confeccionar um suporte para o forno nas dimensões 60x53/91cm (LxPxAl) no Complexo de Alimentos (615)	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/01/24
2019115120	Infiltração na porta de acesso e interior do restaurante 9º andar, prédio 2	AO REQUERENTE: Realizamos a primeira verificação. Provavelmente a infiltração são ocasionadas por está situação expostas nas fotos, Vamos realizar uma melhor análise e informaremos no chamado. Em 17/11/23
2019115194	Pintura amarela de sinalização e instalação de fita antiderrapante nas escadas	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) EM 13/12/23
2019115218	Substituir suporte de papel toalha de rolo por suporte de papel toalha interfolhado Laboratório 004, subsolo, prédio 1	AO REQUERENTE: O material será adquirido dentro do prazo de 7 dias, conforme previsto no prazo inicial. Após a chegada do material, será remarcada nova visita ao laboratório para instalação.
2019115247	Vazamento do teto 6º andar, prédio 3	CONCLUÍDO no sistema em 09/02/24-
2019115273	investigar as fissuras existentes no pilar ao hall em frente aos elevadores	A CENG: Por motivos de segurança todo o serviço a ser executado no Hall e que exija trabalho em altura será executado com PTA. Em 27/11/23
2019115298	mais uma vez infiltrou para o 7, danificando parte do gesso do teto de duas salas no 714 (fisioterapia)	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 08/02/24
2019115383	reinstalação da guarita no acesso pelo Almoxarifado de Químicos será necessário da parte civil	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/10/24
2019115455	Prezados, na sala 714 do Prédio 3 há dois pontos de infiltração provenientes da fachada lateral do prédio.	CONCLUÍDO no sistema em 12/01/24-
2019115603	instalação de 8 veda-portas em portas de alumínio venezianas Almoxarifado de Químicos e casa de resíduos anexa	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE)
2019115604	Na laje do terraço frontal do 4º pavimento do Prédio 2 pedimos que nos 4 ralos sejam inseridas 4 telinhas	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação da fiscalização 07/01/24
2019115714	Verificar o motivo pelo qual o banheiro se encontra sem vaso e sem pia PCD,9º andar, prédio 3	AO REQUERENTE : Realizado os devidos testes redes esgoto e agua funcionando. Faltando vaso e pia que não se encontram no local, este banheiro foi reformado antes da pandemia por uma outra empresa que não está prestando mais serviço na universidade. Em 30/11/23
2019115779	deve ser removido imediatamente o revestimento em argamassa (reboco) dos brises da fachada do Prédio 3	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019115781	Na fachada do Prédio 2, ao lado da passarela da Santa Casa, há grelhas em risco eminente de queda	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019115785	Nas fachadas da laje acima dos laboratórios 320 a 324 há falhas no revestimento (reboco) que devem ser corrigida para garantir a estanqueidade do prédio	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019115847	fabricação e instalação de guarda corpo no mezanino do Salão Nobre.	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 31/01/24
2019115977	Solicito a instalação de 4 ganchos na sala da Deseg. sala 100h	CONCLUÍDO no sistema em 26/01/24-
2019116058	reparo nos furos que ficaram aparentes nas paredes Sala 214, 215, 216 p2	CONCLUÍDO no sistema em 26/01/24-
2019116141	instalação de 2 ganchos de extintores e 3 abrigos de extintores, conforme a planta de PPCI do almoxarifado.	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 08/12/23
2019116197	Fechar provisoriamente a saída de ar do exaustor da sala de peixes. sala 415 - biotério	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 16/01/24
2019116279	laboratório 814 do prédio 2, solicitamos instalação de bebedouro no local assinalado na imagem, no 8º pavimento do Prédio 2.	Enquanto os novos equipamentos não chegam, o bebedouro do sétimo andar deve ser deslocado para o 8º
2019116335	necessitamos de uma tampa de ferro para colocar no boeiro,precisamos de correntes para as duas entradas do arquivo	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)
2019116359	sala 207 do prédio 3 ocorrendo a infiltração	chamado entregue ao colaborador Carlos nesta data. Em 15/12/23
2019116457	Reparo na rachadura da caixa d'água e troca da tampa quebrada. Caixa d'agua , prédio 3	PROGRAMADO – atendimento em até 45 DIAS (02/03/2024).
2019116456	Correção nas algerosas / rachaduras na cobertura P3 (813)	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019116486	Troca periódica semestral dos filtros dos bebedouros do Restaurante Universitário	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) em 12/01/24
2019116525	gotejamento no forro da sala onde está instalado o Boiler no 10º andar	Assim que receber o relatório coloco em anexo no PI em 10/01/24
2019116569	solicito manutenção no espaço de exposições, devido ao término da última exposição.Espaço de exposições	chamado entregue ao colaborador Leandro nesta data. Em 20/12/23
2019116662	impermeabilização estrutura semi enterrada no RU	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 05/02/24
2019116688	adeção de fachadas do volume da escada na ala sul	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 05/02/24
2019116690	Impermeabilização de paredes no interior do RU	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) em 05/02/24
2019116699	Descarte de resíduos Corredor, subsolo, prédio 2	chamado entregue ao colaborador Leandro nesta data. Em 26/12/23
2019116705	Regular pressão em duas torneiras(do meio e a última) Banheiro feminino, térreo, ala norte, prédio 1	CONCLUÍDO no sistema em 27/12/23-
2019116708	Substituir suporte de papel higiênico no 1º e 3º box.	CONCLUÍDO no sistema em 04/01/24-
2019116714	revitalização de fachada P2	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 26/12/23
2019116727	instalação de um ralo centralizado na sala de lavagem do restaurante universitário para lavagem de piso	O solicitante não está de acordo com a solução apresentada. Encaminhamos ordem de serviço para correções e/ou melhorias. 22/01/24
2019116728	Recolocar tampa de alçapão no vestiário do RU e arrematar o canto do forro danificado	A CENG: Visto a situação atual no local, acredita-se que enquanto não ocorrer o tratamento da fissura existente na laje das condensadoras do VRF que atendem ao RU, este será um problema contínuo, levando em consideração a infiltração vinda da mesma na área de funcionários do RU assim como na entrada dos fundos do Salão nobre
2019116729	Substituir ou refixar o elemento de fechamento de vão na lateral da catraca do Restaurante Universitário	APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) 05/02/24
2019116733	avaliação e posterior solução/impermeabilização dos reservatórios do prédio 2	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO em 28/12/23
2019116741	análise e reparo no revestimento cerâmico da fachada do prédio 2	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização em 09/01/24
2019116752	Vidro da janela quebrou no Banheiro feminino, ala norte- 614, 6º andar, prédio 1	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 08/01/24

2019116777	remoção de todos os dispensers de álcool em gel e placas de direcionamento nos corredores do p 1, iniciando pelos pavimentos 5 e 6.	CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO em 09/01/24
2019116810	manutenção de dois splits da marca Agravito na Sala 401A do Prédio 1.	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 25/01/24
2019116980	ajustes na Sala 720 - P2, nova sala de aula temporária.	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 08/02/24
2019116989	Pia do laboratório 01-B (central analítica), na sala de preparo de amostras, está vazando e fica um fluxo constante	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 15/01/24
2019117007	Vazamento em instalação Vestiário masculino, térreo alto, prédio 2	chamado entregue ao colaborador Leandro nesta data. Em 15/01/24
2019117017	elaboração de um suporte para esse equipamento. Lab. 320	AO REQUERENTE: Solicitamos agendamento de data e hora para que possamos realizar a primeira vistoria,. Aguardamos retorno no chamado. Em 26/01/24
2019117070	colocar parede de gesso acartonado na parte amarela do desenho. RU	Faltando apenas a pintura, para a finalização do chamado. Em 08/02/24
2019117073	No RU, o passa-pratos deve ser instalado no local vermelho da foto.	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO
2019117110	troca do esguicho da mangueira do Biotério	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 19/01/24
2019117115	Pr2/lab723 tivemos infiltração de água em 2 locais próximo às janelas.	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO
2019117106	vir à sala 217 prédio 1 para desemaranhar as persianas.	C - SUGESTÃO DE NOVA DATA E/OU HORÁRIO PARA AGENDAMENTO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO
2019117149	avaliação e conserto das infiltrações no laboratório 814-A.	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA em 08/02/24
2019117150	Vidro quebrado da porta do restaurante do p2, Restaurante, 9º andar, prédio 2	chamado entregue ao colaborador Leandro nesta data. Em 19/01/24
2019117159	Substituir porta e marco.	8 A – ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação da fiscalização 07/01/24
2019117178	manutenção nas portas e dobradiças dos armários em MDF localizados no Restaurante Universitário	6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA- em 26/01/24
2019117179	sejam adquiridas duas unidades de torneira gourmet multifuncional com ducha no RU e instalação	a torneira foi comprada e já chegou, está no almoxarifado com o Estevan. Em 07/02/24
2019117177	projeto de mobiliário em inox para substituição na cozinha de lavagem. no RU	Ao Requerente: Conforme print em anexo, o pagamento já foi realizado e o comprovante enviado para a empresa SULNOX. Em 31/01/24
2019117207	registro de água que atende a Anatomia e o RU, tamponar o ramal que abastece a Anatomia e deixar aberto o que atende o RU.	CONCLUÍDO no sistema em 26/01/24-
2019117250	bebedouro está com problemas de entupimento Div Arquivo	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 23/01/24
2019117261	porta do abrigo de gases, 325-P1 não está encaixando para fechar,	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 23/01/24
2019117278	Solicitamos a Instalação/fixação de quatro hacks de lógica nos pavimentos 5 e 6 do prédio 1.sala 100D	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO
2019117298	substituição da uma das cubas em inox na cozinha de recebimento do R.U.	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO - 31/01/24
2019117314	cadeira se encontra na recepção do Prédio 1 trocar estofado de cadeira de rodas	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 24/01/24
2019117334	compra e colocação de tampa para o reservatório superior d'água do prédio 1.	CONCLUÍDO no sistema em 08/02/24-
2019117337	Vaso sanitário entupido Banheiro Cadeirantes - Terceirizados	CONCLUÍDO no sistema em 26/01/24-
2019117340	Fechar buraco embaixo do ar;Sala 502 - Reitoria	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117365	PU no box do vestiário feminino dos terceirizados que está vazando.	CONCLUÍDO no sistema em 26/01/24-
2019117364	Vestiário Masculino dos terceirizados está com a caixa quebrada.	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117376	correção do vazamento no mictório do banheiro do Restaurante Universitário.	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 29/01/24
2019117381	Solicitamos remoção do rodapé Localizado na copa da lanchonete do térreo, prédio 3.	CONCLUÍDO no sistema em 06/02/24-
2019117382	montagem e fiação de uma estrutura para proteção do hidrômetro presente na copa da lanchonete do prédio 3 (Cubos).	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117384	mudança no encaminhamento da tubulação na copa da lanchonete do prédio 3 (cubos)	APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)
2019117401	Solicito fechamento dos buracos existentes nas parede de gesso na cozinha da lanchonete do prédio 3.	CONCLUÍDO no sistema em 09/02/24-
2019117430	Vazando agua por baixo do vaso sanitário Banheiro Masculino	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117473	instalação de um CAP 40 para tamponar a tubulação de água que fica no antigo banheiro do Anatomia.	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117474	Vaso sanitário está entupido Banheiro Masculino 6º ANDAR	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117480	remoção dos quadros de fotografias, pinturas, obras de arte, dispensers e quaisquer outras mobílias e equipamentos nas paredes, no 4 pavimentos do p 1.	CONCLUÍDO no sistema em 05/02/24-
2019117437	mais um rolo de plástico bolha para proteção do seu acervo e mobiliário até o dia 31/01/2024 na parte da manhã.	CONCLUÍDO no sistema em 31/01/24-
2019117439	vistoria do vazamento e fechamento do alçapão Sala 714 - Laboatório de Genética Toxicológica	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 08/02/24
2019117483	colocar uma alça na borda do filtro. sala 415 p3	CONCLUÍDO no sistema em 30/01/24-
2019117486	Descarga estragada 213 - Banheiro Masculino	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 31/01/24
2019117512	remoção dos quadros de fotografias, pinturas, obras de arte,no 2º pavimento do prédio 1.	CONCLUÍDO no sistema em 05/02/24-
2019117536	dois pedidos para o alçapão metálico que dá acesso aos reservatórios superiores do Prédio 2:	7 A – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO em 31/01/24
2019117553	Um dos suportes do Ticket# 2019117065 já está solto o pé da base.	CONCLUÍDO no sistema em 01/02/24-
2019117562	A fechadura da porta 414 está caindo, solicito conserto para fixa-lá Sala 415 - p3	CONCLUÍDO no sistema em 01/02/24-
2019117601	armário nº68 localizado no térreo do Prédio 02, em frente ao DCE Corredor de circulação próximo ao DCE e área de convivência.	CONCLUÍDO no sistema em 05/02/24-
2019117606	Vaso está vazando agua Banheiro Masculino primeiro andar	CONCLUÍDO no sistema em 06/02/24-
2019117607	Vaso sem agua 411 - Banheiro Masculino - 4º ANDAR - p3	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 05/02/24
2019117610	vazamento na caixa de descarga do vaso sanitário no banheiro masculino, ala sul, térreo, Prédio 1. 100F	CONCLUÍDO no sistema em 06/02/24-
2019117640	há vazamentos nas pias do banheiro masculino do RU e em uma das descargas.	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 07/02/24
2019117666	Vedação de estrutura,RU, favor tamponar as seguintes tubulações	CONCLUÍDO no sistema em 07/02/24-
2019117667	Preenchimento de pequeno vão no novo ralo da área de lavagem do RU.	chamado entregue ao colaborador Leandro e Evandro nesta data. Em 06/02/24
2019117668	Instalação de 2 novos suportes de papel toalha no refeitório dos terceirizados,REFEITÓRIO AZTECA- 2º Andar	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 07/02/24
2019117700	Abrir fechadura de gavetas do gaveteiro situado abaixo da bancada entrando no lab 203 a direita.	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 08/02/24
2019117702	Filtro do bebedouro está vencido. Hall do 2º andar - p2	chamado entregue ao colaborador Ezequiel nesta data. Em 08/02/24
2019117710	Solicito fixação de quadro magnético na parede do laboratório 805, prédio 3.	AO REQUERENTE: Solicitamos agendamento data e hora para que possamos dar prosseguimento no atendimento. Favor informar no chamado
2019117712	reparo nas bolhas das paredes do laboratório 814-B	A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO
2019117724	gesso do laboratório 206 apresentou rachadura, considero que seja algum impacto da remoção do gesso do corredor do Zandar	chamado entregue ao colaborador Douglas nesta data. Em 08/02/24
2019117728	conserto da maçaneta da porta que esá solta.302 - p3	CONCLUÍDO no sistema em 09/02/24-
2019117747	banheiro feminino para pessoas com necessidades especiais está com vazamento na torneira e nas tubulações.4 andar	CONCLUÍDO no sistema em 09/02/24-
2019117755	Passar em todas as salas de aulas do Prédio 01 para fixar encosto e pranchetas.	chamado entregue ao colaborador Ricardo nesta data. Em 09/02/24

MANUTENÇÃO PREDIAL -VIGÊNCIA DO PLANO MAIO 2023 A MAIO 2024

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESTRUTURAS																			
PRÉDIOS 1, 2, 3																			
PERÍODO:		Mês: Janeiro	Ano: 2024																
<table><tr><th colspan="2">Legenda</th></tr><tr><td>N</td><td>Normal</td></tr><tr><td>A</td><td>Anormal</td></tr><tr><td>P</td><td>Tem Pendências</td></tr><tr><td>I</td><td>Inoperante</td></tr><tr><td>F</td><td>Não Realiz.Manut.</td></tr><tr><td>S</td><td>Sugestões</td></tr></table>		Legenda		N	Normal	A	Anormal	P	Tem Pendências	I	Inoperante	F	Não Realiz.Manut.	S	Sugestões	Local	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3
Legenda																			
N	Normal																		
A	Anormal																		
P	Tem Pendências																		
I	Inoperante																		
F	Não Realiz.Manut.																		
S	Sugestões																		
ROTINA MENSAL																			
1	Verificar estanqueidade das instalações e identificar possíveis pontos de infiltração.		A	A	A														
2	Verificar integridade dos telhados.		N	N	N														
3	Verificar a integridades dos revestimentos de fachada, piso, teto.		A	N	N														
ROTINA TRIMESTRAL																			
4	Verificar pilares, vigas, lajes (fissuração, deslocamento de camadas, trincas, fendas, oxidação de armaduras e elementos metálicos), indicando a corretiva se necessário.		N	A	N														
5	Verificar juntas de movimentação, indicando a corretiva se necessário.		N	N	N														
6	Verificar calçamentos externos nos estacionamentos, passarelas e praças.		N	N	N														
ROTINA SEMESTRAL																			
6	Realizar teste a percussão em revestimentos cerâmicos e argamassados, de modo a identificar possíveis partes soltas, indicando a corretiva se necessário.		N	A	N														
7	Revisão de áreas impermeabilizadas.		P	P	P														
Observação: - Na fachada dos fundos do Prédio 1 possui dois pontos que precisam ter intervenção, já foi aberto a PI da ferragem exposta na fachada abaixo da caixa d'água superior mas devido a falta de mão de obra ainda não foi executado. - Abertura na fachada causando infiltrações na fachada dos fundos do P1, - fachada dos fundos do P2 está cheio de patologias que estão causando infiltração no DCE alto. - Pilar no 2º andar do P2 em análise. -Pastilhas soltas na fachada do P2;																			

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – BOMBAS DE RECALQUE

HIDRAULICO																			
Equipamento: BOMBAS		Periodicidade	D	S															
PRÉDIOS 1, 2, 3		Mês: janeiro		Ano: 2024															
PERÍODO: <table><tr><th colspan="2">Legenda</th></tr><tr><td>N</td><td>Normal</td></tr><tr><td>A</td><td>Anormal</td></tr><tr><td>P</td><td>Tem Pendências</td></tr><tr><td>I</td><td>Inoperante</td></tr><tr><td>F</td><td>Não Realiz.Manut.</td></tr><tr><td>S</td><td>Sugestões</td></tr></table>		Legenda		N	Normal	A	Anormal	P	Tem Pendências	I	Inoperante	F	Não Realiz.Manut.	S	Sugestões	Local	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3
		Legenda																	
N	Normal																		
A	Anormal																		
P	Tem Pendências																		
I	Inoperante																		
F	Não Realiz.Manut.																		
S	Sugestões																		
		Equipamento	BOMBAS	BOMBAS	BOMBAS														

ROTINA MENSAL				
1	Verificação do estado das graxeias das bombas.	N	N	N
2	Inspeção na tubulação de conexões hidráulicas.	N	N	N
3	Verificação das luvas de acoplamento.	N	N	N
4	Medição da amperagem dos motores.	N	N	N
5	Verificação no nível de óleo nas bombas.	N	N	N
6	Medição da folga das luvas dos equipamentos.	N	N	N
7	Medição da resistência de isolamento dos motores.	N	N	N
8	Verificação de ruídos e vibrações excessivas	N	N	N
9	Verificação dos isolamentos.	N	N	N
#	Lubrificação dos mancais das bombas.	N	N	N
#	Medição e anotação da temperatura das bombas.	N	N	N

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO

GESSEIRO:
Equipamento:

Periodicidade

D

S

M

T

S

A

Mês: 01Ano: 24

PRÉDIO 1

PERÍODO:

Legenda

NNormal

AAnormal

P Tem Pendências

I Inoperente

F Não Realiz.Manut.

S Sugestões

Equipamento

SUB SOLO

PAV 1

PAV 2

PAV 3

PAV 4

PAV 4

PAV 5

PAV 6

PAV

1

Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.

N

N

A

N

A

A

A

A

2

Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.

N

N

N

N

N

N

N

P

3

Revisar as PARDES ACARTONADAS de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.

N

N

N

N

N

N

N

N

OBS:

- 6º ANDAR: BURACO NO FORRO 40X40 CM - ALA SUL

- 5º ANDAR BURACO NO FORRO 30X30 CM - REITORIA

- 4º ANDAR CONFECCIONAR TAMPÃO PARA ALÇAPÃO EXISTENTE

- 2º ANDAR FORRO TRINCADO

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO

GESSEIRO:
Equipamento:

Periodicidade

D

S

M

T

S

A

Mês: 01Ano: 24

PRÉDIO 2

PERÍODO: 03/10 A 03/11

Equipamento

SUB SOLO

PAV 1

PAV 2

PAV 3

PAV 4

PAV 4

PAV 5

PAV 6

PAV 7

PAV 8

PAV 9

PAV

1

Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.

P

A

P

A

A

N

N

A

N

P

2

Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.

P

A

P

A

A

N

N

A

N

P

OBS:

7º ANDAR - FORRO TRINCADO

4º ANDAR - 2,5X1M

2º ANDAR 40X40CM

2º ANDAR FORRO COM RISCO DE QUEDA NO CORREDOR DE ACESSO SALA PHENIX.

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO

GESSEIRO:
Equipamento:

Periodicidade

D

S

M

T

S

A

Mês: 01Ano: 24

PRÉDIO 3

PERÍODO:

Legenda

NNormal

AAnormal

P Tem Pendências

I Inoperente

F Não Realiz.Manut.

S Sugestões

Equipamento

PAV 1

PAV 2

PAV 3

PAV 4

PAV 4

PAV 5

PAV 6

PAV 7

PAV 8

PAV

1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.		N	N	N	N	N	N	N	N	P	
2	Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.		N	N	N	N	N	N	N	N	P	

OBS: SEM ACESSO SEGURO PARA FECHAMENTO DO FORRO.

Equipamento: **PRÉDIO I**

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Legenda		SUBSOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6
N	Normal							
A	Anormal							
P	Tem Pendências							
I	Inoperante							
F	Não Realiz. Manut.							
S	Sugestões							

ROTINA MENSAL								
1	Checar poços de visitas, caixas de passagem e redes de esgoto sanitário. Desobstruir, se necessário.	-	-	-	-	-	-	-
2	Inspeção GERAL nas tubulações hidráulicas das bombas.	N						
3	Inspeção nas válvulas e registros das tubulações hidráulicas das bombas.	N						
4	Verificar o funcionamento das válvulas de descarga.	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o funcionamento das torneiras.	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o funcionamento dos sifões.	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar condições dos ralos, desobstruindo-os se necessário.	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar pressão e vazão dos chuveiros LAVA OLHOS	-	-	-	-	-	-	-
9	Verificar registros de pressão, gaveta, esfera. Substituir componentes, se necessário.	N	N	N	N	N	N	N
10	Verificar o funcionamento dos assentos, substituindo-os se necessário.	N	N	N	N	N	N	N
11	Substituir saboneteiras, porta toalhas e suportes para rolo de papel higiênico que se apresentarem rotos, trincados ou quebrados.	N	N	N	N	N	N	N
11	VERIFICAR CONDIÇÕES DE PORTA TOALHA, SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO E SABINETEIRAS	N	N	N	N	N	N	N
12	Verificar O FUNCIONAMENTO de pias, vasos e drenos,	N	N	N	N	N	N	N
13	Verificar existência de vazamentos nas pias, vasos e mictórios, eliminando-os.	N	N	N	N	N	N	N
14	Limpar calhas da cobertura do salão nobre.	N	N	N	N	N	N	N
ROTINA TRIMESTRAL								
15	Limpar as caixas de gordura.	P	P	P	P	P	P	P
16	Inspeção GERAL no funcionamento E NA REDE DAS BOMBAS. das válvulas de retenção das bombas.							
17	Verificar luvas de acoplamento (bombas).							
18	Checar poços de visitas, caixas de passagem, bocas de lobo e redes de águas pluviais.							
19	Limpar e desobstruir as calhas, ralos e tubulação de coleta das coberturas das edificações.							
20	Limpeza dos bebedouros.	P	P	P	P	P	P	P
ROTINA SEMESTRAL								
20	Limpeza dos reservatórios.	N	N	N	N	N	N	N
21	Revisão da impermeabilização dos reseratórios.	N	N	N	N	N	N	N
22	Análise da água dos reservatórios após limpeza (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).	N	N	N	N	N	N	N
23	Troca de filtros dos bebedouros.	P	P	P	P	P	P	P
24	Análise da água em pontos de utilização indicados pela fiscalização (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).	P	P	P	P	P	P	P

Observação:

Equipamento: **PRÉDIO 2**

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: **PRÉDIO 3**

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

		SUBSOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6	ANDAR 7	ANDAR 8
ROTINA MENSAL										
1	Checar poços de visitas, caixas de passagem e redes de esgoto sanitário. Desobstruir, se necessário.									
2	Inspeção GERAL nas tubulações hidráulicas das bombas.	N								
3	Inspeção nas válvulas e registros das tubulações hidráulicas das bombas.	N								
4	Verificar o funcionamento das válvulas de descarga.		N	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o funcionamento das torneiras.		N	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o funcionamento dos sifões.		N	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar condições dos ralos, desobstruindo-os se necessário.		N	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar pressão e vazão dos chuveiros LAVA OLHOS		N	N	N	N	N	N	N	N
9	Verificar registros de pressão, gaveta, esfera. Substituir componentes, se necessário.		N	N	N	N	N	N	N	N
10	Verificar o funcionamento dos assentos, substituindo-os se necessário.		N	N	N	N	N	N	N	N
11	Substituir saboneteiras, porta toalhas e suportes para rolo de papel higiênico que se apresentarem rotos, trincados ou quebrados.		N	N	N	N	N	N	N	N
12	VERIFICAR CONDIÇÕES DE PORTA TOALHA, SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO E SABINETEIRAS		N	N	N	N	N	N	N	N
13	Verificar O FUNCIONAMENTO de pias, vasos e drenos, verificar existência de vazamentos nas pias, vasos e mictórios, eliminando-os.		N	N	N	N	N	N	N	N
14	Limpar calhas da cobertura do salão nobre.		N	N	N	N	N	N	N	N
ROTINA TRIMESTRAL										
15	Limpar as caixas de gordura.									
16	Inspeção GERAL no funcionamento E NA REDE DAS BOMBAS. das válvulas de retenção das bombas.									
17	Verificar luvas de acoplamento (bombas).									
18	Checar poços de visitas, caixas de passagem, bocas de lobo e redes de águas pluviais.									
19	Limpar e desobstruir as calhas, ralos e tubulação de coleta das coberturas das edificações.									
20	Limpeza dos bebedouros.									
ROTINA SEMESTRAL										
20	Limpeza dos reservatórios.	P								P
21	Revisão da impermeabilização dos reseratórios.	N	N	N	N	N	N	N	N	N
22	Análise da água dos reservatórios após limpeza (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).	P	P	P	P	P	P	P	P	P
23	Troca de filtros dos bebedouros.	P	P	P	P	P	P	P	P	P
24	Análise da água em pontos de utilização indicados pela fiscalização (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Observação:

- AGUARDANDO LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUAS

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESQUADRIAS																			
MARCENEIRO:																			
Equipamento:PRÉDIOS																			
PERÍODO: JANEIRO 2024																			
<table><tr><th colspan="2">Legenda</th></tr><tr><td>N</td><td>Normal</td></tr><tr><td>A</td><td>Anormal</td></tr><tr><td>P</td><td>Tem Pendências</td></tr><tr><td>I</td><td>Inoperante</td></tr><tr><td>F</td><td>Não Realiz.Manut.</td></tr><tr><td>S</td><td>Sugestões</td></tr></table>		Legenda		N	Normal	A	Anormal	P	Tem Pendências	I	Inoperante	F	Não Realiz.Manut.	S	Sugestões	Data			
		Legenda																	
		N	Normal																
		A	Anormal																
P	Tem Pendências																		
I	Inoperante																		
F	Não Realiz.Manut.																		
S	Sugestões																		
Local	PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III																
Equipamento	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA																
ROTINA TRIMESTRAL																			
1	Limpar e lubrificar as guias das portas e portões.																		
2	Limpar, lubrificar e ajustar os sistemas de abrir e fechar das janelas e portas, bem como substituir partes danificadas ou que apresentem desgaste; e regular as molas.																		
3	Limpar e lubrificar basculantes e remover excesso de tinta, quando for o caso.																		
4	Identificar e eliminar focos de infiltração d'água de chuva.																		
5	Revisar as vedações de vidros, substituindo borrachas se necessário.																		
6	Verificar os vidros, substituindo os que apresentam fissuras ou estejam quebrados.																		

OBSERVAÇÃO:

D S M S A

OBSERVAÇÃO:

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CALHAS E TUBOS DE QUEDA

Equipamento: PRÉDIOS

PERÍODO: janeiro/2024

D

S

Mês: 01

Ano:24

Legenda

N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Equipamento

PRÉDIO I

PRÉDIO II

PRÉDIO III

ROTINA TRIMESTRAL

1	Verificar proteção mecânica, bem como manta de impermeabilização	-	-	-
2	Executando correções quando se mostrarem soltas ou trincadas	-	-	-
3	Verificar sistemas de escoamento de águas pluviais.	N	N	N
4	Realizar limpeza e desobstrução.	N	N	N

OBSERVAÇÃO: