

RELATÓRIO MENSAL

DATA: julho/21

ATENDIMENTOS


ID	Observação
2019081974	Em execução
2019082002	Em execução
2019082033	Serviço concluído sem problemas
2019082034	Serviço concluído sem problemas
2019082058	Serviço concluído sem problemas
2019082115	Serviço concluído sem problemas
2019082125	Em execução
2019082165	Serviço concluído sem problemas
2019082183	Em execução
2019082220	Serviço concluído sem problemas
2019082236	Serviço concluído sem problemas
2019082239	Serviço concluído sem problemas
2019082310	Em execução
2019082314	Serviço concluído sem problemas
2019082332	Serviço concluído sem problemas
2019082363	Serviço concluído sem problemas
2019082381	Serviço concluído sem problemas
2019082383	Em execução
2019082385	Serviço concluído sem problemas
2019082498	Em execução
2019082500	Em execução
2019082501	Em execução
2019082502	Em execução
2019082504	Em execução
2019082505	Em execução
2019082508	Em execução
2019082509	Em execução
2019082510	Em execução
2019082511	Em execução
2019082535	Em execução
2019082536	Em execução
2019082544	Em execução
2019082550	Em execução
2019082551	Em execução

MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Hidráulica/Calhas	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção semanal. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Pintura/Gesso	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção visual das instalações. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Estruturas	Inspeção visual. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Marcenaria	Inspeção visual. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.

SOLUÇÕES PROPOSTAS E SERVIÇOS:

- Nas infiltrações no 6º andar do prédio 1, será executada a impermeabilização de todas as calhas do telhado, com manta asfática por aplicação mecânica; orçamentos já solicitado para empresas especializadas.
- No prédio 3, para a restauração e revitalização de toda a fachada, foi solicitado orçamento para empresas de porte.
- Está em andamento a execução do poço de drenagem, das caixas de passagem da rede elétrica de alimentação do prédio 1, serviço no qual está prevista a conclusão para o final da próxima semana.
- Em acompanhamento semanal, a estrutura do reservatório de água potável do prédio 1, na qual foi acrescentado escoras na laje inferior e diminuindo em 75% o volume de água.



Artur e Borba Mallet
Engenheiro Civil