

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFERIR ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ 15277959/0001-46, estabelecida na Av. João Wallig nº 904, sala 302, bairro Passo d’Areia, Porto Alegre/RS, realizou os serviços abaixo descritos para este estabelecimento, envolvendo a construção de empreendimento no Guaíba Country Club, localizado na rua 72 (esquina com rua união), Parque Eldorado, CEP 92.990-000, Eldorado do Sul/RS, em conformidade com as informações abaixo descritas:

1. Referências: Contrato de prestação de serviço de Engenharia e Proposta Técnica-Comercial nº 55 de 2023;
2. Objeto: Construção de empreendimento unifamiliar em condomínio;
3. Endereço da obra: Rua 72 (esquina com rua união), Parque Eldorado, CEP 92.990-000, Eldorado do Sul/RS;
4. Contratada: Conferir Engenharia Ltda. – CNPJ:15.277.959/0001-46;
5. Contratante / Proprietária da Obra: FERRAGEM 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD, CNPJ 10.412.493/0001-20, Av. Pátria, 1481 - São João, Porto Alegre - RS, 90230-071, representada por seu sócio-administrador;
6. Anotação de Responsabilidade nº 12839770;
7. Fiscal do Serviço/Representante: Gabriel Mignoni Del Re, CPF 999.229.910-04;
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Maurício Volkart de Carvalho; registro CREA/RS 205895; RNP 2214425365;
9. Atividades executadas sob a responsabilidade técnica do profissional:

| Item      | DESCRIPTIVO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                                | Und | Quant.  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>01</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS / TOPOGRAFIA / LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO</b>                                                                                                                  |     |         |
| 1.1       | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO                                                                                                                                                               | m2  | 1728,00 |
| <b>02</b> | <b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA / ART</b>                                                                                                                                                  |     |         |
| 2.1       | ART - EXECUÇÃO                                                                                                                                                                         | UN  | 1,00    |
| <b>03</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>                                                                                                              |     |         |
| 3.1       | LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO MATERIAIS                                                                                                                                                | mês | 4,00    |
| 3.2       | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO/ESCRITÓRIO                                                                                                                                              | mês | 4,00    |
| <b>04</b> | <b>TERRAPLENAGEM / LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA</b>                                                                                                                                       |     |         |
| 4.1       | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E NIVELAMENTO DE SOLO                                                                                                                                             | M2  | 1728,00 |
| <b>05</b> | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                    |     |         |
| 5.1       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER INCLUSIVE TRANSPORTE CARGA E DESCARGA - Obs: 3 unidades                                                                                      | UN  | 6,00    |
| 5.2       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM VEÍCULOS ESPECÍFICOS                                                                                                          | KM  | 50,00   |
| 5.3       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIOS PRÓPRIOS PARA OBRA                                                                                                              | KM  | 50,00   |
| <b>06</b> | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>                                                                                                                                                          |     |         |
| 6.1       | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE CONFORME PROJETO                                                                                                        | M   | 98,50   |
| 6.2       | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BLOCOS, BALDRAMES, PILARES, VIGAS DO 2º PAVIMENTO E CINTA DE AMARRAÇÃO - INCLUINDO CORTE, DOBRA, MONTAGEM, FORMA, ESCORAMENTO E CONCRETAGEM | M3  | 65,25   |

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica para CONFERIR ENGENHARIA LTDA ..... 02 fls.)

|           |                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>07</b> | <b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 7.1       | CONTRAPISO ARMADO REGUADO, BATIDO IN LOCO                                                                                                                                                                                 | m² | 134,71 |
| 7.2       | PISO CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM                                                                                                                                                               | m² | 134,71 |
| <b>08</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                               |    |        |
| 8.1       | EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO - FURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE BOMBA E REDE ATÉ A CASA                                                                                                                                               | UN | 1,00   |
| 8.2       | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA CONFORME ARQUITETURA (2 BANHEIROS, COZINHA, ÁREA E GARAGEM) - ESGOTO E ÁGUA FRIA                                                                                                  | M2 | 269,42 |
| 8.3       | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA COMPOSTA POR QUADRO DE COMANDO (ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO PRESSURIZADOR), RESERVATÓRIO INFERIOR DE 500L E BOMBA PRESSURIZADORA DE ÁGUA (1,15CV)                                        | UN | 1,00   |
| 8.4       | REDE DE DRENAGEM COMPOSTA POR - CAMADA DE BRITA DRENANTE ENVOLTA POR MANTA BIDIM, TUBULAÇÃO PERFURADA NA FACE POSTERIOR DA EDIFICAÇÃO, LIGAÇÃO EM CAIXAS DE PASSAGEM DE CONCRETO DE 0,8X0,8M ATÉ SUMIDOURO DIÂMETRO 1,00M | M  | 35,00  |
| 8.5       | REDE DE ESGOTO CLOACAL COMPOSTA POR CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO 0,8X0,8M E FOSSA SÉPTICA - DIÂMETRO 0,80M                                                                                                       | UN | 1,00   |
| <b>09</b> | <b>ARQUITETURA / PAREDES DE ALVENARIA E BLOCOS DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                            |    |        |
| 9.1       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM                                                                                                                                                           | M2 | 99,50  |
| 9.2       | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X11X24CM À VISTA, ASSENTADO COM ARGAMASSA                                                                                                                                            | M2 | 146,80 |
| <b>10</b> | <b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 10.1      | CONTRAPISO ARMADO REGUADO, BATIDO IN LOCO                                                                                                                                                                                 | m² | 134,71 |
| 10.2      | PISO CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM                                                                                                                                                               | m² | 134,71 |
| <b>11</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 11.1      | ENTRADA COMPOSTA POR ENTRADA AÉREA EM POSTE DE CONCRETO 7M E DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50A                                                                                                                                   | UN | 1,00   |
| 11.2      | REDE DE ELÉTRICA ENTERRADA, COMPOSTA POR CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, TUBULAÇÃO EM CORRUGADO PEAD REFORÇADO 2" E FIAÇÃO EM CABO NAX ISOLADO 1KV                                                                 | M  | 45,00  |
| 11.3      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - INFRAESTRUTURA EM REDE APARENTE COMPOSTA POR ELETROCALHA, ELETRODUTOS, CONDULETES                                                                                                        | M2 | 269,42 |
| 11.4      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS                                                                                                                                                       | M2 | 269,42 |
| 11.5      | MONTAGEM DO QGBT RESIDENCIAL                                                                                                                                                                                              | UN | 1,00   |
| <b>12</b> | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 12.1      | EXECUÇÃO DE EXTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA À VISTA E COBERTURA COM TELHAS SHINGLE SOBRE ASSOALHO OSB                                                                                                                   | M² | 154,91 |
| <b>13</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 13.1      | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS                                                                                                                                                                                                | m² | 400,00 |
| 13.2      | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                     | m² | 350,00 |
| <b>14</b> | <b>DOCUMENTOS FINAIS / COMO CONSTRUÍDO</b>                                                                                                                                                                                |    |        |
| 14.1      | PROJETOS AS BUILT DA OBRA e ART DE PROJETO                                                                                                                                                                                | UN | 4,00   |

10. Período dos serviços: 11/07/2023 – 27/10/2023

Porto Alegre, 30 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 GABRIEL MIGNONI DEL RE  
Data: 06/11/2023 08:47:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

te



Selo de segurança nº 224687

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS



**Atenção:**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

