

UFCSPA

PRÉDIO I	10/7	17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME																		
Testes da central de detecção e alarme																		
Teste acionadores e sirenes																		
Identificação da tubulação																		
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA																		
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)																		
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência																		
SISTEMA DE HIDRANTES																		
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas																		
Inspeção das condições dos reservatórios																		
Inspeção da tubulação aparente																		
Inspeção dos registros e componentes																		
Teste de vazão no ponto mais favorável																		
Teste de vazão no ponto menos favorável																		
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto																		
PORTAS CORTA FOGO																		
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF																		
Verificação de selo de certificação																		

Estão sendo previstos testes no sistema de hidrantes nos dias 10 e 31/07.

[illegible]