

[illegible]

[illegible]

PRÉDIO II

13/11

20/11

27/11

4/12

11/12

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

Testes da central de detecção e alarme

Teste acionadores e sirenes

Identificação da tubulação

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)

Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência

SISTEMA DE HIDRANTES

Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas

Inspeção das condições dos reservatórios

Inspeção da tubulação aparente

Inspeção dos registros e componentes

Teste de vazão no ponto mais favorável

Teste de vazão no ponto menos favorável

Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto

PORTAS CORTA FOGO

Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF

Verificação de selo de certificação