

ANEXO E

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Março / 2022

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/03/2022	Lucas		Rondas nos 3 prédios; Material em carga; Realizado checklist diário; Sem ocorrências
01/03/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios; Material em carga; Sem ocorrências
02/03/2022	Tatiana		P1- Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando P-1 Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. P-3 Saída de emergência não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã P-3 retornou a instalação irregular do painel elétrico da bomba de reforço que havia sido removido pelo bc Lucas dia 25.02
02/03/2022		Gaier	Rondas nos 3 prédios; Material em carga; Sem ocorrências
03/03/2022	Lucas		*P3- terraço- Evidenciado novamente foi feita instalação elétrica irregular no quadro da bomba de reforço dos hidrantes onde eu já havia removido na sexta feira(25/02) com autorização da DESEG, inclusive hoje o comando da bomba estava na opção "desligada". Removida novamente a instalação e recolocada o comando na opção "automático". Repassei para DESEG que tomará as medidas necessárias. *15:00- recebi ligação telefônica da prefeitura informando que a chave do cadeado da central de gás 4 já estava disponível para retirada, busquei e coloquei no nosso molho de chaves. *feito checklist diário e semanal.

03/03/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios; Material em carga; Sem ocorrências.
04/03/2022	Tatiana		P-1 Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando (FOTO) P-1 Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. (FOTO); P-3 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã; - 12:25 foi acionado a Transul para atendimento a Sra Alexandra da empresa SulClean, a mesma foi "atropelada" no horário do intervalo; -12:44 Atendimento e levada ao pronto socorro.
04/03/2022		Gaier	- Feito check list diário. - P1 Luminária de emergência próximo a sala 608 não acende ao efetuar o teste no quadro, foto em anexo. - Placa de saída próximo a sala 612 está desligada -P3 8° andar as duas placas de saída não estão ligadas, fotos em anexo. - P2 obstrução do agente extintor, segue fotos em anexo.
05/03/2022	Lucas		*Realizado teste de bombas do SPK do p2 e p3. *feito checklist diário e semanal.
05/03/2022		Renato	Feito check list diário; Rondas nos 3 prédios; Material em carga; - PLANTÃO S/A
06/03/2022			
07/03/2022	Lucas		*TST Jaqueline deixou na sala um rádio novo (n°037463). Ficou também o termo de entrega deste rádio para o preposto (william rafael) assinar. *feito check list diário.
07/03/2022		Renato	*TST Jaqueline deixou na sala um rádio novo (n°037463). Ficou também o termo de entrega deste rádio para o preposto (william rafael) assinar. *feito check list diário. *Foram colocadas as placas de sinalização nos quadros elétricos do P- 1 solicitado pela TST Jaqueline.
08/03/2022	Tatiana		P-1 Placas de saída luminosa (3°, 5° e 6° andar) - sem iluminação

			P-1 Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. P-3 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã.
08/03/2022		Gaier	- Feito check list diário. - P1 Luminária de emergência próximo a sala 608 não acende ao efetuar o teste no quadro, foto em anexo. - Duas placas de saída não estão ligadas no 6º andar P1 - Duas placas de saída foram ligadas no 5º andar do P1 - Foi ligada placa de saída no 3º andar do P1 - P1 luminária de emergência não liga no térreo do P1 próximo a sala 100E. - P2 placa luminosa de saída, 4 º andar apaga ao efetuar testes no quadro de energia. - Luminária de emergência não liga ao efetuar testes no 2º andar do P2 - P3 8º andar as duas placas de saída não estão ligadas, fotos em anexo.
09/03/2022	Lucas		11:20- recebi chamado da eng. Alessandra sobre gotejamento proveniente à rede de SPK do P- 3 na sala 719. Ao chegar, observei que o gotejamento vinha somente do bico de SPK. Repassado p/ DESEG que informou que o reparo será realizado hoje a tarde pela empresa PHENIX, então ja realizei a drenagem do pavimento. 14:00 – Acompanhamento do funcionário DANIEL(PHENIX) no local para manutenção no bico de SPK da sala 719 e o mesmo constatou que será necessário substituir a luva pois a mesma apresenta rachaduras. A manutenção será agendada para outro dia. *12:10 - MARCIO (DERCA) veio a sala 118 e pediu um band-aid para colocar em um pequeno corte que tinha no polegar. *feito checklist diário.
09/03/2022		Renato	- Feito check list diário; -Rondas nos 3 prédios;

			Materiais em carga; - PLANTAO S/A
10/03/2022	Tatiana		Prédio 1: *Placas de saída luminosa (3° e 6° andar) - sem iluminação * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada (sala 100E) * Extintor 6° andar. Prédio 2 * Detectado cheiro de gás no 7° andar - sala 714. Prédio 3 : * Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã ; * Não foi realizada a troca da luva do chuveiro - sala 719 P3). Rede do 7° pavimento continua seca. - Feito check list diário e semanal.
10/03/2022		Gaier	- Feito check list diário. - P1 Luminária de emergência próximo a sala 608 não acende ao efetuar o teste no quadro, foto em anexo. - Duas placas de saída não estão ligadas no 6° andar P1 - P1 luminária de emergência não liga no térreo do P1 próximo a sala 100E. - P2 placa luminosa de saída , 4 ° andar apaga ao efetuar testes no quadro de energia. - Luminária de emergência não liga ao efetuar testes no 2° andar do P2 - P3 8° andar as duas placas de saída não estão ligadas. - Conforme foi passado pela Tatiana no plantão anterior sobre o cheiro de gás da sala 714 do P2, assim que assumi o plantão feito a verificação em todos os andares, foram fechadas todas as portas corta fogo e as que estavam abertas, me pareceu cheiro de fio queimado ou de solda. Feito mais rondas tudo normal. - A luz de emergência P2 está ligada no 9° andar. - Foram colocadas novas placas de sinalização no P3 e coladas algumas que estavam se soltando.

11/03/2022	Lucas		15:00- manutenção de incêndio – Daniel (Phenix) substituiu a luva do SPK da sala 719 do P3. Realizei o procedimento de abertura da válvula e pressurização do andar e ficou tudo aparentemente conforme. 17:30- vigilante Denilson me acionou no 9º pavimento do P2 para apoio em uma alteração, ao chegar supostamente funcionário Newton estava no sanitário masculino com forte cheiro de tabagismo, repassado para supervisora da Sulclean Glaucimara. *feito check list diário e mensal.
11/03/2022		Renato	P-1 Placas de saída luminosa (3º e 5º andar) - não estão funcionando. *feito check list diário e semanal. Sem ocorrências.
12/03/2022	Tatiana		Prédio 1: *Iluminação de Balizamento 3º andar (próximo a sala 319) e 6º andar (sul) *Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. Prédio 2: * 9º andar luz de emergência e balizamento estão sem energia. Prédio 3 : *Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo e não funciona Eletroímã; - Feito check list diário.
12/03/2022		Gaier	- Feito check list diário e quinzenal. - Botoeira no P3 estava deslocado o vidro interno feito ajuste ok, no 7º andar. - Foram colocadas novas placas de sinalização no P3. - Filtro de linha e computador desligados, chave da sala 118 entregue na recepção do P2.
13/02/2022	Domingo		
14/03/2022	Tatiana		Prédio 1 *Iluminação de Balizamento 3º andar (próximo a sala 319) e 6º andar (sul) * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. Prédio 2

			* Falta de um extintor - Copa 909 * Quadro de luz desligado 9° andar Prédio 3 * Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã - Feito check list diário.
14/03/2022		Gaier	- Feito check list diário, - Aplicado treinamento com os Vigilantes André e Marcos. - Computador não está inicializando.
15/03/2022	Lucas		*10:00- TST Jaqueline informou que deu falta do extintor pqs abc 12kg que havia sido colocado no anexo 2-terreo alto no dia 03/02/2022 para um serviço à quente feito nos banheiros. Analisado em planilhas e supostamente a numeração do casco é 3616, pois este extintor não está presente nas planilhas e nem nas últimas planilhas. Procurei nas salas 131, 132 e 134, faltou na sala 133- a chave está com funcionário Ricardo (phenix). *P3 - vga 1 - spk - observado que a pressão do manômetro a jusante à válvula de retenção e a pressão do cavalete de comando está próximo dos kgf (pressão de ativação da bomba principal). Provavelmente a bomba principal será acionada nas próximas horas.
15/03/2022		Renato	Rondas efetuadas na casa de bombas do P3, rede de incêndio pressurizada, exceto vga 1, mais a princípio s/n bomba principal não foi acionada. Rondas nos 3 prédios; Material em carga.
16/03/2022	Tatiana		Prédio 1 * Iluminação de Balizamento 3° andar (próximo a sala 319) e 6° andar (sul) * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. Prédio 2 * Falta de um extintor - Copa 909 * Quadro de luz desligado 9° andar * Coloquei placa de exterior P2 – subsolo.

			Prédio 3 * Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã . * Manômetro P3 - continua igual ao dia anterior. * Transferido para amanhã a desinstalação do andaime. * Feito check list diário e mensal.
16/03/2022		Gaier	- Feito check list diário. - Para conhecimento, a área externa está sem iluminação no quadro de força, provavelmente tenha sido desativado, podendo ocasionar algum acidente como queda. - Foi colado placas de sinalização fotoluminescentes no P2, segue fotos em anexo. - Feito rondas na casa de bombas do P3, sem alteração. Bomba não chegou a ser acionada seguindo o mesmo valor no manômetro, próximo aos 3Kg/f. - Serviço S/N
17/03/2022	Lucas		*10:00- Retirei no depósito da DESEG e do P1 placas de sinalização e 15 ganchos de extintores para a força tarefa do PPCI, os ganchos foram deixados na DESEG. 13:00 observei atividade na central de gás do RU, mas aparentemente não foi finalizado. 14:20: atendimento - Silvia (sulclean) veio até nossa sala(18) juntamente com sua supervisora Glaucimara queixando-se de forte dor abaixo do peito; tontura, enjôo, e visão turva. Faz uso de medicação controlada - LOSARTANA. Checado pressão arterial e consta 170x100mmHg. A mesma já fez uso da medicação extraordinária e informou que tem a dor a dias. feito contato com a transul. chegada às 14:45, foi acompanhada pela feminina vig. Daiane da portaria do anexo 3 até o final do atendimento às 16:00. Não houve remoção. 15:30- Líder da vigilância Leandro me questionou sobre o acionamento da empresa de emergências médicas

			que eu fiz na sala 118, pois, segundo ele, esta atribuição somente os vigilantes devem desenvolver, informei que o procedimento não é este e o mesmo não aceitou a informação. sugeri então que entrasse em contato com a fiscalização do contrato dos bombeiros civis ou com supervisão da nossa empresa contratada. 17:30- central de gás 2- TST Jaqueline solicitou informações da central que será instalada próximo ao RU. observei que foi feito alterações no layout da central de gás 2, os p45 que estavam próximos à árvore foram removidos hoje à tarde e acondicionados dentro desta estrutura e já está abastecendo o prédio. Desconheço a existência de laudo de estanqueidade para a utilização da alteração do layout da central. *P3 - VGA 1 - SPK - Encontra-se com o manômetro a jusante indicando setor despressurizado, durante o teste de bomba no próximo sábado irei pressurizar o setor e realizar vistoria para identificar possíveis vazamentos. Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada; exceto vga1.
17/03/2022		Renato	Rondas efetuadas na casa de bombas do p3, rede de incêndio pressurizada, exceto vga 1, mais a princípio s/n bomba principal não foi acionada. * feito check list diário.
18/03/2022	Tatiana		Prédio 1 - Ronda às 9:32 e final do dia *Iluminação de Balizamento 3º andar (próximo a sala 319) e 6º andar (sul) * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. Prédio 2 - Ronda às 8:34 e final do dia * Quadro de luz desligado 9º andar * Placa P2 - subsolo - porta corta fogo. Prédio 3 - Ronda às 9:05 e final do dia
18/03/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO

			* Colado placas sinalizadoras fotoluminescentes no 3º, 2º e térreo do P2.
19/03/2022	Lucas		-Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada; VGA1 foi pressurizada hoje! *07:40- Feito teste de bombas de Sprinklers do anexo 2 e 3. Durante o Teste no anexo 3 aproveitei para pressurizar a VGA 1 com a bomba principal, pois o setor estava despressurizado devido à defeito na bomba jockey e manutenções que demandaram drenagem no 7º pavimento. Além disso, realizei uma ronda extraordinária em todo setor da VGA1 para observar possíveis pontos de vazamento e não encontrei nenhuma anormalidade. P3- foram substituídas as baterias da iluminação de emergência do anexo, funcionando perfeitamente. *feito check list diário.
19/03/2022		Renato	Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada; VGA1 foi pressurizada hoje! Rondas nos 3 prédios; Material em carga.
20/02/2022	Domingo		
21/03/2022	Lucas		*Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada; exceto vga1; 14:00- Feita sinalização da escada helicoidal do anexo 1 em função da adequação de PPCI solicitada pela DESEG. Foi sinalizado o sentido de saída na escada em todos os pavimentos, numeral dos pavimentos, casa de máquinas de elevadores, subestação, saídas de emergências da biblioteca, ... *16:00- Retirei nos depósitos 25 luminárias de aclaramento que serão fornecidas para a empresa phenix instalar no prédio 1. *Retirei também placas de sinalização que deverão ser utilizadas na adequação do PPCI do P1 que serão coladas conforme projeto. *feito check list diário e QUINZENAL.
21/03/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios s/a plantao s/n.
22/03/2022	Tatiana		Prédio 1

			*Iluminação de Balizamento 3° andar (próximo a sala 319) e 6° andar (sul) * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. Prédio 2 * Quadro de luz desligado 9° andar Prédio 3 *Iluminação de Balizamento 8° andar Feito check list diário.
22/03/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO * Foi verificado durante ronda no anexo 1, que tem um extintor sem o pino e o lacre de segurança. EXM 250113681, CASCO 9385, 6° andar ALA Norte, próximo a sala 619. Foto em anexo. * Falta de Luz geral no campus por volta das 06:00 hs e retorno 06:15hs.
23/03/2022	Lucas		*Iniciei a elaboração do material para ministrar curso de TPCI conforme RT14/2009 do CBM RS. *14:30 Substituição do extintor relatado no plantão passado: saindo ap 10 l casco 9385 - entra ap 10l casco 83953 / selo 250113321. Feito alteração na planilha de controle de extintores. *feito check list diário.
23/03/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios Plantão s/a.
24/03/2022	Tatiana		Prédio 1 *Iluminação de Balizamento 3° andar (próximo a sala 319) e 6° andar (sul). * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada. Prédio 2 * Quadro de luz desligado 9° andar Prédio 3 *Iluminação de Balizamento 8° andar. Feito check list diário.
24/03/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO E MENSAL * Verificado durante ronda no anexo 1, que nenhuma luminária de emergência está funcionando no subsolo.
25/03/2022	Lucas		16:00- Apoio a PHENIX na execução da O.S. de instalação dos dos ganchos de extintores / demarcado até o terceiro andar, a empresa realizou o ajuste da altura nos extintores do subsolo e alguns do

			térreo. Ficou em posse da Phenix 15 ganchos de extintores que estavam na DESEG. *feito check list diário.
25/03/2022		Renato	P1 - foram colocadas os adesivos das placas de saída do 2º andar, térreo, e subsolo, - faltando colocar, as do 3,4,5,6 andares. Rondas nos 3 prédios Plantão s/a.
26/03/2022	Tatiana		Prédio 1 * Demarcação - 4º ao terraço * iluminação de Balizamento 3º andar próxima sala 319 e 6º andar - sul Prédio 2 * Demarcação 9º ao 3º andar Prédio 3 * Demarcação 2º andar * iluminação de Balizamento 8º andar Feito check list diário e semanal.
26/03/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO. Conforme sugerido no plantão da noite anterior, foram colocados os adesivos nas placas de balizamento que faltavam do anexo 1, no 3º,4º,5º e 6º andar.
27/02/2022	Domingo		
28/03/2022	Tatiana		Prédio 1 - Ronda às 16:55 * iluminação de Balizamento 3º andar próxima sala 319 e 6º andar – sul. Prédio 2 - Ronda às 18h * Feito novamente o isolamento no canteiro do meio (cubos), pois, haviam retirado para as fotos de formatura no sábado. Como ainda haverá a pintura da Fachada, e o passeio está bloqueado, o canteiro vai continuar isolado. Prédio 3 - Ronda às 16:00 * iluminação de Balizamento 8º andar Feito check list diário.
28/03/2022		Gaier	Feito check list diário e semanal Rondas nos 3 prédios; Material em carga. Sem ocorrências.
29/03/2022	Lucas		Rondas nos 3 prédios; Material em carga. sem ocorrências. feito check list diário e mensal.

29/03/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios; Material em carga. Sem ocorrências. Feito check list diário.
30/03/2022	Lucas		Rondas nos 3 prédios; Material em carga. sem ocorrências. Feito check list diário e quinzenal.
30/03/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO * Colocado as placas de sinalização no anexo 01, do 6º andar ao 2º andar risco de choque elétrico e proibido utilizar elevador em caso de incêndio.
31/03/2022	Lucas		*acompanhamento da empresa phoenix na instalação da iluminação de emergência do subsolo do P- 1. *12:50 ATENDIMENTO- funcionário Eucrides (SULCLEAN) veio a sala 118 juntamente com supervisor da empresa IGOR referindo ter sido mordido por cachorro de rua durante vinda ao trabalho. o mesmo não qui aguardar chegada da empresa transul. Orientado a procurar uma unidade de saúde.
31/03/2022		Renato	Rondas nos 3 prédios; Material em carga. Feito o acompanhamento na mufla que ficou ligada para experimentos na sala 301 p1, *última ronda no local às 06:15 estava tudo em ordem no local ok.