

ANEXO D

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Maio / 2022

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/05/2022			
02/05/2022	Lucas		*15:00- Apoio à Phenix para cumprir adequação do PPCI no anfiteatro Alimena no P1 subsolo. *10:00 Roque (phenix) informou que existe necessidade de substituir bloco autônomo no mezanino do salão nobre, entreguei 1 bloco para realizar a substituição.
02/05/2022		Renato	Sem ocorrências Realizado check list diário.
03/05/2022	Prusch		*Realizado o isolamento nas escadas do P2 e P3 que dão acesso a casa de máquinas/bombas e área técnica, a fim de evitar acesso de pessoas não autorizadas; *Rota de fuga do teatro Moacyr Scliar P3 está com uma escada de alumínio pelo caminho; Realizado check-list diário e semanal;
03/05/2022		Gaier	*Fixação de adesivos vermelhos nas placas e numeração preta nos extintores do anexo 01; * Verificar o CO2 em frente a casa de máquinas do elevador no 6º andar. * Sala 501, de número 106 faltou, pois a sala dos conselhos estava fechada; *4ºandar toda numeração fixada; *Realizado check list diário.
04/05/2022	Lucas		Sem ocorrências feito check list diário.
04/05/2022		Renato	Sem ocorrências
05/05/2022	Prusch		Realizado check-list diário;
05/05/2022		Gaier	* Complementação da atividade de fixação de numeração em extintores em pavimentos do P1. Fiica Faltando Terraço, térreo e subsolo. Realizado check-list diário.
06/05/2022	Lucas		09:50- funcionária Kelen (empresa Sulclean) veio à sala pedindo que aferisse sua pressão arterial, pois referia muita dor na nuca, tontura e visão turva. * feito check list diário.
06/05/2022		Renato	Sem ocorrências

			Feito check list diário
07/05/2022	Prusch		- Realizado teste nas bombas de incêndio dos prédios P2 e P3, a bomba JOCKEY (spk) do P3 permanece sem funcionar, NÃO está ligando; - Verificado o trabalho em altura na fachada do R.U. *Realizado check-list diário.
07/05/2022		Renato	*As 06:40 fui acionado pelo vigilante da P2, para averiguar um cheiro de queimado que cheiro vinha da fonte do motor do portão, motor foi desligado e repassei as vigilantes para não ligarem mais no automático sem sistema desde sábado 07/5 assim impossibilitando o envio de relatório ok.
08/05/2022			
09/05/2022	Prusch		* Durante a ronda no P2, foi constatado o gotejamento abundante em uma das válvulas VGA; e durante a tarde foi feito o fechamento de metade da válvula para que a mesma parasse de gotejar, verificado com o sr. Marcelo da phenix quem havia realizado o serviço, tendo em vista que não foi aberto ordem de serviço pela DESEG ou BC, Confirmado que foi relializado pela empresa Phenix manutenção predial . * A Pedido do prefeito foi realizado acompanhamento do serviço de retirada do duto de calça da fachada do P1, das 16:45h às 18:00h. Realizado check-list diário;
09/05/2022		Gaier	* foi feita a colocação da numeração nos agentes extintores do p1: feito check list diário e mensal.
10/05/2022	Lucas		*09:30 - 11:00 - feito nova vistoria no p1 referente a ordem de serviço da Phenix a respeito de iluminação de emergência e extintores. Repassado pendências para Deseg. * feito check list diário e semanal.
10/05/2022		Renato	Sem ocorrências Feito check list diário
11/05/2022	Pruch		- 12:40h foi prestado atendimento a aluna Ester Azeredo da Silva Lima, com um pequeno corte no dedo indicador esquerdo, realizado curativo com curativo pronto (band-aid); - Fixação de numeração (adesivos) nos extintores das áreas da anatomia, Alimena, biblioteca e laboratório 001; - No 7ª andar do prédio 02, próximo a sala 702, permanece os extintores obstruídos por parte de um móvel (já relatado em relatório anterior); - Colocado um extintor abc na substituição do extintor nº03 que faltava na sala 001 - lab. histologia, subsolo do prédio 01;

			- Retirado o extintor CO2 ao lado da sala de máquinas no 6º andar do prédio 01 e guardado no depósito, o mesmo não consta em projeto e não tem numeração para ele; - Os armários corta fogo dentro da central analítica 001-b prédio 01, se encontram com acúmulo de material em cima e com as aberturas de ventilação obstruídas; Realizado check-list diário.
11/05/2022		Gaier	*Feito a fixação da numeração nos agentes extintores do P1: 136- Terraço cobertura 122- Sala de Reuniões 6º andar Ala Sul 106- Sala dos Conselhos 501, 5º andar, Ala Sul 104- Sala de Aula Norte 4º andar *Foi colocado 01 extintor de água no 3º pavimento e 01 no 2º pavimento; *Central de alarme do P2 estava com luzes de falha geral e falha no sistema piscando - no visor mostrava o painel está recuperado, resetado central ok; *Retirado 20 placas de sinalização do P3 foi colado somente 4 placas no p1 pois faltou fita dupla face; *Feito check list diário.
12/05/2022	Lucas		*08:00- realizada drenagem na linha de hidrantes do P1 como solicitado pela DESEG para que seja instalado 2 pontos novos no RU. *16:30- Instalação dos pontos do RU não concluída, prazo para amanhã às 12:00. Não realizaram nenhuma intervenção nas colunas; *10:00- A empresa Phenix deixou na sala luminárias que foram substituídas na o.s. do P1. *Estamos sem termômetro no nosso kit de primeiros socorros. Motivo: equipamento com bateria sem carga. * feito check list diário.
12/05/2022		Renato	Sem ocorrências Feito check list diário
13/05/2022	Prusch		-Acompanhamento na montagem da nova rede de hidrante do R.U. durante o turno (full time) com alguns vazamentos e rompimentos durante a montagem; - Retirado alguns suportes de extintor da parede do P1, 6ºandar sala de maquinas, subsolo laboratório histologia, - A PCF de acesso ao terraço do P3 está com fechadura e nova chave nas 2 portas da antecâmara, foi disponibilizado uma cópia das chaves para os bombeiros e a outra ficou na prefeitura; - As 18:30hs foram abertas totalmente as válvulas da rede dos hidrantes do P1, monitorar a rede nova para ver se não aparece vazamento;

			- Colocado no depósito dos bombeiros as 04 mangueiras danificadas pelo furto, deixado elas separadas das demais; - Na sala dos bombeiros ficou uma chave grifo de cor azul, o sr Marcelo da phenix pegara na segunda feira; Realizado check-list diário e quinzenal.
13/05/2022		Tatiana	- 20:10 Roda nas salas (001,004,201,202,203,301,305,317,320) do P1, laboratórios, possivelmente com as muflas ligadas para experimentos; - 21:45 Fui chamada na recepção do P1, pois uma aluna caiu do último degrau da escada. A mesma preferiu ir embora, não aceitou atendimento. - P1 - Hidrante próximo a prefeitura sem o lacre. - P3 - Extintores obstruídos 7º e 4º andar. - Nova ronda as 5:00, sem alterações. Realizado check-list diário;
14/05/2022	Lucas		*verificado nas novas instalações da rede de hidrantes do RU 04 pontos de gotejamentos, 02 de cada lado, a empresa ainda não concluiu a ordem de serviço. * feito check list diário.
14/05/2022		Renato	Feito check list diário e semanal Sem ocorrências
15/05/2022			
16/05/2022	Lucas		*Recolhida e recolocada a mangueira que foi utilizada para drenar a rede no abrigo da anatomia e lacrei o abrigo novamente. *Recolhi para o depósito os extintores extraordinários que haviam sido colocados no 2º e 3º andar do P1. * feito check list diário.
16/05/2022		Renato	Sem ocorrência
17/05/2022	Prusch		- 13:50h prestado atendimento a funcionária sra. Adrieli da empresa ADSERVI, a mesma estava com a P.A. 110X90 e enjoo, orientada a mesma. - Realizado o fechamento dos cadeados das válvulas do sistema de hidrantes do P1 - Verificado a nova tubulação de hidrantes do R.U. e encontrado só 2 gotejamentos. Realizado check-list diário e semanal.
17/05/2022		Gaier	*Feito a colocação da numeração nos agentes extintores do P1, ficou faltando os dois no 2º andar do: *041- Faltando a placa acima do extintor, que identifica o agente extintor; Faltou 071, 072 ambos do 2º andar núcleo cultural, pois precisava da chave. *Fui acionado por volta das 19:30 pelo monitoramento que a central de alarme do P2 estava com luzes de falha geral e falha no sistema piscando - *Fixada as placas de sinalização, balizamento no P1 as que faltavam; * Feito check list diário.
18/05/2022	Lucas		* Feito check list diário e quinzenal.
18/05/2022		Renato	*Feito check list diário

19/05/2022	Prusch		- Durante vistoria no P3 4º andar, foi observado o hidrante 08 e o extintor do lado obstruídos por prateleiras metálicas, foi retirado da frente e colocado para o lado as prateleiras; - Recebido da Deseg, 08 conexões storz e repostos nos hidrantes que foram furtados do P2 junto com os tampões, hidrantes nº10 e 11 - 3º andar, hidrante nº15 - 5º andar e o hidrante nº 23 no 9º andar; todos os hidrantes estão OK; - Readequado a numeração dos extintores nº 31 e 32 do P1, conforme projeto; - Readequado o extintor nº 67 do salão nobre - P1 conforme projeto; - Instalado os extintores nº 71 e 72 do P1, conforme acertado com a Deseg, foi colocado do lado de fora da sala do núcleo cultural; - Readequado os extintores da área da anatomia e retirados os ganchos e suportes de piso sobrando; - Instalado os abrigos de extintor dos extintores nº 136 e 140 do P1; - Porta de emergência do salão nobre, que dá acesso a escada, não tem maçaneta pelo lado de fora, está amarrada com um fio; - Colocado ao lado da central de alarme do R.U. a listagem dos acionadores e detectores; Realizado check-list diário.
19/05/2022		Gaier	*Feito testes em duas placas de sinalização luminosa "Balizamento" e uma delas apresentou problema. *Feita a substituição de um CO2 subsolo do P1 por um BC PQS conforme planta. feito check list diário e semanal.
20/05/2022	Lucas		*12:55- ocorreu acionamento da central de alarme do RU, na central, dizia acionamento do detector de fumaça da cafeteria, ao vistoriar o local havia 2 marceneiros realizando corte em madeira e bastante fumaça na cafeteria, a central de alarmes foi resetada após término da atividade de marcenaria. *P1- térreo- ainda não foi consertado o corrimão de acesso ao subsolo, o mesmo continua solto da parede; * Feito check list diário.
20/05/2022		Renato	*P1- térreo- ainda não foi consertado o corrimão de acesso ao subsolo, o mesmo continua solto da parede. *20:52 fui acionado pelo funcionário Cristiano do apoio ufcspa para verificar junto com ele um cheiro de queimado que vinha da sala 715 7andar do prédio 2 chegando lá verificamos que este aparelho da foto me parecendo um nobreak estava com o disjuntor desarmado o cheiro vinha de dentro dele o mesmo foi desligado da tomada. Feito check list diário e mensal.
21/05/2022	Prusch		- Realizado teste de funcionamento das bombas de incêndio do P1 e P2; - Rede de hidrante nova do R.U. permanece gotejando; - Durante a ronda foi notado uma poça de água no corredor de saída de emergência do P2 do pátio da santa casa;

			Realizado check-list diário.
21/05/2022		Renato	*P1- térreo- ainda não foi consertado o corrimão de acesso ao subsolo, o mesmo continua solto da parede. Realizado check-list diário
22/05/2022			
23/05/2022	Prusch		- Instalado o extintor nº 55 (biblioteca); - Colocado cartaz de "obstrução" nos hidrantes do P3; - Dentro da casa de máquinas do P1 se encontra um botijão de glp 08kg, possivelmente da empresa que está reformando a cobertura; - Acompanhamento na instalação dos abrigos de extintores da área externa do P1; Realizado check-list diário.
23/05/2022		Gaier	* Feito rondas no P1, Mufla ligada na sala 301 situação ok * Dado continuidade nos testes das 04 luminárias passadas pelo plantão anterior e ok, todas funcionando. Realizado check-list diário.
24/05/2022	Lucas		*P1- Durante a ronda, encontrei alguns numerais dos extintores colados nas tampas dos abrigos, retirei das tampas e coleí nos cascos dos extintores como solicitado pela DESEG posteriormente. *Vistoriei os abrigos instalados como solicitado pela TST Jaqueline e observei que faltou na subestação externa, no co2 de 6kg, repassado para tst; *18:40- recebi chamado via ramal da portaria do P1 sobre aluna convulsionando na sala 612 do p2, ao chegar a mesma já estava estabilizada. Sofreu crise de epilepsia, foi assistida e teve sua cabeça protegida. Sem necessidade de atendimento de primeiros socorros. Realizado check-list diário.
24/05/2022		Renato	FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL.
25/05/2022	Prusch		- Das 11:00h às 14:00h realizado o acompanhamento do Sr. Danilo da empresa DTS na vistoria do PPCI do prédio 01, junto com as Eng. Jessica e a TST Jaqueline; - Prestado atendimento à colaboradora Sra. Kely da empresa sulclean, a mesma deslocou até a sala dos bombeiros informando dor de cabeça e enjoo, verificado a P.A. 120x90, orientada a mesma; - Às 15:22h fui acionado pelo VIG. do P1 para atendimento a aluna Nathalia (física médica - sl. 216), a mesma estava dentro do sanitário feminino, próximo a biblioteca - P1 com crise de ansiedade o atendimento durou até as 17:30h devido ao nervosismo da aluna, verificado a P.A. 140x90 e acalmando a mesma até se sentir segura, não quis acompanhamento e deslocou embora. Foi tentado contato com o NAP onde a mesma relatou que frequenta e não foi encontrado ninguém, a aluna também relatou que faz uso de medicação contínua e possui TDAH. Sem mais a relatar, Realizado check-list diário e mensal.

25/05/2022		Gaier	* Ao efetuar uma ronda externa do RU verifiquei uma serra mármore conectada na energia elétrica, retirei da tomada elétrica e colocado abaixo da marquise para proteger da chuva. * Por volta das 21:50 fui acionado pelo vigilante do anexo 01 para verificar uma aluna que se queimou no P2, sala 615. Prestado o primeiro atendimento a Aluna Gabriela Metzschmidt de 23 anos onde a mesma tinha se queimado com geléia ao manusear um pote de compota onde derramou em sua mão esquerda. Ao chegar no local já estava com a mão em água corrente. Foi acionado a Transul para um melhor atendimento e se possível medicação. Acionado às 22hs, chegada às 22:30hs. Feito curativo pelo técnico de enfermagem Renan, Coren número: 1760638 e conforme orientação médica administrado Dipirona a aluna. Boletim da Transul de Número: 19788. Todo o procedimento foi acompanhado pela professora Graziela. Término às 23:19hs. * Fica separado os 09 suportes de extintores para serem colocados na parede conforme solicitado. *feito check list diário.
26/05/2022	Lucas		*08:30- 11:30- Acompanhada execução da ordem de serviço de instalação de suportes de parede de extintores no RU de acordo com PPCI que será objeto de vistoria pelo CBMRS na semana que vem. Foram instalados 9 suportes e colocado extintores, placa e numerações. *Acompanhado substituição de 3 blocos por faroletes no RU pela empresa Phenix. Feito check list diário.
26/05/2022		Renato	* feito check list diário.
27/05/2022	Prusch		- Substituído 01 farolete de iluminação de emergência do R.U. que não estava segurando carga, todos os faroletes OK; - Regularizado as placas de sinalização 03 extintores do P2, térreo, 3º e 5º andar; - Recebido da DESEG (TST Jaqueline) uma cópia da chave da central de gás 02 (R.U. e P1); - Regularizado as placas e numerais dos extintores externos do P1 - R.U.; - Recebido da DESEG (Eng. Alessandra) as placas de sinalização para instalar no R.U. Realizado check-list diário.
27/05/2022		Gaier	* Levantamento dos agentes extintores que estão fisicamente no Anexo 01 e não constam na planta conforme PPCI, faltando a conferência no Anfiteatro. * Feito limpeza de alguns que a numeração estava caindo e colado uma fita transparente por cima da numeração para uma melhor fixação. * Feito check list diário e quinzenal.
28/05/2022	Lucas		*Feito check list diário e semanal.
28/05/2022		Renato	*Feito check list diário

29/05/2022			
30/05/2022	Lucas		10:30- O funcionário Rodrigo (sulclean) pediu para aferir a P.A., pois sente dor na nuca e palpitações. *11:00 - forneci para empresa phenix 2 luminárias de balizamento para serem substituídas nas entradas térreas do salão nobre e 1 bloco autônomo para substituir na passarela próxima à copa. *17:30 -Removi 9 extintores de incêndio e placas de sinalização que estavam a mais no prédio 1, demanda solicitada pela engenheira Alessandra. Deixei os equipamentos no depósito. Realizado check-list diário.
30/05/2022		Renato	Feito check list diário
31/05/2022	Prusch		- Treinamento de integração BC juliano no horário das 07:19h; -Das 08:30h às 09:30h, acompanhamento na vistoria do CBMRS ao prédio 01, junto com a eng. Alessandra; - Durante a ronda foi encontrado 01 extintor ABC 12kg acionado e o local sujo de pó do extintor, no corredor do deposito SULCLEAN subsolo do P2, recolhido e guardado no depósito; - Observado durante a ronda, no 08º andar do prédio 02, a falta do detector de fumaça e botoeira sem comunicação; - A central de alarme do prédio 02 está com falhas, foi tentado reset, mas permanece as falhas; - Às 15:40h foi acionado o alarme de incêndio do P1, verificado junto ao painel o 6º andar, efetuado vistoria no local e constatado aglomeração de estudantes junto a botoeira do alarme de incêndio; Realizado check-list diário.
31/05/2022		Gaier	*Realocados os 09 extintores no P1 e suas respectivas placas de identificação conforme solicitação e retirados no plantão do dia 30/05/2022. *Feito check list diário e o semanal com a falta de folhas.