



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO B

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Janeiro / 2022 (transcrições conforme registros dos profissionais)

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
02/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recolhido as mangueiras que estavam secando na escada de emergência externa da biblioteca e guardada no depósito; - Regularizada a sinalização de balizamento da anatomia, que estava faltando as setas de direção.
02/01/2023		Krauss	Realizado check-list diário Sem alterações.
03/01/2023	Lucas		Aplicado check list diário e semanal.
03/01/2023		Juliano	Feito check list diário .
04/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - 10:14h acionado pelo vig. do prédio 1, para atendimento a colaboradora ADSERVI - Andrieli Machado 24 anos, com mal estar; verificado a P.A. e acionado a TRANSUL; demais informações no registro de atendimento primário em saúde; - Colocado algumas placas de sinalizações no prédio 2: casa de bombas de incêndio, casa de máquinas dos elevadores, reserva de incêndio, risco de choque elétrico, transformador; - Hidrante nº 07 no 2º andar do prédio 2, reincidência de material na frente do mesmo; - No subsolo do prédio 1, consta o extintor AP 10 lt nº 10, se encontra dentro de um abrigo de madeira, solicito a troca e colocado um suporte de parede - tipo gancho para ficar no mesmo padrão dos outros extintores internos do prédio; - Deixado na sala da DESEG o extintor do prédio da conceição, para ser levado e recolher o extintor reserva que está lá; - Guardado no depósito dos bombeiros, uma caixa com as peças dos gongos das VGA 's do prédio 3.
04/01/2023		Kraus	- Realizado check-list diário Sem alterações, nada a mais a relatar.
05/01/2023	Lucas		*Feito check list diário. *Remanejado 2 extintores no DCE a pedido da DESEG por motivo de obras no local.
05/01/2023		Juliano	OCORRÊNCIAS: *Feito check list diário e mensal.

06/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário e quinzenal; - Recolhido, limpo e guardado no depósito dos BC's, os extintores (AP e BC) que estavam próximo ao DCE - térreo do prédio 2, deixado no local 2 extintores ABC conforme projeto do PPCI, os ganchos estão junto ao gatilho do extintor, marcação da altura na parede e já colado as placas de sinalização; - Colocado algumas sinalizações nos prédios 1, 2 e 3, -reserva de incêndio- -transformador- -casa de máquinas elevador- -risco de choque- - 11:55h acionado pela vig. P3, para a retirada de um morcego no lab. 803, 8º andar do prédio 3, capturado e solto na área externa.
06/01/2023		Kraus	- Realizado check-list diário e quinzenal. *Ronda na RU, foi encontrado o extintor chão sendo usado como escora de uma barra de (chapa) de aço, retirei e coloquei no lugar devido. *Foi realizado a limpeza das pranchas e cadeira de rodas, P1, P2 E P3.
07/01/2023	Lucas		* Feito check list diário. *19:00- encerro plantão.
07/01/2023		Juliano	OCORRÊNCIAS: * Feito check list diário e mensal *Ao efetuar a ronda no RU verifiquei que dos extintores foram retirados do local de origem, possivelmente para ser efetuado algum tipo de serviço, e posto os mesmo no chão do banheiro, mas não foram postos no lugar de origem.
08/01/2023	Domingo		
09/01/2023	Lucas		* feito check list diário. *19:00- ENCERRO PLANTÃO.
09/01/2023		Juliano	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO
10/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; - P2 no subsolo a PCF dupla estava com o dispositivo de fechamento desregulado e a PCF simples estava com um tijolo de calço, ocasionando as 2 portas ficar aberta; - Deslocado 4 extintores do R.U. dos suportes, para a manutenção phenix trabalhar no local, quando terminar o turno deles, repor os extintores no lugar; - As 11:00h participado da reunião da brigada de emergência; - Colocado algumas placas de sinalização no P1 e R.U. - Acompanhado a manutenção phenix na instalação de suportes ganchos em extintores no P1 e P2; o abrigo do extintor nº 10 do P1 foi retirado e substituído por gancho, guardado o abrigo no depósito; - Orientando o pessoal do evento no auditório do P2, quanto ao limite de público.
10/01/2023		Kraus	- Realizado check-list diário * Foi realizado o acompanhamento do evento no P2 no auditório, local estava lotado, pessoas sentadas nas escadas e estão com velas acesas no palco. * Realizei o fechamento da RU, foram colocados extintores nos lugares, sem alterações. *P2 foi realizada a ronda na sala 301, tudo certo sem ocorrências.

11/01/2023	Lucas		* feito check list diário e quinzenal. 09:35- funcionária Simone (sulclean) veio a sala com forte dor de cabeça, faz uso de medicação controlada e está sem tomar uma de suas medicações, diagnosticada hipertensa. verificado p.a. 180x120. orientada a consultar com seu médico.
11/01/2023		Juliano	* feito check list diário * ronda na sala 301 do p1 realizada ,sem alterações acompanhamento ao evento no auditório do p2 moacyr scliar sem ocorrência.
12/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Acompanhamento na vistoria dos prédios 1 e 2 da empresa SEVERO: * Das 08:30h às 11:30h - Prédio 1, inspeção e teste de iluminação de emergência; * Das 13:20h às 17:00h - Prédio 2, inspeção, teste de iluminação e teste de acionamento das bombas de incêndio do SPK; Não sendo possível realizar a ronda no prédio 3 na data de hoje; - Acionado às 12:00h para retirada de um morcego no lab. 803 do prédio 3 - 8º andar; Orientado o pessoal a solicitar uma inspeção na sala, devido a ser novamente encontrado morcego no local; - Presença do sup. Liderança, Rodrigo - preposto; - No dia de hoje das 07:00h às 19:00h, em treinamento no posto ufcsa a BC Flórida
12/01/2023		Kraus	- Realizado check-list diário - 8º andar no P3, saída de emergência próximo a sala 813 a porta de emergência o marco de aço está se deslocando da parede e assim fica difícil abrir a porta. sem mais relatar.
13/01/2023	Lucas		* Feito check list diário e quinzenal. * P3- desobstruído novamente hidrante 12 da rampa. Esticado fita zebra. * 10:00 Acompanhado visita técnica da empresa severo e Tenfen na visita e apresentação do p3- * 19:00- encerro plantão.
13/01/2023		Juliano	OCORRÊNCIAS: * feito check list diário e semanal * ronda no RU tudo normal
14/01/2023	Prusch		Realizado check-list diário; - Hidrantes nº10 e 12 do prédio 2 no 3º e 4º andar, frequentemente tem sido encontrado com acúmulo de material no acesso aos mesmos, hoje eu mesmo retirei o material (mesas e cadeiras), solicito que seja repassado a orientação de deixar o acesso livre aos equipamentos de incêndio ao pessoal do APOIO-EVENTOS e HIGIENIZAÇÃO-SULCLEAN; - Presença do sup. Liderança no posto sr. rodrigo - preposto, entrega de documento e entreguei os cartão ponto antigos dos BC's - Regularizado as setas de sentido dos balizamentos do mezanino do salão nobre - P1, estavam colocadas erradas; - Realizado teste de acionamento das bombas de incêndio do prédio 3.
14/01/2023		Kraus	- Realizado check-list diário e mensal. sem mais a relatar.
15/01/2023	Domingo		

16/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; - Na data de hoje em treinamento no posto UFCSPA a BC Flórida, das 07:00h às 19:00h;
16/01/2023		Kraus	- Realizado check-list diário -No P3, hoje foi colocado as placas nos andares, de risco de queda e saída alternativa de emergência, no Prédio 3 só tem uma saída alternativa.
17/01/2023	Lucas		* feito check list diário. 08:20- P2 - novamente corredor de acesso ao hidrante no subsolo obstruído. -Durante treinamento da BC Florida com carro escalador, constatamos que a bateria está baixa. -07:00-19:00- treinamento da BC Flórida no posto.
17/01/2023		Juliano	* feito check list diário e quinzenal *ronda no RU tudo normal *ronda no p1,sala 301 com a mufla
18/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Virado o lado do gancho do extintor nº 73 - biblioteca do prédio 1, para que o mesmo fique mais paralelo a parede; - Adequado a placa de sinalização do extintor nº 110 - reitoria do prédio 1, a mesma estava com altura errada; - Colocado mais uma sinalização de saída no 6º andar do prédio 1, devido ao corredor ter curvas no lado sul; - Adequado a sinalização de balizamento da cobertura do prédio 1, estava sem as setas de sentido; - Colado novamente a sinalização da PCF do RU, estava caída no chão.
18/01/2023		Flórida	Realizado check-list diário. # P1:Trocado fitas dupla face de sinalização que encontrava-se em descolamento.(salão nobre) Realizado substituição de adesivo de numeração de extintores que encontravam se em necessidade de substituição. (3º, 5º,6º andar) Ru: colaboradores retiram extintores para realizar trabalhos, colega posicionou extintores próximo a área de trabalho para fácil acesso até o término do trabalho. Mantenho o que recebi do plantão anterior.(fotos para registro) # P2: encontrado suporte de extintor de incêndio (tripé) 4º andar cabine de som do salão de eventos e recolhido para o p1 subsolo sala 118(depósito) . Iniciado teste de iluminação de alguns andares, fotos para registro.(2º,3º,4º,5º,6º) #P3: Placa de sinalização de (acesso bloqueado) 9º andar caída e rasgada , ambas substituídas.Casa de maquinas dos elevadores placa do extintor descolando, trocado dupla face da mesma no intuito de evitar queda da placa de sinalização.realizado reparos na sinalização antiga de risco de queda com fita dupla face em alguns andares.(7º,6º,5º,4º andar).
19/01/2023	Lucas		* Feito check list diário e quinzenal. *P3- solicitado recolhimento de cones da DESEG após derretimento de gelo seco que foi descartado, porém, ao final do turno do dia, o gelo ainda não se extinguiu.

			*19:00- ENCERRO PLANTÃO.
19/01/2023		Juliano	* feito check list diário *ronda no RU tudo normal *foi recolhido os cones no pátio que estavam demarcando o local onde tinha gelo seco,os mesmo foram postos junto aos outros no hall de entrada do p2.
20/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Durante a inspeção do check-list diário do prédio 1 - térreo - corredor da engenharia, foi encontrada uma sinalização de saída colada com fita "durex", provavelmente deve ter descolado a placa e alguma pessoa fez o favor de colar novamente; Foi regularizado a placa com fita dupla face e na altura padrão das demais; - Colocado o suporte de piso para extintor, no extintor CO2 6KG do QGBT/gerador do prédio 2; - Identificado o extintor ABC 6kg do lado da entrada do DCE - prédio 2 com a pressão baixa, foi substituído e deixado no depósito junto de mais 3 extintor CO2 4kg para serem recolhidos pela empresa grapiglia; - Colocado algumas placas de sinalização: "risco de choque" "gerador" "casa de máquinas de elevador" "casa de bombas" e "central de alarme", todas as placas estavam faltando.
20/01/2023		Flórida	Realizado checklist diário e semanal. #P1: reajustado a sinalização que estava descolando no subsolo. Próximo a reitoria observado no quadro de iluminação fios para fora no 5º, possivelmente para unir os disjuntores. hidrante obstruído 2º andar.Terraço: refletivo liga e na sequência desliga, não segura carga. #RU: mantido o mesmo do plantão anterior, sem alteração. realizado teste de luz no 2º andar , armário obstruindo passagem. #P2: 13º degrau da escada de acesso para trabalho e manutenção do auditório está soltando a solda de uma parte do degrau . sprinklers para dentro do forro (imagens para registro). #P3: Encontrado novamente sinalização de acesso bloqueado da escada de acesso ao 9º andar caída , colocada no lugar. Ajustado placa do 7º andar com fita dupla face.
21/01/2023	Lucas		* Feito check list diário. *19:00- ENCERRO PLANTÃO.
21/01/2023		Juliano	* feito check list diário *ronda no r.u tudo normal.
22/01/2022	Domingo		
23/01/2023	Lucas		* Feito check list diário: apontado novamente os problemas recorrentes que já foram relatados em relatórios anteriores. *reorganizado planilha de controle de extintores que estava mal organizada; *Feito impressão do POP(procedimento operacional padrão) realizado juntamente com eng alessandra e autorizado pelo preposto william e deixado no posto. *Durante ronda no p3 observei a existência e localização da válvula seccionadora do sistema de sprinklers do térreo juntamente com expurgo. a válvula fica localizada no forro em frente ao shaft.

			*desmontei e reorganizei as mangueiras do arreo do nosso equipamento de proteção respiratório de forma com que a válvula de demanda fique acoplada de forma correta na barrigueira do arreo. o sistema estava montado ao contrário.
23/01/2023		Juliano	* feito check list diário e semanal *ronda no RU tudo normal.
24/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Hidrantes nº 12 e 24 do P2 com material obstruído, foi retirado o material; - Colado novamente com fita dupla face a placa de sinalização da PCF da antecâmara saída lateral do P3; - 11:15h acionado o alarme de incêndio do P3, verificado o acionador do 7º andar e posterior os demais pontos, tudo OK; - 11:30h acionado para verificar umas abelhas na entrada do P1, sem risco, abelha de espécie sem ferrão - jataí; orientado as colaboradoras da sala 10 patologia - subsolo para não abrir a janela; - Vistoria na antiga central de gás nº5, permanece sem uso; - No P2 temos a sala 107 onde fica o sistema de ventilação da escada pressurizada, solicito uma cópia da chave para os BC's;
24/01/2023		Flórida	OCORRÊNCIAS: Realizado checklist diário,(em anotações verso de folha). #P1: concluído teste de iluminação de emergência nos andares 6º,5º,4º,3º,2º,térreo e subsolo.(cobertura já havia sido feita)retirado beija flor 3º andar e passarinho do 2º andar. #RU: sem alterações, mantido conforme já relatado até término das atividades de trabalho. #P2: Portas corta fogo não realizam o fechamento correto ou não fecham completamente,fotos para registro térreo,2º,3º,4º,5º,6º,8º,9º.Hidrante obstruído , desobstruído e feito fotos para registro. #P3: realizado reparos com fita dupla face nas sinalização de emergência de alguns andares. * solicito se possível, mais impressões dos checklist diários (estamos em falta).
25/01/2023	Lucas		Feito check list diário e semanal. *Durante ronda evidenciei que alguns aviso de iluminação estavam se soltando, como a bc Flórida havia observado e me passado na passagem de plantão, então corrigi com fita adesiva no anexo 1 BC Lucas recebeu chamado para atendimento às 18:50 via rádio de uma aluna de gastronomia,Maria Eduarda a mesma que passava mal na sala 602.rendi o bc lucas durante o atendimento,a mesma faz uso de medicação para ansiedade,verificando p.a 140 x 100 mmhg possivelmente uma crise de ansiedade ela dispensou atendimento da transul pois se julgou em condições de continua a aula.
25/01/2023		Juliano	* feito check list diário e semanal *ronda no r.u tudo normal *foi realizada duas rondas no noturnas ,passando pelo p1 sala 301 onde uma mufla ficou ligada em temperatura de 500 graus.

26/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Realizado levantamento de pendências e ou não conformidades relatadas em check-list: Revisar iluminação e sinalização do R.U. conforme projeto Revisar a altura de TODAS as placas de sinalização (alarme, extintor, hidrante e saída) dos prédios 1, 2 e 3.
26/01/2023		Flórida	Realizado <i>checklist</i> diário e quinzenal. #P1: Sinalizações externas descolando aparentemente por conta climática , algumas paredes externas com textura que dificulta fixação com dupla face , observado que foram colocadas com silicone não foram reparadas por não disponibilizar do material para reparo (silicone). No 5º andar entre a sala 518 e 519 norte gancho do extintor caindo, na parte sul próximo a copa extintor 110 gancho caindo necessita de reparos. Porta de emergência do salão nobre encontrava-se aberta interface de emergência não está acendendo. Realizado com fita dupla face ajuste em sinalização no salão nobre. Para registro de iluminação insuficiente terraço 6º andar cobertura. #Ru:: Alguns extintores de incêndio foram realocados para o devido lugar , ainda temos alguns fora do lugar nas proximidades devido a estarem trabalhando no local, sigo o mesmo cronograma dos outros plantões . #P2: 7º andar pequena elevação no piso na porta de vidro , 4º andar gancho do extintor caindo #P3: sinalização de acesso ao 9º andar possivelmente caiu e foi colada por algum colaborador , foi devolvida ao lugar correto. Piso pastilhado (emborrachado) 6º andar descolando em frente ao elevador social, inserido placa de nomenclatura 6 em duas portas corta fogo, encontrado no 6º uma escada colocado a mesma no corredor. 2º andar não foi ajustada por não disponibilizarmos da sinalização de número 2. Porta corta fogo do térreo encontrava-se aberta , foi fechada mas a mesma estava raspando no chão devido a possível elevação no chão, sinalização de extintor de incêndio colocada na parte externa no corredor de acesso a santa casa, Retorno ao último relatório: para Revisar iluminação e sinalização do R.U. conforme projeto solicito que me informem o que consta no projeto para apontamentos, a partir do próximo plantão providenciarei revisão da altura das sinalizações (alarme, extintor, hidrante e saída) com fita métrica (trena) , conforme solicitado. 2º ronda no p3:04h há existência de barulhos mas não avistei nada.
27/01/2023	Lucas		* Feito check list diário. * Recebemos da prefeitura a chave do anexo 2 sala 107. * Durante ronda evidenciei algumas placas com problemas de fixação no anexo 3.
27/01/2023		Juliano	* feito check list diário e semanal * ronda no r.u tudo normal * recebi o plantão com a balaclava suja.
28/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário e mensal; - Colocado a chave nº 107/P2 (sala do sistema da escada pressurizada) no molho de chaves do prédio 2;

			Realizado os testes de acionamento das bombas do sistema de SPK dos prédio 2 e 3, bomba de reforço da rede de hidrantes do prédio 3.
28/01/2023		Flórida	Realizado <i>checklist</i> diário. Ao conferir o material, recebo balaclava suja(empoeirada provavelmente),como o colega da noite anterior já relatou anteriormente. #P1: 3° andar gancho de extintores está em má condição (caído), ajustado sinalização com fita dupla face no subsolo.
29/01/2023	Domingo		
30/01/2023	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recolhido um pedaço de ferro do corrimão da escada de emergência do prédio 2 - 9º andar, já avisado ao sr. Eugênio - prefeito. - Durante o turno da tarde foi retirado todo o material do depósito dos BC's e solicitei a limpeza no local, devido a baratas e aranhas; o sr. Eugênio - prefeito, disponibilizou 4 pastilhas de veneno que foi deixado pelos cantos, após seco o local foi guardado o material novamente e organizado as placas de sinalização; Solicito a colaboração dos demais BC's em manter organizado e limpo o depósito.
30/01/2023		Florida	OCORRÊNCIAS: Realizado <i>checklist</i> diário, às 21:09 supervisor Rodrigo Alves compareceu ao posto. #P1: Ajustada algumas mangueiras de extintores de incêndio, nenhuma sinalização foi corrigida na data de hoje por não disponibilizarmos da fita dupla face 3d para fixação em parede , realizada a higienização semanal das segunda-feira da prancha e cadeira de rodas. Para registro a cadeira de rodas encontra-se danificada, removido garrafa pet da prancha e colocada em cima da cadeira.
31/01/2023	Lucas		Feito check list diário. *09:45- Participei de um DDS com a empresa Construtec que farão duas obras no campus com atividades à quente. feito "briefing" sobre segurança contra incêndio dos seguintes temas: utilização de glp; recipiente p13; uso de extintor; manter rotas de fuga desobstruídas; acesso a casa de bombas do spk do anexo 3. *09:55- Foi deixado um extintor PQS 12 KG casco 3658 reserva na laje do 3° andar do anexo 2 onde será feita impermeabilização com manta asfáltica. Deixado diretamente ao piso, pois não temos suporte (tripé) disponível em nosso depósito. Ressalto a necessidade da compra de suporte em atendimento à RTCBMRS 14/2016 e ABNT NBR 12693/1993.
31/01/2023		Juliano	*feito check list diário e semanal *ronda no RU tudo normal *recebi o plantão com a balaclava suja.

Observações :

Visitas do preposto

05/01/2023- Presença supervisor Rodrigo
12/01/2023 - Presença do sup. Liderança, Rodrigo - preposto;
14/01/2023: - Presença do sup. Liderança no posto sr. Rodrigo
16/01/2023 - Supervisor da Lince
27/01/2023- Supervisor Willian
27/01/2023- Supervisor Carlos
30/01/2023 -Supervisor Rodrigo Alves compareceu ao posto.

Treinamento de integração de BC novo no posto

12/01/2023: - No dia de hoje das 07:00h às 19:00h, em treinamento no posto ufcspa a BC Flórida
16/01/2023: treinamento no posto UFCSPA a BC Flórida, das 07:00h às 19:00h;
17/01/2023: Treinamento da BC Flórida no posto.

Testes de equipamentos:

14/01/2023: - Realizado teste de acionamento das bombas de incêndio do prédio 3.
18/01/2023: Iniciado teste de iluminação de alguns andares, fotos para registro.(2º,3º,4º,5º,6º)
28/01/2023: Realizado os testes de acionamento das bombas do sistema de SPK dos prédio 2 e 3, bomba de reforço da rede de hidrantes do prédio 3.

Atendimentos de primeiros socorros

04/01/2023 Andreli
11/01/2023 Simone
23/01/2023- Suelem
25/01/2023 Maria Eduarda

Serviços extraordinários:

10/01/2023- Participação da reunião da brigada de emergência
10/01/2023 Acompanhamento de eventos em
11/01/2023 Acompanhamento de eventos em
13/01/2023 –Acompanhamento da visita técnica da empresa severo e Tenfen na visita e apresentação do p3.
30/01/2023 – Limpeza e organização do depósito.
31/01/2023 – DDS com a Contratada Construtec.