

FICHA DE EQUIPAMENTO			
EMPRESA: PHENIX	TÉCNICO: <u>LETICIA BORTOLUZZI</u>		
EQUIPAMENTO: GERADORES	DATA: <u>05/11/25</u>		
ITENS PREVENTIVA	P1	P3	P2
Inspeção no quadro de comando e transferência QTA/GERADOR	OK	OK	OK
Verificação do nível de óleo lubrificante do motor diesel e água no radiador	✓	✓	✓
Verificação nível do óleo diesel no tanque de combustível, completar se necessário	100 / 120L	190 / 250L	NÍVEL NENHO
Verificação da existência de vazamento de óleo lubrificante, água e combustível	N	A	A
Verificação de carga nas baterias e seu estado geral		14.2V - 12.7V	28.4V - 26.8V
Vida Útil (horas)	489h	339h 33min	452h 48min
Ligar o motor à vazio - aproximadamente 30 min	OK	OK	OK

1216 partidas: 643 partidas

FICHA DE EQUIPAMENTO			
EMPRESA: PHENIX	TÉCNICO: <u>JOSE</u>		
EQUIPAMENTO: GERADORES	DATA: <u>28/11/25</u>		
ITENS PREVENTIVA	P1	P2	P3
Inspeção no quadro de comando e transferência QTA/GERADOR	OK	OK	OK
Verificação do nível de óleo lubrificante do motor diesel e água no radiador	✓	✓	✓
Verificação nível do óleo diesel no tanque de combustível, completar se necessário	100 L	125 L	176 L
Verificação da existência de vazamento de óleo lubrificante, água e combustível	N	A	A
Verificação de carga nas baterias e seu estado geral	14,3	28,2	14,1
Vida Útil (horas)	490 H	453 H 219	340 H
Ligar o motor à vazio - aproximadamente 30 min	✓	✓	✓