

Relatório Mensal 2021-11

Atendimentos

ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019086371	Elétrica	3) Mais detalhes: : As tomadas do laboratório 802 não estão funcionando. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 8º ANDAR 7) Número/nome do local: : Laboratório 802 8) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento;	Serviço concluído sem problemas
2019086201	Elétrica	3) Mais detalhes: : Verificar tomada para poder utilizar micro(220v) da empresa Adservi. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 2º ANDAR 7) Número/nome do local: : Área de alimentação dos terceirizados, 2º andar , prédio 2	Serviço concluído sem problemas
2019085338	Elétrica	3) Mais detalhes: : Prezados, Favor ligar na energia elétrica o sistema eletromagnético (portal de segurança) da Biblioteca na quinta-feira dia 07/10. Um grupo de servidores estará trabalhando na Biblioteca das 13 às 19h e poderão fazer testes para verificar se o portal está funcionando. Obrigada.	Serviço concluído sem problemas
2019084671	Elétrica	4) Mais detalhes: : Bom dia! Solicito troca de lâmpadas em várias salas do laboratório de anatomia.	Serviço concluído sem problemas
2019085391	Elétrica	3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : problema em extensão ou régua 4) Mais detalhes: : Caros colegas, Abrimos esse chamado para verificação de tomadas/estrutura elétrica no Depósito do Almoarifado. Faz algumas semanas, foi feita substituição emergencial de uma geladeira (um pouco mais potente que a anterior, que apresentou problemas, mas de mesma voltagem). Desde então, a régua não tem suportado bem. Solicitamos prioridade em relação a essa demanda, pois lidamos com o recebimento/guarda de materiais que necessitam de refrigeração.	Serviço concluído sem problemas
2019085091	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas queimadas. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 2º ANDAR DO P2. OBS.: - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T8 LED; - reativar o acionamento das luminárias próximas à rampa pelo sensor de presença; - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas LED BULBO do corredor; - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T5: (ainda há em estoque lâmpadas T5 fluorescente 28W) (caso seja o reator queimado, substituir por T8 LED as lâmpadas cobertas por acrílico próximas dos elevadores).	Serviço concluído sem problemas

ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019084753	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, há muitas lâmpadas queimadas no P3. Será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas apontadas. Devido aos custos e ao estoque mínimo, serão abertos chamados por pavimento. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 5º ANDAR. Conforme conversado com o encarregado Marcelo, as lâmpadas que estão funcionando deverão ser agrupadas e substituídas as restantes queimadas por T5 LED. (Por exemplo, se tiverem duas luminárias com 02 lâmpadas funcionando, deverão ser colocadas as 04 lâmpadas em uma luminária e instaladas 04 novas LED na outra luminária).	Serviço concluído sem problemas
2019084752	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, há muitas lâmpadas queimadas no P3. Será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas apontadas. Devido aos custos e ao estoque mínimo, serão abertos chamados por pavimento. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 4º ANDAR. Conforme conversado com o encarregado Marcelo, as lâmpadas que estão funcionando deverão ser agrupadas e substituídas as restantes queimadas por T5 LED. (Por exemplo, se tiverem duas luminárias com 02 lâmpadas funcionando, deverão ser colocadas as 04 lâmpadas em uma luminária e instaladas 04 novas LED na outra luminária).	Serviço concluído sem problemas
2019085089	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas queimadas. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 5º ANDAR DO P1. OBS.: - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T8 LED; - todas as lâmpadas T8 fluorescentes deverão ser substituídas por T8 LED. Devido às outras demandas prioritárias, o prazo pode ser programado 30 dias.	Serviço concluído sem problemas
2019085087	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas queimadas. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do SUBSOLO DO P1. OBS.: - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T8 LED; - todas as lâmpadas T8 fluorescentes deverão ser substituídas por T8 LED.	Serviço concluído sem problemas
2019082455	Elétrica	3) Mais detalhes: : Abro esse chamado para registro da instalação dos novos circuitos dos splits do biotério. Solicito que aguardem o andamento do chamado 2019078550 e as minhas orientações de especificidades e CD. Prazo programado 30 dias.	Serviço concluído. Orientamos que o uso dos equipamentos deve ser esporádico e sob condição de atender emergencialmente à situações pontuais, não sendo recomendado o uso contínuo.
2019085093	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : excesso/falta de luminosidade 4) Mais detalhes: : Para melhorar a iluminação do local e evitar o furto de lâmpadas, solicito a instalação de luminárias com lâmpadas T8 LED na rota de fuga da saída de emergência do subsolo do P2. As luminárias deverão ser acionadas por sensor de presença. Deverão ser reaproveitadas as luminárias removidas do subsolo do P1.	Serviço concluído sem problemas


ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019085583	Rede lógica	3) Mais detalhes: : Prezados, A identificação do ponto lógico TÉRREO-026, da sala 118 do prédio 2 não está condizente com a conexão no rack central do andar. Solicitamos que seja identificado o ponto de acordo com etiquetas do patch-panel da sala do rack do 1º andar do prédio 2.	Serviço concluído sem problemas
2019085532	Telefonia	3) Mais detalhes: : Boa tarde! Solicito a extensão e instalação do ramal telefônico 8909 na sala 118 do Prédio 2, para uso dos bombeiros civis. Atualmente o ramal está instalado na sala da DESEG, 119 do P2. O ramal será compartilhado pelas duas salas.	Serviço concluído sem problemas
2019085262	Adequações ou melhorias	3) Selecione uma ou mais opções (instalações): : Tomada 4) Forneça uma justificativa: : Instalação de novas tomadas para os novos nobreaks da sala se monitoramento. 5) Mais detalhes: : Solicito a instalação das das novas tomadas conforme orientações do pdf em anexo.	Serviço concluído sem problemas
2019085304	Adequações ou melhorias	3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Bom dia. Gostaria de solicitar uma avaliação para troca de uma tomada 110V para uma 220V/20A ou uma nova instalação desta 220V/20A. Necessitamos para otimizar os espaços da bancada com nossos equipamento.	Serviço concluído sem problemas
2019084907	Adequações ou melhorias	3) Mais detalhes: : solicito troca de cabo elétrico com padrão antigo de tomada para padrão novo nos equipamentos abaixo: 1. manta de aquecimento, nº de patrimônio: 028054; 2. pHmetro nº de patrimônio: 035821; 3. estabilizador nº de patrimônio: 005272; 4. estabilizador nº de patrimônio 002648.	Serviço concluído sem problemas

Manutenções preventivas

Iluminação Geral	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
Grupo Gerador	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
Quadros de energia	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
SPDA	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
Subestações e Medição	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte. A Manutenção preventiva anual será junto com a parada para a manutenção corretiva, planejada pela faculdade.

Recomendações gerais

Recomendamos que seja aberto serviço de análise de viabilidade para a adequação do quadro elétrico (CD sala 617). Conforme conversado, pode ser realizado o retrofit do quadro, corrigindo a ligação dos barramentos, organização dos disjuntores internos e etc. Tais serviços devem obrigatoriamente ser executados com rede desenergizada.



Diolenei Saueressig Alves
Eng. Eletricista de Manutenção