

RELATÓRIO MENSAL	DATA:	ABRIL/22
-------------------------	--------------	-----------------

CIVIL

ID	DISCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
----	-----------	------------

2019090837	Instalar tampa ou porta nos pontos da boneca em gesso em shaft	Primeira verificação
2019090847	Colocação de 02 peças passa-fio em mesa na sala 104A P3	Primeira verificação
2019090916	reposição da demarcação no acesso de pedestres ao estacionamento	LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO- em 08/04/22
2019090976	Solução paliativa para conter infiltrações de chuvas no ecotelhado	em execução
2019091013	Instalar persiana no guichê da sala 106 do Prédio 3	Concluído
2019091017	Ajustes na porta corta-fogo do Salão Nobre	Concluído
2019091033	Janela da Sala 514, 5º andar, prédio 1 está caindo/frouxa	Concluído
2019091035	Instalar abastecimento de água p/ armário de panificação - sala 618 P2	Encaminhado à Fiscalização Técnica
2019091047	Vazamento em mictório - Banheiro masculino, térreo, prédio 3	LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO- em 08/04/22
2019091048	Aumentar vão da porta da sala 704 do prédio 3	Primeira verificação
2019091090	troca dos vidros trincados das janelas da Biblioteca	LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO- em 08/04/22
2019091091	Remoção de quadro branco da sala 600C e fixação na 500B	Serviço concluído
2019091101	Adequações e avaliação em escada marinho do Salão Nobre	LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO- em 08/04/22
2019091102	reforço das prateleiras em armários dos laboratórios 317, 320 e 321	Primeira verificação
2019091207	Trinco da janela da sala do protocolo caiu	serviço concluído
2019091215	Dobradiça da porta está caindo e porta não está fechando na Sala 519 P1	serviço concluído

2019091222	Consertar 5 (cinco) cadeiras giratórias na sala 106 do prédio 3	serviço concluído
2019091260	instalar fitas antiderrapantes e fitas amarelas na saída de emergência P2	em execução
2019091263	Dobradiças da porta da sala 519 estão soltas. (Risco de cair - Sala não fecha)	Chamado em duplicidade com o 2019091215
2019091279	fixar um balcão de piso em parede de alvenaria na sala 606 P3	Primeira verificação
2019091377	Fechadura emperrada no biotério	Serviço concluído
2019091393	Instalação de nova cuba no ban masc 6° andar P1	Primeira verificação
2019091415	Transferência de quadro branco entre salas	Primeira verificação
2019091437	Inversão no sentido de abertura da porta do Salão Nobre	Encaminhado à Fiscalização Técnica
2019091454	Torneira do biotério não abre	Primeira verificação
2019091466	Portão da guarita 2 não está funcionando	Primeira verificação
2019091472	Chamado duplicado	Serviço cancelado
2019091481	Maçaneta da porta do Auditório, 2° andar, prédio 1 caiu	Serviço concluído
2019091487	Suporte de sabonete líquido no Banheiro masc 9° andar, P2 está quebrado	Serviço concluído
2019091489	Referente ao interfone da reitoria, aberto em duplicidade	Serviço cancelado
2019091509	Tomada que conecta o telefone na G1 está solta	Serviço concluído
2019091516	Instalar tomada 220v para cafeteira - 600C	Serviço concluído
2019091528	Aquisição de peça para recolocação nos abrigos de mangueira	Primeira verificação
2019091532	Instalar dispositivo para liberação das portas de emergência da Biblioteca	Encaminhado à Fiscalização Técnica
2019091549	Instalar dispositivos de proteção dos chuveiros - SPK da rampa do prédio 2.	Primeira verificação
2019091580	Consertar torneira de bebedouro localizada no 4° pavimento do Prédio 1	Primeira verificação

2019091584	Fazer um furo em bancada na sala 603, Unidade Bioanalítica P3	Primeira verificação
2019091587	Instalar purificador de água na sala 703, Unidade de Esterilização	Primeira verificação
2019091588	Instalar purificador de água na sala 304, Laboratório Biologia Molecular	Primeira verificação
2019091603	Vazamento em descarga do Banheiro feminino, 8º andar , prédio 3	Serviço concluído
2019091610	Instalação de ponto de rede na Prédio 1, sala 500D, Auditoria Interna	Primeira verificação
2019091612	ajuste no piso vinílico da sala 606	Primeira verificação
2019091656	Fixação de três quadros brancos no NAP	Serviço concluído
2019091662	Correção de caimento no corredor de acesso ao espaço dos terceirizados	Primeira verificação
2019091671	Manutenção em 10 cadeiras da sala do Departamento de Fisioterapia.	Primeira verificação
2019091689	Vazamento em torneira da sala 703 P3	Serviço concluído
2019091692	Consertar apoio de braço das cadeiras das salas 507, 508,509 e 510 do P2.	Serviço concluído
2019091704	Consertar cano do reservatório do destilador da sala 703 P3	Primeira verificação
2019091775	Conserto da persiana da janela da sala 410 do Prédio 1	Serviço concluído
2019091783	A descarga do vaso sanitário do ban fem 100B P1 não está funcionando.	Serviço concluído
2019091668	Instalação de dispenser de álcool gel na sala 001 P1	Serviço concluído
2019091669	Instalação de dispenser de álcool gel na sala 02A P1	Serviço concluído
2019091780	Consertar dispenser de sabonete líquido - ban masc 4º andar P3	Serviço concluído
2019091790	compra de 10 rolos de fita zebra (demanda da PROPLAN)	Serviço concluído
2019091797	Suporte de sabonete liquido está caindo no ban masc 6ºandar P2	Serviço concluído
2019091893	Retirar o cadeado da sala do Dce e devolver o cadeado	Primeira verificação

	na prefeitura.	
2019091670	Instalar dispenser de álcool gel na sala 723 P2	Primeira verificação
2019091909	Dispenser quebrado no banheiro feminino do 2° andar P2	Serviço concluído
2019091914	colocação de quadro no corredor de acesso à sala da Vice-Reitoria	Primeira verificação
2019091918	Trocar cano sanfonado do ralo da pia da sala de higienização do Biotério	Serviço concluído
2019091922	Vaso sanitário quebrado no Banheiro pne, térreo, ala norte, prédio 1	Serviço concluído
2019091939	Adequações na Sala 802A para comportar laboratório de bioinformática	Primeira verificação
2019091946	Instalar ponto de rede para a impressora SAMSUNG na sala 104 (DAP)	Encaminhado à Fiscalização Técnica
2019091947	Vazamento no sifão da pia do Banheiro masculino, 7° andar, prédio 2	Serviço concluído
2019091971	Avaliar integridade e estanqueidade das linhas de gases da Central Analítica	Serviço concluído
2019091976	Fixar dois quadros brancos, ajustar armário de chão e trocar puxador	Primeira verificação
2019091985	Janela da sala da PROAD está com pequena infiltração	Primeira verificação
2019091986	Goteira na Biblioteca	Primeira verificação
2019091994	Chove dentro do restaurante 9° andar prédio 2.	Primeira verificação
2019092004	Pintura da sala 500E, prédio 1	Primeira verificação
2019092009	instalar porta teclado e sapatas metálicas em mesa de trabalho na sala 606	Primeira verificação
2019092022	3 buracos no forro da sala 315	Primeira verificação
2019091893	Retirar o cadeado da sala do Dce e devolver o cadeado na prefeitura.	Primeira verificação
2019092038	Reinstalação da maçaneta externa da PCF - Saída de emergência do P3.	Primeira verificação
2019092062	Fixação dos quadros na parede da sala 500E	Primeira verificação

2019092097	Trocar assento do vaso sanitário no Banheiro masculino, térreo, prédio 1	Serviço concluído
2019092101	Manutenção de todas cadeiras depositadas no segundo andar do prédio 1	Primeira verificação
2019092143	Porta do Banheiro masculino, 3º andar, prédio 2 está sem maçaneta	Primeira verificação
2019092146	Confeccionar suporte para colocar jalecos na sala 319 P1	Primeira verificação
2019092147	Desentupir os ralos de descida de água da cobertura do prédio 1	Primeira verificação
2019092153	Soldar o puxador metálico na porta de metal do subsolo prédio 1	Primeira verificação
2019092154	Fixação de persiana na sala 415 P1	Primeira verificação
2019092155	A porta do prédio 3 está abrindo e fechando sozinha	Primeira verificação
2019092151	colocar lonas, em caráter emergencial em razão da chuva, no terraço P1	Serviço concluído
2019092176	Adaptar tomadas e pontos lógicos à mudança de mobiliário - sala 402 P3	Encaminhado à Fiscalização Técnica
2019092194	Colocar mangueira acoplada ao filtro para encher garrafas d'água - Biotério	Serviço concluído
2019092196	Ajuste na torneira da pia da sala 403 (prédio I)	Primeira verificação
2019091845	Ajuste na parede e no forro da sala 606	Serviço concluído

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Hidráulica/Calhas	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção semanal. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Pintura/Gesso	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção visual das instalações. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Estruturas	Inspeção visual. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Marcenaria	Inspeção visual. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA

SOLUÇÕES PROPOSTAS E SERVIÇOS

- Conclusão dos serviços de impermeabilização, nos vestiários do térreo.
- Início dos serviços de impermeabilização, nos vestiários do 2º pavimento.
- É necessário a limpeza das fossas do prédio 2.
- Programar a limpeza das caixas de água dos prédios do campus.
- Trocar os filtros dos bebedouros, após limpeza das caixas de água.

SERVIÇOS CORRETIVOS DE PINTURA E GESSO PARA SOLICITAÇÃO

- **PRÉDIO 1**

- Fechamento de gesso e pintura no forro, no hall da biblioteca, acima dos armários.
- Pintura do forro no acesso à Capela.
- Fechamento de gesso da Cafeteria, junto a porta do banheiro.
- Ajustes e pintura no forro e paredes da Cafeteria.
- Ajuste e pintura no forro das salas 606 e 607.

- **PRÉDIO 2:**

- Pinturas nos corrimões externos do 2º, 3º, 4º e 9º Pavimento
- Pintura no corrimão da rampa de acesso, da portaria principal.
- Pintura nas paredes escadas de incêndio.
- Pintura nas paredes do corredor de acesso ao DCE.

- **PRÉDIO 3:**

- Fechamento do gesso e pintura, do forro em frente aos elevadores do 8º andar.

- **SERVIÇOS CORRETIVOS DE HIDRÁULICA PARA SOLICITAÇÃO**

- **PRÉDIO 1**

Subsolo:

Assento sanitário quebrado banheiro feminino ala norte (2 uni).

Assento sanitário banheiro masculino ala norte.

PAV2:

Recolocar vaso banheiro M ala norte.

Assento sanitário quebrado banheiro M ala norte.

Suporte papel higiênico quebrado banheiro feminino ala norte.

PAV3:

Assento sanitário quebrado, banheiro feminino ala norte.

PAV4:

Suporte de papel higiênico quebrado banheiro masculino ala norte.

Assento sanitário quebrado, banheiro feminino ala norte (3 uni).

PAV6:

Assento sanitário quebrado banheiro feminino ala norte.

- **PRÉDIO 2**

TÉRREO:

Suporte de papel higiênico quebrado banheiro feminino.

PAV 3:

Trocar suporte papel toalha quebrado, banheiro PNE.

PAV 6:

Porta sabonete líquido faltante, banheiro PNE M.

- **PRÉDIO 3**

TÉRREO:

Mictório com vazamento, banheiro masculino.

Suporte de papel higiênico quebrado, banheiro feminino.

PAV4:

Suporte de papel higiênico quebrado banheiro masculino.

Válvula do mictório com vazamento, banheiro masculino.

PAV 7:

Sifão estragado mictório banheiro masculino

Válvula da pia com vazamento, banheiro masculino.

PAV8:

Falta suporte papel higiênico banheiro masculino

Considerações:

Nas solicitações de pintura e gesso, do prédio 1, os reparos são referentes a conclusão da impermeabilização, do telhado ala sul e terraço do 3º andar.

Artur de Borba Mallet
Engenheiro Civil-CREA114152
Phenix Soluções

MANUTENÇÃO PREDIAL -VIGÊNCIA DO PLANO MAIO 2021 A MAIO 2022

Legenda Periodicidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D - Diária																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S - Semanal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M - Mensal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
T - Trimestral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S - Semestral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A - Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº	Tipo de instalação	Área	Maio					Junho					Julho					Agosto					Setembro					Outubro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D	S	M	T	S	A	D	S	M	T	S	A	D	S	M	T	S	A	D	S	M	T	S	A	D	S	M	T	S	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Instalações Hidraulicas	Civil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESTRUTURAS

PRÉDIOS 1, 2, 3

PERÍODO: 03/04 a 3/05/22

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Local	PRÉDIO 1	PRÉDIO 2	PRÉDIO 3

ROTINA MENSAL

1	Verificar estanqueidade das instalações e identificar possíveis pontos de infiltração.	A	A	N
2	Verificar integridade dos telhados.	N	N	N
3	Verificar a integridades dos revestimentos de fachada, piso, teto.	N	A	P

ROTINA TRIMESTRAL / MAIO DE 2022

4	Verificar pilares, vigas, lajes (fissuração, deslocamento de camadas, trincas, fendas, oxidação de armaduras e elementos metálicos), indicando a corretiva se necessário.			
5	Verificar juntas de movimentação, indicando a corretiva se necessário.			

ROTINA SEMESTRAL

6	Realizar teste a percussão em revestimentos cerâmicos e argamassados, de modo a identificar possíveis partes soltas, indicando a corretiva se necessário.			
7	Revisão de áreas impermeabilizadas.			

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – BOMBAS DE RECALQUE

HIDRAULICO:

Equipamento: **BOMBAS**

PRÉDIOS 1, 2, 3

PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Periodicidade

D

S

Local

PRÉDIO 1

PRÉDIO 2

PRÉDIO 3

Equipamento

BOMBAS

BOMBAS

BOMBAS

ROTINA MENSAL

1	Verificação do estado das graxeias das bombas.	F	F	F
2	Inspeção na tubulação de conexões hidráulicas.	N	N	N
3	Verificação das luvas de acoplamento.	N	N	N
4	Medição da amperagem dos motores.	F	F	F
5	Verificação no nível de óleo nas bombas.	F	F	F
6	Medição da folga das luvas dos equipamentos.	N	N	N
7	Medição da resistência de isolamento dos motores.	F	F	F
8	Verificação de ruídos e vibrações excessivas	N	N	N
9	Verificação dos isolamentos.	N	N	N
10	Lubrificação dos mancais das bombas.	F	F	F
11	Medição e anotação da temperatura das bombas.	N	N	N

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO

Equipamento:

Periodicidade

PRÉDIO 1

PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Equipo		
SUB SOLO		
TERREO		
PAV 2		
PAV 3		
PAV 4		
PAV 4		
PAV 5		
PAV 6		

PAV

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO

GESSEIRO:
Equipamento:

Periodicidade

D S M T S A

PRÉDIO 2

PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

	Equipamento	SUB SOLO	PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 4	PAV 5	PAV 6	PAV 7	PAV 8	PAV 9	
PAV													
1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	A
2	Revisar as vedações de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	A

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GESSO

GESSEIRO:
Equipamento:

Periodicidade

D S M T S A

PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

PRÉDIO 3

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

	Equipamento	PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 4	PAV 5	PAV 6	PAV 7	PAV 8			
PAV													
1	Revisar o forro de todos os prédios, indicando a corretiva dos que apresentarem aberturas, trincas, pontos de umidade.	N	N	N	N	N	N	N	N	P			

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Equipamento: **PRÉDIO I**

PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

		SUBSOLO	ANDAR 1	ANDAR 2	ANDAR 3	ANDAR 4	ANDAR 5	ANDAR 6
ROTINA MENSAL								
1	Checar poços de visitas, caixas de passagem e redes de esgoto sanitário. Desobstruir, se necessário.	N	N	N	N	N	N	N
2	Inspeção nas tubulações e conexões hidráulicas das bombas.	N						
3	Inspeção nas válvulas e registros das tubulações hidráulicas das bombas.	N						
4	Verificar o funcionamento das válvulas de descarga.	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o funcionamento das torneiras.	N	N	N	N	A	N	N
6	Verificar o funcionamento dos sifões.	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar condições dos ralos, desobstruindo-os se necessário.	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar pressão e vazão dos chuveiros.	N		N	N			
9	Verificar registros de pressão, gaveta, esfera. Substituir componentes, se necesário.	N	N	N	N	N	N	N
10	Verificar o funcionamento dos assentos, substituindo-os se necessário.	A	N	A	A	A	N	A
11	Substituir saboneteiras, porta toalhas e suportes para rolo de papel higiênico que se apresentarem rotos, trincados ou quebrados.	N	N	A	N	A	N	N
12	Verificar obstrução de pias, vasos e drenos, limpando-os sempre.	N	N	N	N	N	N	N
13	Verificar existência de vazamentos nas pias, vasos e mictórios, eliminando-os.	N	N	N	N	N	N	N
14	Limpar calhas da cobertura do salão nobre.			N				
ROTINA TRIMESTRAL/ MAIO 2022								
15	Limpar as caixas de gordura.							
16	Inspeção no funcionamento das válvulas de retenção das bombas.							
17	Verificar luvas de acoplamento (bombas).							
18	Checar poços de visitas, caixas de passagem, bocas de lobo e redes de águas pluviais.							
19	Limpar e desobstruir as calhas, ralos e tubulação de coleta das coberturas das edificações.							
20	Limpeza dos bebedouros.							
ROTINA SEMESTRAL								
20	Limpeza dos reservatórios.							
21	Revisão da impermeabilização dos reseratórios.							
22	Análise da água dos reservatórios após limpeza (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).							
23	Troca de filtros dos bebedouros.							
24	Análise da água em pontos de utilização indicados pela fiscalização (parâmetros físicos, químicos e microbiológicos).							

Equipamento: **PRÉDIO 2**
PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

[illegible]

Equipamento: **PRÉDIO 3**
PERÍODO: 03/04 A 03/05/22

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ESQUADRIAS

MARCENEIRO:

Equipamento: PRÉDIOS

PERÍODO: 03/02 /2022 A 03/05/2022

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

Local Data		PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III
Equipamento		SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA
ROTINA TRIMESTRAL/ MAIO 2022				
1	Limpar e lubrificar as guias das portas e portões.			
2	Limpar, lubrificar e ajustar os sistemas de abrir e fechar das janelas e portas, bem como substituir partes danificadas ou que apresentem desgaste; e regular as molas.			
3	Limpar e lubrificar basculantes e remover excesso de tinta, quando for o caso.			
4	Identificar e eliminar focos de infiltração d'água de chuva.			
5	Revisar as vedações de vidros, substituindo borrachas se necessário.			
6	Verificar os vidros, substituindo os que apresentam fissuras ou estejam quebrados.			

OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE MANUTENÇÃO
PRÉDIO 3
PERÍODO: 03/02 /2022 A 03/05/2022

[illegible]

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CALHAS E TUBOS DE QUEDA

Equipamento: PRÉDIOS

PERÍODO: 03/01/2021 A 03/05/2022

D

S

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

		Equipamento		
			PRÉDIO I	PRÉDIO II
				PRÉDIO III
	ROTINA TRIMESTRAL/MAIO 2022			
1	Verificar proteção mecânica, bem como manta de impermeabilização			
2	Executando correções quando se mostrarem soltas ou trincadas			
3	Verificar sistemas de escoamento de águas pluviais.			
4	Realizar limpeza e desobstrução.			

OBSERVAÇÃO:

Assento sanitário quebrado, banheiro feminino ala norte (3 uni).

PAV6:

Assento sanitário quebrado banheiro feminino ala norte.

- **PRÉDIO 2**

TÉRREO:

Suporte de papel higiênico quebrado banheiro feminino.

PAV 3:

Trocar suporte papel toalha quebrado, banheiro PNE.

PAV 6:

Porta sabonete líquido faltante, banheiro PNE M.

- **PRÉDIO 3**

TÉRREO:

Mictório com vazamento, banheiro masculino.

Suporte de papel higiênico quebrado, banheiro feminino.

PAV4:

Suporte de papel higiênico quebrado banheiro masculino.

Válvula do mictório com vazamento, banheiro masculino.

PAV 7:

Sifão estragado mictório banheiro masculino


Válvula da pia com vazamento, banheiro masculino.

PAV8:

Falta suporte papel higiênico banheiro masculino

Considerações:

Nas solicitações de pintura e gesso, do prédio 1, os reparos são referentes a conclusão da impermeabilização, do telhado ala sul e terraço do 3º andar.



Artur de Borba Mallet

Engenheiro Civil-CREA114152

Phenix Soluções