

Relatório Preventivas Outubro

Prédio 1

Area externa

Limpar Refletores

3º andar

Lâmpada queimada ala norte

4º andar

Lâmpadas queimadas ala norte e hall principal

5º andar

Lâmpada queimada ala norte

Prédio 2

Térreo

Lâmpadas queimadas sanca

3º andar

Revisar Luminárias externas

7º andar

Lâmpadas queimada corredor salas

Prédio 3

Area externa

Revisar Luminárias

Térreo

Revisar Luminárias

2º andar

Revisar Luminárias

RELATÓRIO MENSAL 10/2023

ID	Descrição	Obs.:
	Elétrica	
2019079931	Remover componentes do SPDA do reservatório de água potável P1	Suspensão
2019091518	Problema no interfone da sala 600C	Em andamento, compras
2019094554	Instalar controle de acesso digital (com senha) à sala da PROPPG 600 D	Em andamento, compras
2019096229	Troca de lâmpada queimada e colocação do acrílico da luminária no lab 617	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019096733	Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)	Esperando canaleta
2019097317	Substituição de disjuntores no CD localizado na sala 617	Em andamento, esperando datas
2019097881	Iluminação 3º e 4º	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019098190	Revisão e substituição de tomadas antigas na Biblioteca	Em andamento
2019098290	Habilitação de novo ramal na sala 802A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019098354	Substituir as tomadas antigas para o padrão novo da sala 010 (subsolo)	Em andamento, compras
2019099062	As tomadas 220V da sala 106 do prédio 3 estão sem energia.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019099150	Instalação de tampas cegas e tampas de condutores no RU (subsolo)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019099268	Identificação de tomada e verificação de não funcionamento no lab 301	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019101320	conserto em tomada de bancada no lab 617	Em andamento, esperando manifestação
2019102172	Lâmpada queimada no banh masc 6º andar	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102496	Verificação de tomadas e possibilidade de realocação na Biblioteca	Em andamento, compras
2019102732	ramal do depósito do Patrimônio (extensão, 8805), está mudo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103458	lâmpadas do foco de luz de cima das mesas algumas queimadas e um sem botão de ligar no lab de anatomia (01/02)	Em andamento
2019103520	duplicar ponto de rede na sala 600B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103487	ventilador da recepção da p1 caiu e nao está funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103582	Avaliação de circuito ou quadro de energia na cafeteria cubos	Em andamento, esperando manifestação
2019104386	troca de 13 lâmpadas que estão queimadas no Biotério.- 415 -p13	Em andamento
2019104573	verificação de algumas tomadas que estão soltas 214 p2	Em andamento
2019104827	lâmpada queimada	Em andamento
2019104943	Instalação de uma tomada externa ao lado do Bicletário, conforme e-mail.	Em andamento
2019105159	lampada não desiga Banheiro feminino,5º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019105568	conserto da tomada central na bancada (próximo a coluna do laboratório)sala 617, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia	Em andamento
2019105797	2 lâmpadas queimadas na cozinha experimental e 2 lâmpadas queimadas no lavado Laboratório 615 - Cozinha Experimental	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106245	Circuito 220V: 3.9 e 3.12 não estão funcionando, 304 - p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106345	instalação de tomada 615 - p2	Em andamento
2019106511	Necessidade de ligar mais de um equipamento num ponto de tomada na sala 308	Em andamento
2019106821	Instalação de tomada extra. sala 802 p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106832	adequações elétricas necessárias para a instalação de um novo equipamento na sala 322 do Prédio 1.	Em andamento
2019107198	Luminária está caindo, Banheiro masculino, 4º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107236	Habilitação de novo ramal em duas salas do DECESA 302 P2 e 305 P3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107523	solicito substituição de luminária na capela do Prédio 1	Em andamento
2019107565	tomada para gerador 603 - p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107799	Revisão de tomada de piso no 3º andar	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107863	Sensor de presença queimado no banh PCD do térreo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107916	novo ponto elétrico no laboratório 413	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108176	confeccionar cabo de extensão elétrica com uma régua com pelo menos 3 fêmeas na ponta do cabo.413 p1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108210	Passar o cabo HDMI por dentro do forro e retirar o cabo VGA na sala 508	Em andamento , revisão
2019108220	ativação dos pontos de rede da sala 207/Prédio 3- sala 207, Coordenação de Psicologia PPG	Em andamento
2019108287	Tomadas não estão funcionando Copa vigilantes, térreo, prédio 3	Em andamento
2019108371	revisão na iluminação localizada em parte do nosso acervo,1 andar Prédio Arquivo	Em andamento
2019108452	Porta do hall do P1 está demorando a fechar. Hall, térreo, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108517	conserto em uma das tomadas que alimenta a bancada lateral esquerda de microscópios no laboratório 001	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108579	instalação de tomada na voltagem 220V de 20A na recepção do P1 para ligar ar condicionado	Chamado com a Mecânica
2019108606	Colocar tampa nas 04 caixas da rede elétrica e lógica onde estavam ligadas as catracas.Hall, térreo, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108626	Goteira em luminária 813 Imunoterapia	Chamado com a Civil
2019108699	torneira do laboratório com acionamento automático não está funcionando.	Em andamento, compras
2019108730	urgência a vistoria e troca das tomadas embaixo das mesas de estudos dos alunos sob risco iminente de curto-circuito	Em andamento, compras
2019108732	vistoria eletrica na sala 401a do prédio 1,dep de enfermagem.6 lampadas fluorescentes queimadas e outras piscando.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108831	Solicitamos a instalação de uma extensão do ramal 8742 para o lab 202.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108836	Solicito a troca de lâmpada fixada abaixo de armário aéreo da bancada dos espectrofotômetros.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108861	falta de energia, sem luz Escada de emergência 9º andar, prédio 2	Em andamento
2019108889	Refletor da escadaria principal do Prédio 1 (na parte externa) não está ligando.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109120	ramal será disponibilizado para atendimento compartilhado no Coworking.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109173	disjuntor trifásico e cabeamento necessário para a nova tela de projeção do Salão Nobre.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109227	instalações de tomadas 110v e 220v em mais pontos devido ao uso de equipamentos 602	Em andamento, revisão
2019109268	instalação de 2 pontos de rede no lab 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109366	É necessária a troca de um plug de 20 A da cafeteria.	Em andamento
2019109372	instalação de um ponto de rede físico que atenda a estação 025474 no lab 413	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109496	Instalação de chuveiros faltantes nos vestiários femininos e masculinos do térreo alto e 2º andar do prédio 2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109561	adequação do circuito que alimenta as bancadas com redes elétricas e lógica. 413 / laboratório de física	Em andamento
2019109715	Verificar se o ramal 8887 foi instalado no local, no chamado 2019091939 (de 2022).	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109744	Colocar luzes de emergência na sala de atividades,bioterio	Em andamento

2019109763	Verificar as tomadas do refeitório dos terceirizados e fazer as adequações necessárias.	Em andamento
2019109792	Disjuntor da torneira elétrica está desarmando. solicito verificação (DR71)	Em andamento
2019109823	geladeira na sala 616 do prédio 3, porém não há ponto de energia elétrica próximo para ligação.	Em andamento, esperando manifestação
2019109874	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo Almoxarifado da Manutenção	Em andamento
2019109997	Ajuste/troca de cabo lógico Sala 22-Supervisão Sulclean,2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110075	retirada temporária do SPDA (haste e demais componentes) em cima da casa de máquinas	Em andamento
2019110078	Tomada 220 do bebedouro está com mau contato.Corredor, 5º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110080	lâmpada queimada Banheiro PCD, 2º andar, prédio 2- banheiro terceirizados	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110113	Preciso também da troca de 6 mini lâmpadas e 2 lâmpadas normais (não são as tubulares) 501 - sala dos conselhos	Em andamento, revisão
2019110121	uso da tomada 613 Laboratório de Biologia Celular	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110272	prédio 2 ficou sem água, Disjuntor que alimenta bombonas do P2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110290	tampa para dijuntor na sala 511	Em andamento
2019110301	montagem do museu anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110314	Instalar tomada de 220v no corredor do DCE,Corredor DCE, térreo, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110316	Ponto lógico sem sinal	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110329	Instalar ramal 8777 no restaurante universitário (balcão da entrada)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110431	lâmpada queimada 304b	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110457	Um dos cabos RJ 45 de conexão de rede apresenta problema no engate. Sala do arquivo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110461	Dois telefones não estão funcionando.401B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110513	duas alimentações elétricas (uma para ele e outra para o nobreak).sala 206	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110527	ponto logico de internet que está com defeito atrás do computador Sala 104, DAP	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110583	Solicitamos que seja feita uma "extensão" do ramal 8789 sala 511	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110612	telefone da sala 28 esta mudo, no laboratório de anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110637	ealocação de cabo lógico na sala Sala 200C, Professores	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110643	Tomada não está energizada. Solicito correção.216	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110741	Solicitação de disjuntor Bifásico 50A, para chuveiro do arquivo conforme PI 2019104012.	Em andamento
2019110798	Solicitamos a adequação do número de tomadas na antessala do 308/p1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110833	É necessário 3 controles para o portão da G2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110869	Lâmpada piscando na entrada do laboratório. Central Analítica 1B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110906	falta de luminosidade 806 - p3	Em andamento
2019110931	problema em extensão ou régua Hall, térreo do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110933	Verificar tomadas, pois não estão funcionando Sala 220A- Telefonia, 2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110946	Portão da G2 não está abrindo com controle e nem manualmente	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110949	3 tomadas 220 deixaram de funcionar, ultrafreezer marcou hoje de manhã falta de energia.813	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110966	solicito a troca da voltagem de uma tomado do laboratório de 220v para 127v 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110976	Instalação de novo ponto de rede.Sala 207, Sala de estudos	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110979	Solicitamos a instalação de um ramal sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110989	Transferência de ramal 8863 da sala 105 para a sala 604	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111027	revisão e correção do ponto A11 da sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111034	As canaletas caíram e solicito um ponto de internet e de luz em outro lugar da parede na sala 500D (Auditoria)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111035	As canaletas caíram e solicito um ponto de internet e de luz em outro lugar da parede na sala 500D (Auditoria)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111063	Fixação/remoção de canaletas da sala de procedimento de camundongos do Biotério.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111120	Estamos com uma ilha de computadores desligada. sala 401A Departamento de Enfermagem	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111155	troca de ramal sala 806 do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111157	reparo para nossos ramais no departamento de fonoaudiologia, sala 400 B prédio 1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111195	Solicito ajusta na luminosidade da sala 500 D Auditoria.	Em andamento
2019111216	ajuste e troca de saída de outro telefone na sala 500D Auditoria.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111245	Adequação de tomada de piso para ligação de novos buffet frio e quente no RU	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111246	Alteração de tensão de tomada de 127V para 220V para ligação de refrigerador no RU	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111305	verificação de falta de energia (G35) tomadas 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111328	nova tomada na sala para ligar chaleira elétrica Departamento de Psicologia sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111351	realocação de ramal telefônico em outra sala. 001C - Central Analítica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111365	transferência do ramal. e a inserção de 3 extensões do ramal na mesma sala. Sala 507/P1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111373	lâmpada piscando 6º andar, ala sul, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111374	lâmpada piscando Corredor, 3º andar, em frente a escadaria, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111375	lâmpada piscando Corredor, térreo, ala sul, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111406	ramal 8787 - digital, na mesa da Pró-Reitora de Planejamento sala 500 A - prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111532	Telefone ramal; 8788 não está funcionando 100E - coworking PROAD	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111548	Duas lâmpadas na sala, uma na frente e outra no fundo da sala, estão piscando 622	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111576	laboratório 802B do prédio 3 as tomadas 220V identificadas com G1 não estão funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111595	Fixar com parabol catraca no ru	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111669	ponto de rede para a sala 121A do prédio 2, sala da Associação dos Pós-Graduandos detnro do DCE	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111694	Solicitamos a baixa do ramal 8864, que pertencia ao NQI.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111702	Solicitamos a instalação do aparelho na nova sala da PROPPG. 806	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111755	Descarte de lâmpadas.Subsolo, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111756	Lado direito do portão do subsolo do prédio 2 está travado, não abre.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111783	Os ramais 8839 e 8893 estão mudos sala 610, Coordenação psicologia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111806	verificação das tomadas 220V da sala 719 do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111813	Mudança de ramal da sala 507 para a 500b, atual Ascom.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111870	Estamos com uma bancada e um lado do LAB202 sem energia elétrica.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111888	avaliação da iluminação do banheiro PNE Banheiro 1 andar p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111892	tomada do micro-ondas da sala 106 do prédio 3 não esta mais funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112027	Instalação de disjuntor e tomada para funcionamento do apare de ar condicionado split	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112072	Ajuste nas tomadas eletricas e ponto lógico da mesa do professor laboratório 413 p1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112079	O aparelho (interfone), não chama quando uma pessoa aperta no botão, para sinalizar que está na frente da Prograd.	Em andamento

2019112086	hora-extra de alguns funcionários para o turno da tarde (das 13h às 17h)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112130	abertura de dois pontos que estão com problemas T5 E T6 SALA 105, PREDIO I, PROGESP	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112134	Parou de funcionar um dos telefones do departamento.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112144	solicitamos que seja instalado o ramal 8865.105 p1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112146	lâmpada queimada Banheiro PCD, Térreo, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112155	verificar se telefones estão funcionando para verificar antes de entregar ao Patrimonio. sala 104 prédio I	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112181	estouro e cheiro de queimado, logo após um dos suportes de 4 lampadas não acende mais.s 518	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112190	ramal mudo Sala 106 - DERCA	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112197	identificação de 3 pontos lógicos na sala 809 do prédio 2,	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112246	lâmpada queimada caixa de luz atrás do ar condicionado (aproximadamente em cima da impressora) 202	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112262	tomada da sala de camundongos seja inserida na rede do gerador. 415 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112297	Substituição de disjuntor de alimentação quadro do VRF do 4º andar P2.	Em andamento
2019112302	solicitar que avaliassem a elétrica das salas 322, 323 e 324	Em andamento
2019112341	Museu de Anatomia das 9h às 17h. Portanto, precisaremos de hora-extra de alguns funcionários para esse período	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112405	Troca de disjuntor Sala 813,8º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112415	Conforme Solicitação da Pró-Reitora Evelise, solicitamos reforma nas instalações elétricas do laboratório 008, prédio 1, subsolo.	Em andamento
2019112452	ponto lógico PT-14 na sala 121B do prédio 2 (secretaria do DCE)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112469	Ramal 8840 parou de funcionar novamente.Sala 607	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112472	Disjuntor está em curto 1 andar p2	Em análise
2019112510	ligação ruim, com ruído ramal 8729 813, sala de treinamento	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112540	Fixação de tomada.Sala 300A, 3º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112580	lâmpada queimada Sala 108, térreo, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112629	azamento de agua do ar condicionado em cima da tomada e a tomada parou de funcionar 613-p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112661	instalar o telefone na mesa da Pró-reitora,806	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112684	Há um fio desencapado no vestiário da area limpa do biotério, sala 414.	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112695	Solicitamos a alteração para a sala 500C/P1.	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112716	Lâmpada queimada nas escadas antes de chegar a sala 134, P2	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112726	Computador está sem internet e acreditamos que seja problema nos cabos, Guarita 02	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112781	Várias tomadas sem energia na mesma sala 214 p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112786	ponto de logica danificado sala 022, laboratorio de anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112792	Uma tomada do pós-operatório está caindo no bioterio	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112873	Mapeamento e identificação dos seguintes CDs e QGBTs localizados no subsolo do Prédio 1:	Em andamento
2019112883	tomada não está funcionando.Sala 714, laboratório de Genética Toxicológica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112893	O ramal está mudo, 806 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112934	ramal 8794 está mudo Secretaria da Pós-Graduação, sala 106	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112941	instalação de ponto de lógica e energia na sala 500C/P1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112962	assistencia do pessoal da elétrica para realizar a desconexão do cabo de força no estabilizador. 702 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112981	ligação ruim, com ruído 500A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113041	iluminação da escadas de emergência do Prédio 03 permaneçam ligadas dia 4 e 5	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113112	Ajuste/troca de cabo lógico na anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113176	troca de 3 lâmpadas tubulares no laboratório 702 do prédio 3	Em andamento, esperando manifestação
2019113181	Interruptor da sala 225 P2 (sala dos motoristas terceirizados) Sala 225	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113217	Porta da recepção do prédio 3 não está fechando.	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019113232	Verifiquei todos os aparelhos da sala e estão mudos/inoperantes no ramal 8818, s 406	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113235	Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério, 4º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113261	sem iluminação no sanitário localizado no térreo do prédio do Arquivo.	Em andamento
2019113283	Lâmpada queimada corredor antes de entrar no banheiro masculino(onde fica o armário da limpeza.)ala norte, p 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113269	Problema em ramal/telefone sala 600c	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113291	lâmpada queimada Copa- 305, 3º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113292	Sala onde pessoal da Sulclean guarda os materiais de limpeza Sala 306- 3º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019113294	Lâmpadas queimadas entre a porta corta fogo e saída de emergência. Corredor, 3º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113304	solicitamos a troca de uma tomada simples por uma tomada dupla, Sala 600B - PROEXT	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113334	4 pontos de lógica e 2 pontos de telefonia.100H	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113354	tomada 110V de uma bancada da cozinha não está funcionando, 615 p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113396	troca de uma tomada da sala de pós operatório que está queimada.Sala 415	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113402	manutenção para o telefone da sala 208 (Prédio 01) - ramal 8875.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113404	suporte para quatro tomadas que não estão funcionando em nosso laboratório 805	Em andamento
2019113407	lâmpada piscando, queimadas lab 805 p3	Em andamento
2019113470	instalação de 3 suportes para equipamento wireless no ru	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113474	manutenção do Nobreak patrimônio número 038915. 413 - p1	Em andamento
2019113480	Já é a terceira vez cai o disjuntor referente aos circuitos 3.9 e 3.12 (ambos 220V). 304 - P3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113486	PONTO REDE PARA IMPRESSORA DE CARTEIRINHAS SALA 022 LABORATORIO DE ANATOMIA	Em andamento
2019113493	Trocar o disjuntor que caiu hoje por superaquecimento bioterio	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113450	Conserto da catraca 3 do RU que está apresentando problemas, e não está sendo possível utilizá-la.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113454	Ajuste no interfone da Reitoria, para alteração de ramal e senha.	Em andamento
2019113522	manutenção em um equipamento elétrico do lab 002A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113558	Estamos com o ramal mudo 8811na sala 134 (Editora)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113605	transferência do ramal 8734 (COREME) para a sala 106B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113606	transferência do ramal 8807 (COREMU) para a sala 106B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113668	Retirar o cabo VGA da sala 622 (entregar no apoio). Passar o cabo HDMI por dentro do forro	Em andamento
2019113734	O telefone do laboratório 803 do prédio 3 está mudo	Serviço Concluído, esperando vistoria

Exemplo Legenda
Sexto dia útil

MANUTENÇÃO PREDIAL - VIGENCIA DO PLANO JULHO 2022 A JULHO 2023

M6		
Nº	Periodic. mensal Tipo de instalação	Área
1	Inst. Iluminação Geral	Elétrica
2	Inst. Grupo Gerador	Elétrica
3	Inst. Quadros de energia	Elétrica
4	Inst. Pára Raios	Elétrica
5	Inst. Subestões e Medição	Elétrica
6	Termografia	Elétrica

Nº	Tipo de instalação	Área
1	Inst. Iluminação Geral	Elétrica
2	Inst. Grupo Gerador	Elétrica
3	Inst. Quadros de energia	Elétrica
4	Inst. Pára Raios	Elétrica
5	Inst. Subestões e Medição	Elétrica
6	Termografia	Elétrica

2021																																												
Julho							Agosto							Setembro							Outubro							Novembro							Dezembro									
D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A			
		X							X							X							X								X						X							
	X							X							X							X								X						X								
			X							X							X							X								X							X					
				X							X							X							X								X							X				
					X														X							X																		

2022																																												
Janeiro							Fevereiro							Março							Abril							Maio							Junho									
D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A			
		X							X								X						X							X						X								
	X							X					X	X								X						X						X										
			X							X						X		X					X							X	X						X							
			X		X					X						X			X				X							X				X						X				
				X														X																										
										X																																		

temporariamente.
formalizamos para a periodicidade semanal

Exemplo Legenda
Sexto dia útil
M6
Periodic. mensal

GUSTAVO: ajustei as periodicidades das preventivas das subestações

Peço que inicie as preventivas de iluminação dentro das salas de aula dos 3 prédios
Hoje abri um chamado para algumas salas do P1. Temos que verificar para o retorno das aulas

[illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

[illegible]

Gx - Gerador a diesel prédio X:	G1 - Gerador Prédio 1	G2 - Gerador Prédio 2	G3 - Gerador Prédio 3
Gerador Modelo:	D229-6 G.G	G2R	CRA 200 MD/4
Marca motor:		SCANIA	SCANIA
Modelo motor:		DC1260A	6.10T
Marca gerador:		CRAMACO	CRAMACO
Modelo gerador:		G2R	
Número de série:	C1N203945	C1N203945	G1S144613
Potência kVA:		450/405	138/122
Ligação:	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Tensão fase V:		220	
Corente A:		1066	
Frequência Hz:		60	
Fp:		0,8	
Rotação RPM:		1800	
Peso KG:		2649	
Plano de componentes:	9.229.81.09.206.9		
Folga de válvula à frio:	0,2		
Fumaça em aceleração livre:	-		
Data de fabricação:	21/01/2009	Out/08	
Rotação máxima livre:	-		
Ponto de injeção APMS:	-		
Cilindrada:	5.883		

DATA FIM:30/10

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

M

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
T	Tem Tendências
I	Indepente
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA FIM:30/10

	Equipamento	Local	Técnico	Data
	CD - 33	3º		
	CD - 33.1	3º		
	CD - 34	3º		
	CD - AC	3º		
	CD - 35	3º		
	CD - 36	3º		
	3P QGBT	3º		
	CD 37	3º		
	CD 37.1	3º		
	CD 37.2	3º		
	CD 45.1 4ºA	4º		
	CD 45.1 4ºA	4º		
	QGBT - 4ºA	4º		
	CD - 41	4º		
	CD - 42	4º		
	CD - 43	4º		
	CD - 44	4º		
	CD - 45	4º		
	5ºA	5º		
	S/COD. (20)	5º		
	5P QGBT	5º		
	5P/1 QGBT	5º		
	CD - 51/1	5º		
	CD - 52/1	5º		
	CD - 54/1	5º		
	CD - 52	5º		
	CD - 53	5º		
	CD 53.1	5º		
	S/COD (25)	5º		
	CD-55 5ºA	5º		
	S/COD. (21)	6º		
	S/COD. (22)	6º		
	S/COD. (23)	6º		
	S/COD. (24)	6º		
	S/COD. (26)	6º		

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Tendências
I	Independente
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

QUADROS DE ENERGIA

DATA INÍCIO: 04/10

DATA FIM:30/10

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

PRÉDIO II

Rotina

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
V	Verificada
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

Nº		ROTINAS DE MANUTENÇÃO		Equipamento		Local		Técnico		Data	
1		Equipamentos e Documentos necessários		CD-21.CSS.A COMERCIAL		SS					
1.1		Ficha do quadro de cargas do quadro, constando campos para a anotação das grandezas medidas;		CD-21.GSS.A GERADOR EST.		SS					
1.2		Multímetro CAT IV		CD-21.G01.B GERADOR RECEPÇÃO		1º					
1.3		Termovisor		CD-21.G01.A GERADOR CPD		1º					
1.4		Conjunto básico de ferramentas para eletricitista		CD-21.G01.C GERADOR CONSULTAS		1º					
1.5		Kit travamento NR10		CD-21.C01.B EST. TÉRREO		1º					
1.6		EPIs/EPCs básicos para eletricitistas		CD C.29 RAMPA DE ACESSO		2º					
1.7		Megômetro		CD - 21.G02.C GERADOR LAB.		2º					
2		ROTINA MENSAL - Rede desenergizada		CD - 21.G02.C GERADOR		2º					
2.1		Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro;		CD - 21.C02.C COMERCIAL		3º					
2.2		Inspeção visual nos isoladores e barramentos;		CD-21.C03.A EVENTOS 1		3º					
2.3		Medição da corrente elétrica dos circuitos alimentadores, anotar e comparar com o quadro de cargas do quadro;		CD-21.G03.A SERVIÇO		4º					
2.4		Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e comparar com o quadro de cargas do quadro;		CD-21.G04.A GERADOR		4º					
2.5		Verificação do equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados, verificar tensão e corrente. Calcular a carga por fase;		CD-21.C04.A COMERCIAL		5º					
2.6		Reaperto nas conexões elétricas: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica; OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO COM REDE DESENERGIZADA		CD-21.G05.A GERADOR		6º					
2.7		Inspeção com termovisor: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica. Circuitos		CD-21.C06.A SERVIÇO		6º					
2.8		Limpeza geral do quadro e lubrificação das dobradiças das portas;		CD GASTRONOMIA (SALA 615)		6º					
2.9		Reinstalar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada;		CD 21.C.06D - FARMOTECNICA (SALA 617)		6º					
2.10		Teste dos IDRs instalados nos quadros (usando o botão teste);		CD 21.C.06C - LAB. (SALA 617)		7º					
				CD-21.G07.A SALAS PROCEDIMENTOS		8º					
				CD-21.G08.A SERVIÇOS 8º E 9º PAV.		8º					
				CD-21.C08.C PREP. FÍSICA		8º					
				CD 21.C.08B - LABORATÓRIO (SALA 819)		8º					
				CD 21.C.08A - COZINHA (SALA 809)		9º					
				CD-21.C09.B RESTAURANTE		9º					
				CD-21.C09.A COPA							

QUADROS DE ENERGIA

DATA INÍCIO: 04/10

DATA FIM:30/10

PRÉDIO III

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Rotina

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
F	Falta de energia
F	Indiferente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

Nº		ROTINAS DE MANUTENÇÃO		Equipamento		Local	Técnico	Data
1	Equipamentos e Documentos necessários			QD-1				
1.1	Ficha do quadro de cargas do quadro, constando campos para a anotação das grandezas medidas;	A	A	A	A	A	A	A
1.2	Multímetro CAT IV	N	N	N	N	N	N	N
1.3	Termovisor	S	S	S	S	S	S	S
1.4	Conjunto básico de ferramentas para eletricitista	N	N	N	N	N	N	N
1.5	Kit travamento NR10	N	N	N	N	N	N	N
1.6	EPIs/EPCs básicos para eletricitistas	N	N	N	N	N	N	N
1.7	Megômetro	N	N	N	N	N	N	N
2	ROTINA MENSAL - Rede desenergizada							
2.1	Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro;	N	N	N	N	N	N	N
2.2	Inspeção visual nos isoladores e barramentos;	N	N	N	N	N	N	N
2.3	Medição da corrente elétrica dos circuitos alimentadores, anotar e comparar com o quadro de cargas do quadro;	N	N	N	N	N	N	N
2.4	Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e comparar com o quadro de cargas do quadro;	N	N	N	N	N	N	N
2.5	Verificação do equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados, verificar tensão e corrente. Calcular a carga por fase;	N	N	N	N	N	N	N
2.6	Reaperto nas conexões elétricas: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica; OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO COM REDE DESENERGIZADA	F	F	F	F	F	F	F
2.7	Inspeção com termovisor: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica. Circuitos	F	F	F	F	F	F	F
2.8	Limpeza geral do quadro e lubrificação das dobradiças das portas;	N	N	N	N	N	N	N
2.9	Reinstalar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada;	N	N	N	N	N	N	N
2.10	Teste dos IDRs instalados nos quadros (usando o botão teste);	F	F	F	F	F	F	F

QUADROS DE ENERGIA

DATA INÍCIO: 04/10

DATA FIM:30/10

PRÉDIO III

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Rotina

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
F	Falta Energética
F	Impedimento
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

Nº		ROTINAS DE MANUTENÇÃO		Equipamento		Local		Técnico		Data	
1		Equipamentos e Documentos necessários		QDG5 (GERADOR)		5º					
1.1		Ficha do quadro de cargas do quadro, constando campos para a anotação das grandezas medidas;		QF-CD-5.1		5º					
1.2		Multímetro CAT IV		QF-CD-5.2		5º					
1.3		Termovisor		QF-CD-5.3		5º					
1.4		Conjunto básico de ferramentas para eletricitista		QF-CD-5.4		5º					
1.5		Kit travamento NR10		QF-CD-5.5		5º					
1.6		EPIs/EPCs básicos para eletricitistas		QF-CD-5.6		5º					
1.7		Megômetro		QF-CD-5.7		5º					
2		ROTINA MENSAL - Rede desenergizada		QF-CD-6		6º					
2.1		Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro;		QDG6 (GERADOR)		6º					
2.2		Inspeção visual nos isoladores e barramentos;		QF-CD-6.1		6º					
2.3		Medição da corrente elétrica dos circuitos alimentadores, anotar e comparar com o quadro de cargas do quadro;		QF-CD-6.2		6º					
2.4		Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e comparar com o quadro de cargas do quadro;		QF-CD-6.3		6º					
2.5		Verificação do equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados, verificar tensão e corrente. Calcular a carga por fase;		QF-CD-6.4		6º					
2.6		Reaperto nas conexões elétricas: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica; OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO COM REDE DESENERGIZADA		QF-CD-6.5		6º					
2.7		Inspeção com termovisor: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica. Circuitos		QF-CD-6.6		6º					
2.8		Limpeza geral do quadro e lubrificação das dobradiças das portas;		QF-CD-7		7º					
2.9		Reinstalar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada;		QDG7 (GERADOR)		7º					
2.10		Teste dos IDRs instalados nos quadros (usando o botão teste);		QF-CD-7.1		7º					
				QF-CD-7.2		7º					
				QF-CD-7.3		7º					
				QF-CD-7.4		7º					
				QF-CD-7.5		7º					
				QF-CD-7.6		7º					
				QF-CD-7.7		7º					
				QF-CD-8		8º					
				QDG8 (GERADOR)		8º					
				QF-CD-8.1		8º					
				QF-CD-8.2		8º					
				QF-CD-8.3		8º					
				QF-CD-8.4		8º					
				QF-CD-8.5		8º					
				QF-CD-8.6		8º					

DATA INÍCIO:01/10	DATA FIM:30/10
-------------------	----------------

DATA INÍCIO:01/10 DATA FIM:30/10		Data	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ			
Manual de preenchimento 1 - Prencher o dia de início da atividade e término ao final. 2 - Preencher as datas da execução nos quadros. 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço. 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina. 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.		Técnico																	
		Local	ILUMINAÇÃO SUBSOLO			ILUMINAÇÃO 1 PAV.			ILUMINAÇÃO 2 PAV.			ILUMINAÇÃO 3 PAV.			ILUMINAÇÃO 4 PAV.			ILUMINAÇÃO 5 PAV.	

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

1	Equipamentos e Documentos necessários	
---	---------------------------------------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

[illegible]

PRÉDIO II

DATA INÍCIO:01/10	DATA FIM:30/10
-------------------	----------------

Manual de preenchimento

1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.

2 - Preencher as datas da execução nos quadros.

3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.

4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.

5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

		Local	Técnico	Data
		ILUMINAÇÃO SUBSOLO		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 1 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 2 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 3 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 4 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 5 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 6 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 7 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 8 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 9 PAV Casa de máquinas		1ºQ

Rotina

DMSOT

DMSQT

DMSQT

DMSQT

DMSQT

DMSQT

0

0

Q

•

—

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Tendências
I	Independente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PRÉDIO III

DATA INÍCIO:01/10	DATA FIM:30/10
-------------------	----------------

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

		Local	Técnico	Data
		ILUMINAÇÃO 1 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 2 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 3 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 4 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 5 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 6 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 7 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 8 PAV.		1ºQ
		ILUMINAÇÃO 9 PAV Casa de máquinas		1ºQ

0

Q

0

Q

O

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
T	Tum. Endócrinos
I	Inoperante
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SPDA

DATA INÍCIO: 11/10

DATA FIM: 25/10

Manual de preenchimento

1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.

2 - Preencher as datas da execução nos quadros.

3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.

4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.

5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Data			
Técnico			
Local	PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III
Equipamento	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA

Nº	ROTINAS DE MANUTENÇÃO			
1	Equipamentos e Documentos necessários			
1.1	Planta de descida dos prédios	A	N	N
1.2	Multímetro CAT IV	N	N	N
1.3	Conjunto básico de ferramentas para eletricista	N	N	N
1.4	Kit travamento NR10	N	N	N
1.5	EPIS/EPCs básicos para eletricitas	N	N	N
2	ROTINA MENSAL			
2.1	Captore			
2.1.1	Inspeção visual nos captore verticais. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	N
2.1.2	Inspeção visual nos captore horizontais. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	N
2.1.3	Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	N
2.1.4	Inspeção visual a procura de rachaduras na alvenaria, onde os captore estão fixados;	A	N	N
2.2	Descida			
2.2.1	Inspeção visual nos condutores de descida. Testar sua fixação e integridade;	A	N	F
2.2.2	Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	F
2.2.3	Verificar pontos de oxidação ao nível do solo e combater com produto Anti-oxidação	A	N	F
2.3	Equipotencialização			
2.3.1	Verificar se existem equipamentos, peças, partes metálicas ou condutores encostados nas descidas. Se identificado manter afastamento ou equipotencializar nas partes metálicas	A	A	A
2.3.2	Postes, cercamento, corrimão e equipamentos acessíveis estão equipotencializados?	A	A	A
2.3.3	Verificar pontos de oxidação ao nível do solo e combater com produto Anti-oxidação	A	A	A
2.3.4	Reaperto das conexões no BEP do prédio	S	S	S
Nº	ROTINA TRIMESTRAL			
1				
2				
3				
Nº	ROTINA SEMESTRAL - Rede desenergizada			
1	Ensaio de continuidade elétrica, com testes de resistência de isolamento (não destrutiva) nos cabos elétricos alimentadores;	S	S	S
2	Ensaio de continuidade elétrica, com testes de resistência de isolamento (não destrutiva) nos barramentos elétricos	S	S	S
3				
4				

Rotina
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
S
S
S
S
S

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
I	Em Manutenção
P	Imperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

FALTA MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES ENTRE GAIOLA E BAIXADAS DO
P2

--	--	--

Relatório Preventivas Outubro

Prédio 1

Area externa

Limpar Refletores

3º andar

Lâmpada queimada ala norte

4º andar

Lâmpadas queimadas ala norte e hall principal

5º andar

Lâmpada queimada ala norte

Prédio 2

Térreo

Lâmpadas queimadas sanca

3º andar

Revisar Luminárias externas

7º andar

Lâmpadas queimada corredor salas

Prédio 3

Area externa

Revisar Luminárias

Térreo

Revisar Luminárias

2º andar

Revisar Luminárias

RELATÓRIO MENSAL 10/2023

ID	Descrição	Obs.:
	Elétrica	
2019079931	Remover componentes do SPDA do reservatório de água potável P1	Suspensão
2019091518	Problema no interfone da sala 600C	Em andamento, compras
2019094554	Instalar controle de acesso digital (com senha) à sala da PROPPG 600 D	Em andamento, compras
2019096229	Troca de lâmpada queimada e colocação do acrílico da luminária no lab 617	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019096733	Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)	Esperando canaleta
2019097317	Substituição de disjuntores no CD localizado na sala 617	Em andamento, esperando datas
2019097881	Iluminação 3º e 4º	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019098190	Revisão e substituição de tomadas antigas na Biblioteca	Em andamento
2019098290	Habilitação de novo ramal na sala 802A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019098354	Substituir as tomadas antigas para o padrão novo da sala 010 (subsolo)	Em andamento, compras
2019099062	As tomadas 220V da sala 106 do prédio 3 estão sem energia.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019099150	Instalação de tampas cegas e tampas de condutores no RU (subsolo)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019099268	Identificação de tomada e verificação de não funcionamento no lab 301	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019101320	conserto em tomada de bancada no lab 617	Em andamento, esperando manifestação
2019102172	Lâmpada queimada no banh masc 6º andar	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102496	Verificação de tomadas e possibilidade de realocação na Biblioteca	Em andamento, compras
2019102732	ramal do depósito do Patrimônio (extensão, 8805), está mudo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103458	lâmpadas do foco de luz de cima das mesas algumas queimadas e um sem botão de ligar no lab de anatomia (01/02)	Em andamento
2019103520	duplicar ponto de rede na sala 600B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103487	ventilador da recepção da p1 caiu e nao está funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103582	Avaliação de circuito ou quadro de energia na cafeteria cubos	Em andamento, esperando manifestação
2019104386	troca de 13 lâmpadas que estão queimadas no Biotério.- 415 -p13	Em andamento
2019104573	verificação de algumas tomadas que estão soltas 214 p2	Em andamento
2019104827	lâmpada queimada	Em andamento
2019104943	Instalação de uma tomada externa ao lado do Bicletário, conforme e-mail.	Em andamento
2019105159	lampada não desiga Banheiro feminino,5º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019105568	conserto da tomada central na bancada (próximo a coluna do laboratório)sala 617, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia	Em andamento
2019105797	2 lâmpadas queimadas na cozinha experimental e 2 lâmpadas queimadas no lavado Laboratório 615 - Cozinha Experimental	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106245	Circuito 220V: 3.9 e 3.12 não estão funcionando, 304 - p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106345	instalação de tomada 615 - p2	Em andamento
2019106511	Necessidade de ligar mais de um equipamento num ponto de tomada na sala 308	Em andamento
2019106821	Instalação de tomada extra. sala 802 p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106832	adequações elétricas necessárias para a instalação de um novo equipamento na sala 322 do Prédio 1.	Em andamento
2019107198	Luminária está caindo, Banheiro masculino, 4º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107236	Habilitação de novo ramal em duas salas do DECESA 302 P2 e 305 P3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107523	solicito substituição de luminária na capela do Prédio 1	Em andamento
2019107565	tomada para gerador 603 - p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107799	Revisão de tomada de piso no 3º andar	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107863	Sensor de presença queimado no banh PCD do térreo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107916	novo ponto elétrico no laboratório 413	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108176	confeccionar cabo de extensão elétrica com uma régua com pelo menos 3 fêmeas na ponta do cabo.413 p1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108210	Passar o cabo HDMI por dentro do forro e retirar o cabo VGA na sala 508	Em andamento , revisão
2019108220	ativação dos pontos de rede da sala 207/Prédio 3- sala 207, Coordenação de Psicologia PPG	Em andamento
2019108287	Tomadas não estão funcionando Copa vigilantes, térreo, prédio 3	Em andamento
2019108371	revisão na iluminação localizada em parte do nosso acervo,1 andar Prédio Arquivo	Em andamento
2019108452	Porta do hall do P1 está demorando a fechar. Hall, térreo, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108517	conserto em uma das tomadas que alimenta a bancada lateral esquerda de microscópios no laboratório 001	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108579	instalação de tomada na voltagem 220V de 20A na recepção do P1 para ligar ar condicionado	Chamado com a Mecânica
2019108606	Colocar tampa nas 04 caixas da rede elétrica e lógica onde estavam ligadas as catracas.Hall, térreo, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108626	Goteira em luminária 813 Imunoterapia	Chamado com a Civil
2019108699	torneira do laboratório com acionamento automático não está funcionando.	Em andamento, compras
2019108730	urgência a vistoria e troca das tomadas embaixo das mesas de estudos dos alunos sob risco iminente de curto-circuito	Em andamento, compras
2019108732	vistoria eletrica na sala 401a do prédio 1,dep de enfermagem.6 lampadas fluorescentes queimadas e outras piscando.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108831	Solicitamos a instalação de uma extensão do ramal 8742 para o lab 202.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108836	Solicito a troca de lâmpada fixada abaixo de armário aéreo da bancada dos espectrofotômetros.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108861	falta de energia, sem luz Escada de emergência 9º andar, prédio 2	Em andamento
2019108889	Refletor da escadaria principal do Prédio 1 (na parte externa) não está ligando.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109120	ramal será disponibilizado para atendimento compartilhado no Coworking.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109173	disjuntor trifásico e cabeamento necessário para a nova tela de projeção do Salão Nobre.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109227	instalações de tomadas 110v e 220v em mais pontos devido ao uso de equipamentos 602	Em andamento, revisão
2019109268	instalação de 2 pontos de rede no lab 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109366	É necessária a troca de um plug de 20 A da cafeteria.	Em andamento
2019109372	instalação de um ponto de rede físico que atenda a estação 025474 no lab 413	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109496	Instalação de chuveiros faltantes nos vestiários femininos e masculinos do térreo alto e 2º andar do prédio 2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109561	adequação do circuito que alimenta as bancadas com redes elétricas e lógica. 413 / laboratório de física	Em andamento
2019109715	Verificar se o ramal 8887 foi instalado no local, no chamado 2019091939 (de 2022).	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109744	Colocar luzes de emergência na sala de atividades,bioterio	Em andamento

2019109763	Verificar as tomadas do refeitório dos terceirizados e fazer as adequações necessárias.	Em andamento
2019109792	Disjuntor da torneira elétrica está desarmando. solicito verificação (DR71)	Em andamento
2019109823	geladeira na sala 616 do prédio 3, porém não há ponto de energia elétrica próximo para ligação.	Em andamento, esperando manifestação
2019109874	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo Almoxarifado da Manutenção	Em andamento
2019109997	Ajuste/troca de cabo lógico Sala 22-Supervisão Sulclean,2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110075	retirada temporária do SPDA (haste e demais componentes) em cima da casa de máquinas	Em andamento
2019110078	Tomada 220 do bebedouro está com mau contato.Corredor, 5º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110080	lâmpada queimada Banheiro PCD, 2º andar, prédio 2- banheiro terceirizados	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110113	Preciso também da troca de 6 mini lâmpadas e 2 lâmpadas normais (não são as tubulares) 501 - sala dos conselhos	Em andamento, revisão
2019110121	uso da tomada 613 Laboratório de Biologia Celular	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110272	prédio 2 ficou sem água, Disjuntor que alimenta bombonas do P2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110290	tampa para dijuntor na sala 511	Em andamento
2019110301	montagem do museu anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110314	Instalar tomada de 220v no corredor do DCE,Corredor DCE, térreo, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110316	Ponto lógico sem sinal	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110329	Instalar ramal 8777 no restaurante universitário (balcão da entrada)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110431	lâmpada queimada 304b	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110457	Um dos cabos RJ 45 de conexão de rede apresenta problema no engate. Sala do arquivo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110461	Dois telefones não estão funcionando.401B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110513	duas alimentações elétricas (uma para ele e outra para o nobreak).sala 206	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110527	ponto logico de internet que está com defeito atrás do computador Sala 104, DAP	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110583	Solicitamos que seja feita uma "extensão" do ramal 8789 sala 511	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110612	telefone da sala 28 esta mudo, no laboratório de anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110637	ealocação de cabo lógico na sala Sala 200C, Professores	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110643	Tomada não está energizada. Solicito correção.216	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110741	Solicitação de disjuntor Bifásico 50A, para chuveiro do arquivo conforme PI 2019104012.	Em andamento
2019110798	Solicitamos a adequação do número de tomadas na antessala do 308/p1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110833	É necessário 3 controles para o portão da G2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110869	Lâmpada piscando na entrada do laboratório. Central Analítica 1B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110906	falta de luminosidade 806 - p3	Em andamento
2019110931	problema em extensão ou régua Hall, térreo do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110933	Verificar tomadas, pois não estão funcionando Sala 220A- Telefonia, 2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110946	Portão da G2 não está abrindo com controle e nem manualmente	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110949	3 tomadas 220 deixaram de funcionar, ultrafreezer marcou hoje de manhã falta de energia.813	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110966	solicito a troca da voltagem de uma tomado do laboratório de 220v para 127v 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110976	Instalação de novo ponto de rede.Sala 207, Sala de estudos	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110979	Solicitamos a instalação de um ramal sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110989	Transferência de ramal 8863 da sala 105 para a sala 604	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111027	revisão e correção do ponto A11 da sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111034	As canaletas caíram e solicito um ponto de internet e de luz em outro lugar da parede na sala 500D (Auditoria)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111035	As canaletas caíram e solicito um ponto de internet e de luz em outro lugar da parede na sala 500D (Auditoria)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111063	Fixação/remoção de canaletas da sala de procedimento de camundongos do Biotério.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111120	Estamos com uma ilha de computadores desligada. sala 401A Departamento de Enfermagem	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111155	troca de ramal sala 806 do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111157	reparo para nossos ramais no departamento de fonoaudiologia, sala 400 B prédio 1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111195	Solicito ajusta na luminosidade da sala 500 D Auditoria.	Em andamento
2019111216	ajuste e troca de saída de outro telefone na sala 500D Auditoria.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111245	Adequação de tomada de piso para ligação de novos buffet frio e quente no RU	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111246	Alteração de tensão de tomada de 127V para 220V para ligação de refrigerador no RU	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111305	verificação de falta de energia (G35) tomadas 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111328	nova tomada na sala para ligar chaleira elétrica Departamento de Psicologia sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111351	realocação de ramal telefônico em outra sala. 001C - Central Analítica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111365	transferência do ramal. e a inserção de 3 extensões do ramal na mesma sala. Sala 507/P1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111373	lâmpada piscando 6º andar, ala sul, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111374	lâmpada piscando Corredor, 3º andar, em frente a escadaria, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111375	lâmpada piscando Corredor, térreo, ala sul, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111406	ramal 8787 - digital, na mesa da Pró-Reitora de Planejamento sala 500 A - prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111532	Telefone ramal; 8788 não está funcionando 100E - coworking PROAD	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111548	Duas lâmpadas na sala, uma na frente e outra no fundo da sala, estão piscando 622	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111576	laboratório 802B do prédio 3 as tomadas 220V identificadas com G1 não estão funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111595	Fixar com parabol catraca no ru	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111669	ponto de rede para a sala 121A do prédio 2, sala da Associação dos Pós-Graduandos detnro do DCE	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111694	Solicitamos a baixa do ramal 8864, que pertencia ao NQI.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111702	Solicitamos a instalação do aparelho na nova sala da PROPPG. 806	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111755	Descarte de lâmpadas.Subsolo, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111756	Lado direito do portão do subsolo do prédio 2 está travado, não abre.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111783	Os ramais 8839 e 8893 estão mudos sala 610, Coordenação psicologia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111806	verificação das tomadas 220V da sala 719 do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111813	Mudança de ramal da sala 507 para a 500b, atual Ascom.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111870	Estamos com uma bancada e um lado do LAB202 sem energia elétrica.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111888	avaliação da iluminação do banheiro PNE Banheiro 1 andar p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111892	tomada do micro-ondas da sala 106 do prédio 3 não esta mais funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112027	Instalação de disjuntor e tomada para funcionamento do apare de ar condicionado split	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112072	Ajuste nas tomadas eletricas e ponto lógico da mesa do professor laboratório 413 p1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112079	O aparelho (interfone), não chama quando uma pessoa aperta no botão, para sinalizar que está na frente da Prograd.	Em andamento

2019112086	hora-extra de alguns funcionários para o turno da tarde (das 13h às 17h)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112130	abertura de dois pontos que estão com problemas T5 E T6 SALA 105, PREDIO I, PROGESP	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112134	Parou de funcionar um dos telefones do departamento.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112144	solicitamos que seja instalado o ramal 8865.105 p1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112146	lâmpada queimada Banheiro PCD, Térreo, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112155	verificar se telefones estão funcionando para verificar antes de entregar ao Patrimonio. sala 104 prédio I	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112181	estouro e cheiro de queimado, logo após um dos suportes de 4 lampadas não acende mais.s 518	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112190	ramal mudo Sala 106 - DERCA	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112197	dentificação de 3 pontos lógicos na sala 809 do prédio 2,	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112246	lâmpada queimada caixa de luz atrás do ar condicionado (aproximadamente em cima da impressora) 202	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112262	tomada da sala de camundongos seja inserida na rede do gerador. 415 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112297	Substituição de disjuntor de alimentação quadro do VRF do 4º andar P2.	Em andamento
2019112302	solicitar que avaliassem a elétrica das salas 322, 323 e 324	Em andamento
2019112341	Museu de Anatomia das 9h às 17h. Portanto, precisaremos de hora-extra de alguns funcionários para esse período	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112405	Troca de disjuntor Sala 813,8º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112415	Conforme Solicitação da Pró-Reitora Evelise, solicitamos reforma nas instalações elétricas do laboratório 008, prédio 1, subsolo.	Em andamento
2019112452	ponto lógico PT-14 na sala 121B do prédio 2 (secretaria do DCE)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112469	Ramal 8840 parou de funcionar novamente.Sala 607	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112472	Disjuntor está em curto 1 andar p2	Em análise
2019112510	ligação ruim, com ruído ramal 8729 813, sala de treinamento	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112540	Fixação de tomada.Sala 300A, 3º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112580	lâmpada queimada Sala 108, térreo, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112629	azamento de agua do ar condicionado em cima da tomada e a tomada parou de funcionar 613-p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112661	instalar o telefone na mesa da Pró-reitora,806	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112684	Há um fio desencapado no vestiário da area limpa do biotério, sala 414.	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112695	Solicitamos a alteração para a sala 500C/P1.	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112716	Lâmpada queimada nas escadas antes de chegar a sala 134, P2	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112726	Computador está sem internet e acreditamos que seja problema nos cabos, Guarita 02	Serviço Concluído, esperando revisão
2019112781	Várias tomadas sem energia na mesma sala 214 p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112786	ponto de logica danificado sala 022, laboratorio de anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112792	Uma tomada do pós-operatório está caindo no bioterio	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112873	Mapeamento e identificação dos seguintes CDs e QGBTs localizados no subsolo do Prédio 1:	Em andamento
2019112883	tomada não está funcionando.Sala 714, laboratório de Genética Toxicológica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112893	O ramal está mudo, 806 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112934	ramal 8794 está mudo Secretaria da Pós-Graduação, sala 106	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112941	instalação de ponto de lógica e energia na sala 500C/P1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112962	assistencia do pessoal da elétrica para realizar a desconexão do cabo de força no estabilizador. 702 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112981	ligação ruim, com ruído 500A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113041	iluminação da escadas de emergência do Prédio 03 permaneçam ligadas dia 4 e 5	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113112	Ajuste/troca de cabo lógico na anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113176	troca de 3 lâmpadas tubulares no laboratório 702 do prédio 3	Em andamento, esperando manifestação
2019113181	Interruptor da sala 225 P2 (sala dos motoristas terceirizados) Sala 225	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113217	Porta da recepção do prédio 3 não está fechando.	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019113232	Verifiquei todos os aparelhos da sala e estão mudos/inoperantes no ramal 8818, s 406	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113235	Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério, 4º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113261	sem iluminação no sanitário localizado no térreo do prédio do Arquivo.	Em andamento
2019113283	Lâmpada queimada corredor antes de entrar no banheiro masculino(onde fica o armário da limpeza.)ala norte, p 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113269	Problema em ramal/telefone sala 600c	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113291	lâmpada queimada Copa- 305, 3º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113292	Sala onde pessoal da Sulclean guarda os materiais de limpeza Sala 306- 3º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019113294	Lâmpadas queimadas entre a porta corta fogo e saída de emergência. Corredor, 3º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113304	solicitamos a troca de uma tomada simples por uma tomada dupla, Sala 600B - PROEXT	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113334	4 pontos de lógica e 2 pontos de telefonia.100H	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113354	tomada 110V de uma bancada da cozinha não está funcionando, 615 p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113396	troca de uma tomada da sala de pós operatório que está queimada.Sala 415	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113402	manutenção para o telefone da sala 208 (Prédio 01) - ramal 8875.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113404	suporte para quatro tomadas que não estão funcionando em nosso laboratório 805	Em andamento
2019113407	lâmpada piscando, queimadas lab 805 p3	Em andamento
2019113470	instalação de 3 suportes para equipamento wireless no ru	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113474	manutenção do Nobreak patrimônio número 038915. 413 - p1	Em andamento
2019113480	Já é a terceira vez cai o disjuntor referente aos circuitos 3.9 e 3.12 (ambos 220V). 304 - P3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113486	PONTO REDE PARA IMPRESSORA DE CARTEIRINHAS SALA 022 LABORATORIO DE ANATOMIA	Em andamento
2019113493	Trocar o disjuntor que caiu hoje por superaquecimento bioterio	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113450	Conserto da catraca 3 do RU que está apresentando problemas, e não está sendo possível utilizá-la.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113454	Ajuste no interfone da Reitoria, para alteração de ramal e senha.	Em andamento
2019113522	manutenção em um equipamento elétrico do lab 002A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113558	Estamos com o ramal mudo 8811na sala 134 (Editora)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113605	transferência do ramal 8734 (COREME) para a sala 106B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113606	transferência do ramal 8807 (COREMU) para a sala 106B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113668	Retirar o cabo VGA da sala 622 (entregar no apoio). Passar o cabo HDMI por dentro do forro	Em andamento
2019113734	O telefone do laboratório 803 do prédio 3 está mudo	Serviço Concluído, esperando vistoria

Exemplo Legenda
Sexto dia útil

MANUTENÇÃO PREDIAL - VIGENCIA DO PLANO JULHO 2022 A JULHO 2023

M6		
Nº	Periodic. mensal Tipo de instalação	Área
1	Inst. Iluminação Geral	Elétrica
2	Inst. Grupo Gerador	Elétrica
3	Inst. Quadros de energia	Elétrica
4	Inst. Pára Raios	Elétrica
5	Inst. Subestões e Medição	Elétrica
6	Termografia	Elétrica

Nº	Tipo de instalação	Área
1	Inst. Iluminação Geral	Elétrica
2	Inst. Grupo Gerador	Elétrica
3	Inst. Quadros de energia	Elétrica
4	Inst. Pára Raios	Elétrica
5	Inst. Subestões e Medição	Elétrica
6	Termografia	Elétrica

2021																																											
Julho							Agosto							Setembro							Outubro							Novembro							Dezembro								
D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A	D	S	Q	M	T	Se	A		
		X						X							X							X							X							X							
	X							X							X							X							X							X							
			X						X							X							X							X							X						
				X						X							X							X							X							X					
					X													X							X																		
						X													X							X																	
																				X							X																
																					X																						
																						X																					
																							X																				
																								X																			
																									X																		
																										X																	
																											X																
																												X															
																													X														
																														X													
																															X												
																																X											
																																	X										
																																		X									
																																			X								
																																				X							
																																					X						
																																						X					
																																							X				
																																								X			
																																									X		

temporariamente.
formalizamos para a periodicidade semanal

Exemplo Legenda
Sexto dia útil
M6
Periodic. mensal

GUSTAVO: ajustei as periodicidades das preventivas das subestações

Peço que inicie as preventivas de iluminação dentro das salas de aula dos 3 prédios
Hoje abri um chamado para algumas salas do P1. Temos que verificar para o retorno das aulas

DATA FIM: 30/10

- 1 - Preencher o dia de início da atividade.
- 2 - Seguir os dias da semana S, T, Q, Q e sexta.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

OBSERVAÇÕES. Ao final do
serviço preencher o resumo das
atividades

[illegible]

Gx - Gerador à diesel prédio X:	G1 - Gerador Prédio 1	G2 - Gerador Prédio 2	G3 - Gerador Prédio 3
Gerador Modelo:	D229-6 G.G	G2R	CRA 200 MD/4
Marca motor:		SCANIA	SCANIA
Modelo motor:		DC1260A	6.10T
Marca gerador:		CRAMACO	CRAMACO
Modelo gerador:		G2R	
Número de série:	C1N203945	C1N203945	G1S144613
Potência kVA:		450/405	138/122
Ligação:	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Tensão fase V:		220	
Corente A:		1066	
Frequência Hz:		60	
Fp:		0,8	
Rotação RPM:		1800	
Peso KG:		2649	
Plano de componentes:	9.229.81.09.206.9		
Folga de válvula à frio:	0,2		
Fumaça em aceleração livre:	-		
Data de fabricação:	21/01/2009	Out/08	
Rotação máxima livre:	-		
Ponto de injeção APMS:	-		
Cilindrada:	5,883		

DATA FIM:30/10

PRÉDIO I

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Rotina

DMST

DMST

DMGT

DMST
DMCT

DMST

DMST

DMST

DMST

M

M

M

M

IV

M

M

M

M

M

M

M

M

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
T	Tem Tendências
I	Indepente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA FIM:30/10

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Equipamento		Local	Técnico	Data
CD - 33		3º		
CD - 33.1		3º		
CD - 34		3º		
CD - AC		3º		
CD - 35		3º		
CD - 36		3º		
3P QGBT		3º		
CD 37		3º		
CD 37.1		3º		
CD 37.2		3º		
CD 45.1 4ºA		4º		
CD 45.1 4ºA		4º		
QGBT - 4ºA		4º		
CD - 41		4º		
CD - 42		4º		
CD - 43		4º		
CD - 44		4º		
CD - 45		4º		
5ºA		5º		
S/COD. (20)		5º		
5P QGBT		5º		
5P/1 QGBT		5º		
CD - 51/1		5º		
CD - 52/1		5º		
CD - 54/1		5º		
CD - 52		5º		
CD - 53		5º		
CD 53.1		5º		
S/COD (25)		5º		
CD-55 5ºA		5º		
S/COD. (21)		6º		
S/COD. (22)		6º		
S/COD. (23)		6º		
S/COD. (24)		6º		
S/COD. (26)		6º		

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
T	Tem Tendências
I	Independente
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA FIM:30/10

5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Nº	ROTINAS DE MANUTENÇÃO
----	-----------------------

MM

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

[illegible]

QUADROS DE ENERGIA

DATA INÍCIO: 04/10

DATA FIM:30/10

PRÉDIO III

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Rotina

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

DMST

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
F	Falha - Encerrou
F	Independente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

Nº		ROTINAS DE MANUTENÇÃO		Equipamento		Local	Técnico	Data
1		Equipamentos e Documentos necessários		QD-1		1º		
1.1		Ficha do quadro de cargas do quadro, constando campos para a anotação das grandezas medidas;		QDG1/GERADOR 380 VCA		1º		
1.2		Multímetro CAT IV		QF-CD-1.1		1º		
1.3		Termovisor		QF-CD-1.2		1º		
1.4		Conjunto básico de ferramentas para eletricitista		QF-CD-1.3		1º		
1.5		Kit travamento NR10		QF-CD-1.4		1º		
1.6		EPIs/EPCs básicos para eletricitistas		QF-CD-1.5		1º		
1.7		Megômetro		QF-CD-1.6		1º		
2		ROTINA MENSAL - Rede desenergizada		QF-CD-1.7		1º		
2.1		Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro;		QF-QD-2		2º		
2.2		Inspeção visual nos isoladores e barramentos;		QDG2/GERADOR		2º		
2.3		Medição da corrente elétrica dos circuitos alimentadores, anotar e comparar com o quadro de cargas do quadro;		QF-CD-2.1		2º		
2.4		Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e comparar com o quadro de cargas do quadro;		QF-CD-2.2		2º		
2.5		Verificação do equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados, verificar tensão e corrente. Calcular a carga por fase;		QF-CD-2.3		2º		
2.6		Reaperto nas conexões elétricas: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica; OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO COM REDE DESENERGIZADA		QF-CD-2.4		2º		
2.7		Inspeção com termovisor: Bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica. Circuitos		QF-CD-2.5		2º		
2.8		Limpeza geral do quadro e lubrificação das dobradiças das portas;		QF-CD-2.6		2º		
2.9		Reinstalar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada;		QF-CD-2.7		2º		
2.10		Teste dos IDRs instalados nos quadros (usando o botão teste);		QF-CD-2.8 DENTRO DO AUDITÓRIO		2º		
				QF-CD-3		3º		
				QDG3/GERADOR		3º		
				QF-CD-3.1(SALA 302)		3º		
				QF-CD-3.2 (SALA 304)		3º		
				QF-CD-3.3		3º		
				QF-CD-3.4		3º		
				QF-CD-3.5		3º		
				Q.BOMBAS(SALA 312)		3º		
				QF-CD-4		4º		
				QDG4/GERADOR		4º		
				QF-CD-4.1(SALA 402)		4º		
				QF-CD-4.2 (SALA 403)		4º		
				QF-CD-4.3 (SALA 405)		4º		
				QF-CD-4.4 (SALA 407)		4º		
				QF-CD-4.5		4º		
				QF-CD-4.6 (SALA 414)		4º		
				CD-S.I. (SALA 414)		4º		
				QF-QD5		5º		

DATA FIM:30/10

Equipamento		Local	Técnico	Data
FABRIL III	QDG5 (GERADOR)	5º		
	QF-CD-5.1	5º		
	QF-CD-5.2	5º		
	QF-CD-5.3	5º		
	QF-CD-5.4	5º		
	QF-CD-5.5	5º		
	QF-CD-5.6	5º		
	QF-CD-5.7	5º		
	QF-CD-6	6º		
	QDG6(GERADOR)	6º		
	QF-CD-6.1	6º		
	QF-CD-6.2	6º		
	QF-CD-6.3	6º		
	QF-CD-6.4	6º		
	QF-CD-6.5	6º		
	QF-CD-6.6	6º		
	QF-CD-7	7º		
	QDG7/GERADOR	7º		
QF-CD-7.1	7º			
QF-CD-7.2	7º			
QF-CD-7.3	7º			
QF-CD-7.4	7º			
QF-CD-7.5	7º			
QF-CD-7.6	7º			
QF-CD-7.7	7º			
QF-CD-8	8º			
QDG8/GERADOR	8º			
QF-CD-8.1	8º			
QF-CD-8.2	8º			
QF-CD-8.3	8º			
QF-CD-8.4	8º			
QF-CD-8.5	8º			
QF-CD-8.6	8º			

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Tendências
I	Independente
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA INÍCIO:01/10	DATA FIM:30/10
-------------------	----------------

DATA INÍCIO:01/10 DATA FIM:30/10		Data	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ
Manual de preenchimento 1 - Prencher o dia de início da atividade e término ao final. 2 - Preencher as datas da execução nos quadros. 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço. 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina. 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.		Técnico														
		Local	ILUMINAÇÃO SUBSOLO	ILUMINAÇÃO 1 PAV.	ILUMINAÇÃO 2 PAV.	ILUMINAÇÃO 3 PAV.	ILUMINAÇÃO 4 PAV.	ILUMINAÇÃO 5 PAV.	ILUMINAÇÃO 6 PAV Casa de máquinas							

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

1	Equipamentos e Documentos necessários	
---	---------------------------------------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

[illegible]

PRÉDIO II

DATA INÍCIO:01/10	DATA FIM:30/10
-------------------	----------------

[illegible]

Rotina

DMSQT

DMSQT

DMSQT

DMSQT

DMSQT

DMSQI

Q

Q

Q

Q

Q

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
T	Tem Tendências
I	Impreciso
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

[illegible]

PRÉDIO III

DATA INÍCIO:01/10	DATA FIM:30/10
-------------------	----------------

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

[illegible]

Q

[illegible]

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Pain + Endocerv. +
P	Independente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SPDA

DATA INÍCIO: 11/10

DATA FIM: 25/10

Manual de preenchimento

1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.

2 - Preencher as datas da execução nos quadros.

3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.

4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.

5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Data			
Técnico			
Local	PRÉDIO I	PRÉDIO II	PRÉDIO III
Equipamento	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA

Nº	ROTINAS DE MANUTENÇÃO			
1	Equipamentos e Documentos necessários			
1.1	Planta de descida dos prédios	A	N	N
1.2	Multímetro CAT IV	N	N	N
1.3	Conjunto básico de ferramentas para eletricista	N	N	N
1.4	Kit travamento NR10	N	N	N
1.5	EPIS/EPCs básicos para eletricitas	N	N	N
2	ROTINA MENSAL			
2.1	Captore			
2.1.1	Inspeção visual nos captore verticais. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	N
2.1.2	Inspeção visual nos captore horizontais. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	N
2.1.3	Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	N
2.1.4	Inspeção visual a procura de rachaduras na alvenaria, onde os captore estão fixados;	A	N	N
2.2	Descida			
2.2.1	Inspeção visual nos condutores de descida. Testar sua fixação e integridade;	A	N	F
2.2.2	Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos;	A	N	F
2.2.3	Verificar pontos de oxidação ao nível do solo e combater com produto Anti-oxidação	A	N	F
2.3	Equipotencialização			
2.3.1	Verificar se existem equipamentos, peças, partes metálicas ou condutores encostados nas descidas. Se identificado manter afastamento ou equipotencializar nas partes metálicas	A	A	A
2.3.2	Postes, cercamento, corrimão e equipamentos acessíveis estão equipotencializados?	A	A	A
2.3.3	Verificar pontos de oxidação ao nível do solo e combater com produto Anti-oxidação	A	A	A
2.3.4	Reaperto das conexões no BEP do prédio	S	S	S
Nº	ROTINA TRIMESTRAL			
1				
2				
3				
Nº	ROTINA SEMESTRAL - Rede desenergizada			
1	Ensaio de continuidade elétrica, com testes de resistência de isolamento (não destrutiva) nos cabos elétricos alimentadores;	S	S	S
2	Ensaio de continuidade elétrica, com testes de resistência de isolamento (não destrutiva) nos barramentos elétricos	S	S	S
3				
4				

Rotina
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
S
S
S
S
S

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
I	Em Manutenção
P	Imperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

FALTA MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES ENTRE GAIOLA E BAIXADAS DO
P2

--	--	--