



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA MARIA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFERIR ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ 15277959/0001-46 estabelecida na Av. João Wallig nº 904, sala 206, bairro Passo d´areia, CEP 91.340-000, Porto Alegre/RS, realizou os serviços abaixo descritos, nas dependências da Base Aérea de Santa Maria, localizada na BR-287 KM 240, bairro Camobi, Santa Maria - RS, CEP 97060-500, em conformidade com as informações abaixo descritas:

1. Referências: Contrato Administrativo nº 043/2020; Termo Aditivo nº 001/2020; e Nota de Empenho nº: 2020NE801930.
2. Objeto: Serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação e reparos no prédio E- 009, HTO, do GAP-SM;
3. Endereço da obra/serviço técnico BR-287 KM 240, bairro Camobi, Santa Maria - RS, CEP 97060-500;
4. Empresa Contratada: Conferir Engenharia Ltda. – CNPJ: 15.277.959/0001-46;
5. Órgão Contratante: Base Aérea de Santa Maria – CNPJ 00.394.429/0184-09;
6. Anotação de Responsabilidade nº 11499772
7. Representante da Contratante: Ten Cel Int WELLINGTON MARCELO FERNANDES, CPF 259.375.258-09, Ordenador de Despesas Delegado
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Maurício Volkart de Carvalho; registro Crea RS205895; RNP 2214425365
9. Atividades executadas sob a responsabilidade técnica do profissional:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	35,21
1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA.	M3	35,21
RETIRADAS			
2.1	Retirada de REVESTIMENTO CERÂMICO com martelo em piso ou paredes, sem reaproveitamento.	M2	304,15
2.2	Retirada de REVESTIMENTOS (chapisco, emboço, reboco) em paredes e tetos.	M2	30,34
2.3	RASGO em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	M	278,00
2.4	Remoção de JANELAS, de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	86,22
2.5	Remoção de PORTAS de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	38,64

2.6	Retirada de BATENTES de madeira.	UN.	22,00
2.7	Remoção de LOUÇAS, de forma manual, sem reaproveitamento.	UN.	31,00
2.8	Demolição de piso revestido de TACO comum de madeira sem reaproveitamento.	M2	202,00
2.9	Retirada de TUBULAÇÕES (tubos e conexões) de água fria/esgoto, sem reaproveitamento	M	52,00
2.10	Remoção de LUMINÁRIAS, de forma manual, sem reaproveitamento	UN.	57,00
2.11	Remoção de chapas de madeira, de forma manual.	M2	695,81
2.12	Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	1,00
2.13	RASGO em ALVENARIA para ramais de distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	M	96,05
2.14	RASGO em contrapiso para ramais de distribuição com diâmetros maiores a 40 mm e menores ou iguais a 75 mm.	M	57,17
2.15	RASGO em contrapiso para ramais de distribuição com diâmetros maiores que a 75 mm	M	2,26
2.16	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO simples.	M3	0,75
2.17	FURO em concreto para diâmetro menores ou iguais a 40 mm.	UN.	31,00
2.18	FURO em concreto para diâmetros maiores que 75 mm.	UN.	5,00
2.19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	2,95
2.20	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	3,69
REVESTIMENTOS			
3.1	MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura, em argamassa, traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm.	M2	124,00
3.2	EMBOÇO, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	M2	44,02
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 50 x 50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	273,37
3.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	273,37
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO, ACABAMENTO POLIDO E RETIFICADO, DIMENSÕES DE 60 x 60 CM, INCLUINDO REJUNTAMENTO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	202,00
3.6	Fornecimento e instalação piso cerâmico, tipo PORCELANATO TÉCNICO, acabamento ACETINADO e retificado, 60 x 60 cm, incluindo rejuntamento.	M2	60,43
3.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO, ACABAMENTO POLIDO E RETIFICADO, DIMENSÕES DE 60 x 60 CM, INCLUINDO REJUNTAMENTO	M	181,40
3.8	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido.	M2	313,06
3.9	Chapisco aplicado em parede de alvenaria.	M2	104,00

3.10	CONTRAPISO em argamassa, traço 1:4 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira de 400 litros aplicado sobre piso de concreto, aderido, com espessura de 2,0 (dois) cm.	M2	212,00
3.11	ALVENARIA em tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm (1/2 vez), espessura de 10 cm, assentado com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média).	M2	1,50
3.12	ALVENARIA de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal (9,0 x 14,0 x 19,0 cm) espessura da parede de 9,0 cm, com área líquida maior ou igual a 6,0 m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual - Fornecimento e instalação.	M2	16,34
3.13	ALVENARIA de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 x 19 cm (espessura da parede de 14,0 cm) de paredes com área líquida menor que 6 m², com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual.	M2	4,70
HIDRÁULICA			
4.1	Instalação de conjunto de acessórios para banheiro em metal cromado (5 peças) - Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	CJ	11,00
4.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN.	10,00
4.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 150 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN.	11,00
4.4	CAIXA sifonada, PVC, com tampa fechada, redonda, DN 250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto secundário.	UN.	1,00
4.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN.	10,00
4.6	REGISTRO de GAVETA bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água.	UN.	11,00
4.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇABRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	11,00
4.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	11,00
4.9	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN.	11,00
4.10	TUBO PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	60,00
4.11	TUBO PVC, série normal esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	26,00
4.12	TUBO PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	0,71
4.13	TUBO PVC, série norma, esgoto predial, DN 100 mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	13,00
4.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE	UN.	1,00

4.15	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00
4.16	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00
4.17	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
4.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00
4.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	22,00
4.20	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	23,00
4.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,00
4.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	35,00
4.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	42,00
4.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC (AZUL), SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	35,00
4.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC (AZUL), SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00
4.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	42,00
4.27	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	10,00
ELÉTRICA			
5.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 V 1.5 mm ² resistente à chama - Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	M	473,00
5.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 V 2.5 mm ² resistente à chama - Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	M	1627,00
5.3	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 V 6 mm ² resistente à chama - Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	M	440,00
5.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 V 10,0 mm ² resistente à chama - Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	M	736,00
5.5	ELETRODUTO rígido , roscável, PVC, DN 110 mm (4") - Fornecimento e instalação.	M	27,00
5.6	ELETRODUTO rígido, roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - Fornecimento e instalação.	M	95,00
5.7	ELETRODUTO rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), com curvas para circuitos terminais - Fornecimento e instalação.	M	22,00

5.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	22,00
5.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00
5.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	15,00
5.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	22,00
5.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00
5.13	Fornecimento e instalação de caixa de PVC, retangular, 4" x 2", MÉDIA (1,30 m do piso) instalada em parede para eletroduto flexível - Fornecimento e instalação.	UN.	49,00
5.14	Fornecimento e instalação de caixa de PVC, retangular, 4" x 2", BAIXA (0,30 m do piso) instalada em parede para eletroduto flexível - Fornecimento e instalação.	UN.	34,00
5.15	Fornecimento e instalação de caixa de PVC, retangular, 4" x 2", ALTA (2,00 m do piso) instalada em parede para eletroduto flexível - Fornecimento e instalação.	UN.	11,00
5.16	Caixa retangular 4" x 4" BAIXA (0,30 m do piso), em PVC, instalada em parede - Fornecimento e Instalação.	UN.	12,00
5.17	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO para fiação elétrica, 20 x 20 x 12 cm, em chapa metálica de sobrepor - Fornecimento e instalação.	UN.	12,00
5.18	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4" (mão de obra e materiais).	M	246,00
5.19	Fornecimento e Instalação de spot de iluminação duplo, metálico banco, para teto com duas lâmpadas fluorescentes compactas (15 W)	UN.	35,00
5.20	Instalação/substituição de spot tipo arandela, de vidro semi-circular, fixada em parede - Diâmetro de 25 a 30 cm (Mão-de-obra e materiais) com lâmpada fluorescentes compacta (15 W) - Unidade: und.	UN.	22,00
5.21	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético monopolar de 10A, tipo DIN Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	22,00
5.22	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético BIPOLAR de 16A, tipo DIN Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	33,00
5.23	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético Bipolar de 20A, tipo DIN - Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	22,00
5.24	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético Bipolar de 25A, tipo DIN - Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	10,00
5.25	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético Bipolar de 32A, tipo DIN - Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	10,00
5.26	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético Bipolar de 40A, tipo DIN - Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	10,00

5.27	Instalação/substituição de disjuntor termomagnético Bipolar de 40A, tipo NEMA (americano) - Fornecimento e instalação (Mão de obra e materiais)	UN.	11,00
5.28	CHUVEIRO elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha, com cano, potência 5500 W - Fornecimento e instalação.	UN.	10,00
5.29	AQUECEDOR de água para banheiro, comum, em corpo plástico, potência de 4000 a 6000 W, bifásico - Fornecimento e instalação.	UN.	10,00
5.30	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	149,00
5.31	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00
5.32	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	22,00
5.33	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00
5.34	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00
5.35	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	800,00
5.36	Substituição/instalação de espelho cego 2" x 4" incluindo suporte, BRANCO Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	UN.	31,00
5.37	Substituição/instalação de espelho cego 4" x 4" BRANCO - Fornecimento e instalação (mão de obra e materiais).	UN.	12,00
5.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	69,00
5.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	45,00
5.40	QUADRO DE distribuição de energia, em PVC, para 12 disjuntores termomagnéticos (monopolares e bipolares) com barramento terra e neutro - Fornecimento e instalação.	UN.	11,00
ESQUADRIAS			
6.1	PORTA de MADEIRA, para pintura, semi-oca (leve ou média), 60 x 210 cm, espessura de 3,5 cm, inclusos dobradiças - fornecimento e instalação.	UN.	1,00
6.2	PORTA de MADEIRA, para pintura, semi-oca (leve ou média), 80 x 210 cm, espessura de 3,5 cm, inclusos dobradiças - fornecimento e instalação.	UN.	22,00
6.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, 0,80 X 2,10 M, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	23,00
6.4	FECHADURA de embutir, com cilindro, externa, completa, com acabamentos - incluso execução de furo - Fornecimento e montagem.	UN.	11,00

6.5	FECHADURA de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento, padrão popular, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação.	UN.	12,00
6.6	ALIZAR de madeira, de 5,0 x 1,5 cm para porta, fixado com pregos, padrão médio - Fornecimento e instalação.	M	234,00
6.7	PORTA de VIDRO temperado, de abrir, tonalidade verde ou fumê, 60 x 185 cm, espessura de 8,0 mm inclusive acessórios - Fornecimento e instalação.	M2	22,20
6.8	GRADIL em ferro fixado em vãos de janelas, formados por barras chatas, de 25 mm x 4,8 mm - Fornecimento e instalação.	M2	79,80
6.9	JANELA de ALUMÍNIO tipo basculante/máxim-ar, em alumínio branco, anodizado, duas folhas, com vidros liso transparentes, batentes e ferragens. Incluso alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.	UN.	11,25
6.10	JANELA de ALUMÍNIO de correr, em alumínio branco, anodizado, com 4 folhas, 2 móveis, com vidros, batentes, acabamento em acetato ou brilhante, ferragens e acessórios, inclusive contramarco. Fornecimento e instalação.	M2	59,00
TELHAS/CALHETÃO			
7.1	Telhamento com TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO (CALHETÃO), C = 9,20 m, E= 8,0 mm, com até 2 águas, incluso fornecimento, içamento e instalação.	M2	162,00
7.2	TRAMA de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento.	M2	162,00
7.3	REMOÇÃO de telhas de fibrocimento, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento.	M2	162,00
GRANITOS			
8.1	Instalação de soleira em granito polido, largura de 15 cm, tonalidade CINZA MÉDIO, espessura de 2 cm com comprimento variável incluindo preparo de base - Fornecimento e instalação	M	20,00
8.2	DIVISORIA para banheiro em granito cinza escuro, polido, espessura de 2,0 cm - Fornecimento e instalação	M2	37,37
8.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 1,20 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	11,00
8.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	21,00
GESSO			
9.1	Instalação de rodaforno de gesso (moldura) com 6,0 (seis) cm de largura incluindo pintura acrílica.	M	137,00
9.2	Instalação de forro de gesso com placas acartonadas (DRYWALL) para ambientes residenciais incluindo estrutura de fixação em perfis metálicos.	M2	23,35
VIDROS			
10.1	ESPELHO CRISTAL, espessura de 4,0 mm, com parafusos de fixação, sem moldura - Fornecimento e instalação.	M2	10,70
PINTURAS			
11.1	Raspagem/remoção de pintura acrílica em parede interna/externa.	M2	120,00

11.2	Emassamento com massa acrílica em teto interno ou externo em duas demãos.	M2	230,00
11.3	Emassamento com massa acrílica em parede interna ou externa em duas demãos.	M2	128,20
11.4	Pintura acrílica em parede interna/externa, com duas demãos.	M2	672,20
11.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas/internas.	M2	67,20
11.6	Pintura acrílica em teto interno/externo, com duas demãos.	M2	264,00
11.7	Pintura esmalte acetinado em superfície de madeira, em duas demãos incluindo lixamento prévio da superfície	M2	134,00
11.8	Pintura esmalte ACETINADO em estrutura/esquadria/gradil metálico, em duas demãos, incluso lixamento e limpeza prévia da superfície	M2	48,23
11.9	Emassamento em massa óleo para madeira - uma demão	M2	11,32
11.10	Pintura imunizante para madeira, em duas demãos.	M2	29,00

10. Período dos serviços: 22/02/2021 – 10/09/2021

Santa Maria/RS, 17 de novembro de 2021.

WELLINGTON MARCELO FERNANDES - Tenente-Coronel Intendente
Ordenador de Despesas Delegado da Base Aérea de Santa Maria