

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
(H Mil 2ª CI – 1890)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFERIR ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ 15277959/0001-46 estabelecida na Av. João Wallig nº 904, sala 206, bairro Passo d'areia, CEP 91.340-000, Porto Alegre/RS, realizou os serviços abaixo descritos, nas dependências do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, localizado na Av. Mariland, nº 450, bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, em conformidade com as informações abaixo descritas.

1. Referências: Pregão Eletrônico nº 26/2018; Contrato Administrativo nº 01/2019; Nota de Empenho nº 2019NE800619.
2. Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para a substituição das esquadrias dos prédios principal e administrativo do Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA.
3. Área total de intervenção: 5.171,25 m².
4. Endereço da obra/serviço técnico: Av. Mariland, nº 450 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS, 90440-190.
5. Empresa Contratada: Conferir Engenharia Ltda. – CNPJ: 15.277.959/0001-46.
6. Órgão Contratante: Hospital Militar de Área de Porto Alegre – CNPJ 10.360.293/0001-71. Art. Nº 10169617.
7. Representante da Contratante: Leonardo Rodrigues Zazycki, CPF 022.095.580-85
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Maurício Volkart de Carvalho; registro Crea RS205895; RNP 2214425365
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	360,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	18,00
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440,00
2	TAXAS E IMPOSTOS		



Selo de segurança nº 205413

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica para Conferir Engenharia Ltda..... 3 fls.)

2.1	ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00
2.2	ART DE FISCALIZAÇÃO	UN	1,00
2.3	ART DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UN	1,00
2.4	ART DE ANDAIME	UN	1,00
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		
3.1	REMOÇÃO DE JANELAS,PERSIANAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.435,68
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	215,35
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3	2.153,52
4	EQUIPAMENTOS ALUGADOS		
4.1	ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M	180,00
5	CANTEIRO DE OBRA		
5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
5.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	172,38
5.3	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM FACHADEIRA	M2	1.298,56
5.4	BANNER 0,90x1,20M	UN	4,00
5.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	25,00
5.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00
5.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	10,00
6	ALVENARIA E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	87,53
6.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	249,00
7	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	252,43
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	252,43
7.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	252,43
7.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	249,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
8.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR FIXAÇÃO COM PARAFUSO E ESPUMA ESPANCIVA, COM VIDRO 6MM	M2	1.348,93
8.2	PERSIANA DE PVC	M2	445,94
8.3	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - TIPO INSULFILM	M2	634,73
8.4	JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE BRONZE	M2	79,39

[Assinaturas manuais]



Selo de segurança nº 205414

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS



(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica para Conferir Engenharia Ltda..... 3 fls.)

8.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
9	PISOS/SOLEIRAS/PINGADEIRAS		
9.1	PINGADEIRA DE GRANITO CINZA	M²	2,13
10	PINTURAS		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	504,85
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	504,85
10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	249,00
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	249,00
11	LIMPEZAS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.171,25

10. Período dos serviços: 14/03/2019 – 14/09/2020

RODRIGO BRUM TOLEDO – Coronel
Diretor do Hospital Militar de Área de Porto Alegre

WILMAR MARCONGGINI FORQUIM JÚNIOR – Major
Gestor do Contrato

LEONARDO RODRIGUEZ ZAZICKY – Sargento
Fiscal do Contrato



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

