



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Atestamos que a empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI, através do seu responsável técnico PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR foi contratada pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS – CAMPUS ALVORADA para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 87/2016
2. Objeto do contrato: Construção da Subestação – Campus Alvorada
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Professor Darci Ribeiro, 121, Bairro Campos Verdes, Alvorada/RS – CEP: 94.834-413
4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CNPJ: 16.491.457/0001-86
5. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Alvorada
6. Proprietário: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Alvorada
7. ART: Nr. 8390683
8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista, Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CREA: RS124874, RNP: 2207763692
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
Execução de SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 300KVA 23.1/0,38 KV - 1,00 unidade



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95 700-086
Telefone: (54) 3449 3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Execução INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA A SECO 23.1/0.38 KV – 1,00

unidade Execução MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO - 1,00 unidade

Execução INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA - 333,00 Metros

Execução INSTALAÇÃO QGBT 450A - 1,00 unidade

DESCRIÇÃO	UND	QTD
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,62
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	100,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	36,70
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIO/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	4,00
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	4,00
CONTAINER DE 2,40* X *6,00* M, PADRÃO SIMPLES, SEM DIVISÓRIAS, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
PLOTAGEM	M2	3,00
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	h	120,00
ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	36,00
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	25,00
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	6,25
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	175,00
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	4,00
LASTRO DE BRITA	M3	6,00

Registro de

Nº 80632

Assinatura Técnica

Handwritten signature and initials.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95 700-066
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	12,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	54,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	35,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	452,30
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	375,00
REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	22,00
LASTRO DE BRITA	M3	6,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	36,63
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	10,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0.8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	45,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	60,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	20,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	160,00
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	40,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	160,00
Emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	40,00
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	160,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	40,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	160,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00
Aplicação de primer universal - 2 demãos	m2	160,00
PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	160,00
CAIXILHO VENEZIANA-FERRO	M2	12,00
PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO)	M2	4,00
PORTA TELA OTIS(SUBESTACAO)	M2	20,00
Peitoril granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm	m2	2,10
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W	CJ	1,00
Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 10 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora (obra SERGIPETEC)	un	1,00
CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	M	1900,00
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente - BDI = 30,90	m	100,00
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm - BDI = 30,90	und	5,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 10CV, 3500RPM, 220/380V	UN	2,00
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOL. 20/35KVEM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	4,00
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"	Un	24,00
CURVA 90 ELETRODUTO ACO ZINCADO 4"(101MM)	UN	1,00
ELETRODUTO ACO ZINCADO 4"(101MM)	M	7,00
CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 230MM	Un	4,00
Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	m	25,00

registro de

Nº 80634

Atestado (assinado)

7/11



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449 3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1,00x1,00x1,00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm - BDI = 30,90	und	2,00
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente - BDI = 30,90	m	309,00
Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	14,00
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	5,00
Massa 3M para calafetação (fornecimento)	kg	2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	4,00
Curva longa de 90º para eletroduto, de PVC rígido, roscável, de 100mm (4"). Fornecimento	un	2,00
Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	2,00
Terminal ou conector para vergalhão de cobre de 1/2" (12,5 mm ²) - BDI = 29,71	UN	9,00
Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm ² , 450/750v	m	10,00
TAPETE DE BORRACHA 60X60CM-ISOLACAO 25KV	UN	1,00
Transformador de potência trifásico de 300 kVA, 23 31/038 kV a seco	un	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00
Terminal de compressão para cabo de 150 mm ² - Fornecimento	Un	32,00
Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	4,00
Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm - BDI = 30,90	und	8,00
CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM ²	M	60,00
Terminal de compressão para cabo de 25 mm ² - fornecimento e instalação	un	25,00
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM ²	M	60,00
CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM ²	M	40,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	25,00
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM ²	UN	6,00
Conector de parafuso fendido em liga de cobre com separador de cabos para cabo 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	20,00
CAIXA DE MEDIÇÃO B.T. (180X160X40) # 16 MSF-OPFL	UN	2,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
Curva longa de 90º para eletroduto, de aço galvanizado, de 50mm (2"). Fornecimento	un	4,00

registro de

Nº 80635



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00
QUADRO METÁLICO 800x1054x360mm INSTALADO	UN	1,00
BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	2,00
BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	m	2,00
BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)	m	3,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	5,00
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2, tp pirastic pirelli ou equiv	m	800,00
Luminaria de sobrepor/arandela, modelo F-5011, fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lampada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	20,00
CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA	Un	4,00
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	Un	1,00
INTERRUPTOR E TOMADA , duas teclas paralelo e uma tomada dois polos 10 A - 250 V	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	4,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2.5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV	M	100,00
CAIXA P/QUADRO DISTRIB 40X40X20 CM	Un	1,00
Oculos de proteção	un	1,00
CADEADO 40MM	UN	4,00
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 25 kV 400 A	UN	1,00
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
LUA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUIA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	PAR	1,00
LUIA DE PROTEÇÃO BORRACHA 30 kV	PR	1,00
CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE EPI's	UN	1,00
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	4,00
Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp. sem esgotamento	m3	150,00
Reaterro de vala com compactação manual	m3	130,00

Registro de

Nº 80636



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pro-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	300,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	90,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 CORTE 25 CM	M	26,00
Cabo de cobre semi-rígido 1x35mm ² 15/25Kv	M	200,00
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	M	2,00
Luminária 03 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor de sódio 250w, incl reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40402 (ou similar)	M	2,00
Fornecimento e implantação de relê foto-elétrico em poste	M	4,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	M	8,00
Sirene de alcance 1500m rotativa com estrobo	M	1,00

10. Período de participação nos serviços: 07 de Novembro de 2016 à 30 de Janeiro de 2018.

Bento Gonçalves/RS, 28 de Maio de 2018.

Jozélia Assunção Fernandes
Engenheira Civil CREA RS 161841
Fiscal Técnica
SIAPE 2150612

JOZELIA ASSUNÇÃO FERNANDES
Engenheira Civil - CREA RS161841
Proreitoria de Planejamento e Obras
IFRS - Rectoria

Bruno Kenji Nishitani Egami
Diretor de Planejamento e Obras
SIAPE 2874565

BRUNO KENJI NISHITANI EGAMI
Arquiteto e Urbanista CAU 469.609-9
Diretor de Planejamento e Obras
IFRS - Rectoria - PRODI
Portaria: 39/2016

Registro de
Nº 80637
Atestado Técnico



SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Bela Monalisa Stella Zamberlan - Tabelaria de Notas
Rua Antunes, 1505 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS
CEP: 99601-600 - Fone/Fax (51) 3312-1790 - tab@stella-zamberlan.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas a qual confere com o original, do que dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Santo Ângelo, 13 de agosto de 2018

Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
Encl: RS 4.60 - São Digital: R\$ 1,40 - 0566.01.1700001 44691



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1710706

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

1 / 3 -----

Número de ART: **9700224** Tipo de ART: **Prestação de Serviço Registrada em: 22/06/2018** Baixada em: **30/01/2018**
Forma de Registro: Participação técnica: **Individual/Principal**
Empresa Contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI**
Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA** CPF/CNPJ: **10637926001622**
Rua: **RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CAMPOS VERDES**
Cidade: **Alvorada** UF: **RS** CEP: **94834413**
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 331.118,25** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CAMPOS VERDES**
Cidade: **ALVORADA** UF: **RS** CEP: **94834413**
Data de Início: **07/11/2016** Conclusão efetiva: **30/01/2018** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA** CPF/CNPJ: **10.637.926/0016-22**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 300KVA 15KV	1,00	Un
1-EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA A SECO 15KV	1,00	Un
2-EXECUÇÃO	MEDICÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
3-EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA	333,00	m
4-EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 450A	1,00	Un
5-EXECUÇÃO	PPCI - PLANO PREVENÇÃO ELÉTRICA CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----

Número de ART: **9700292** Tipo de ART: **Prestação de Serviço Registrada em: 21/06/2018** Baixada em: **30/01/2018**
Forma de Registro: Participação técnica: **Individual/Principal**
Empresa Contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI**
Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA** CPF/CNPJ: **10637926001622**
Rua: **RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CAMPOS VERDES**
Cidade: **Alvorada** UF: **RS** CEP: **94834413**
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 331.118,25** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CAMPOS VERDES**
Cidade: **ALVORADA** UF: **RS** CEP: **94834413**
Data de Início: **03/09/2017** Conclusão efetiva: **30/01/2018** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA** CPF/CNPJ: **10.637.926/0016-22**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 300KVA 15KV	1,00	Un
1-EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA A SECO 15KV	1,00	Un
2-EXECUÇÃO	MEDICÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1710706

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA	333,00	m
4. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 450A	1,00	Un
5. EXECUÇÃO	PPCI - PLANO PREVENÇÃO ELÉTRICA CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
6. OBSERVAÇÕES	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO- 03/09/2017 A 31/12/2017	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 -----

Número de ART: **9739909** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/07/2018 Baixada em: 30/01/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10.637.926/001622
Rua: RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro: CAMPOS VERDES
Cidade: Alvorada UF: RS CEP: 94834413

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 26.541,66 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA PROFESSOR DARCI RIBEIRO Nº: 121
Complemento: Bairro:
Cidade: ALVORADA UF: RS CEP: 94834413

Data de Início: 01/01/2018 Conclusão efetiva: 30/01/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ALVORADA CPF/CNPJ: 10.637.926/0016-22

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0. EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 300KVA 15KV	1,00	Un
1. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA A SECO 15KV	1,00	Un
2. EXECUÇÃO	MEDIÇÃO EM MÊDIA TENSÃO	1,00	Un
3. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT SUBTERRÂNEA	333,00	m
4. EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 450A	1,00	Un
5. EXECUÇÃO	PPCI - PLANO PREVENÇÃO ELÉTRICA CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
6. OBSERVAÇÕES	REFERENTE 2º TERMO ADITIVO SUPRESSÃO DE VALOR - R\$104.199,18	1,00	Un
7. OBSERVAÇÕES	3º TERMO ADITIVO DE PRZ 01/01/2018 A 31/01/2018 R\$26.541,66	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

O valor total do contrato passou a ser de R\$253.460,66

Observações

RESTRIÇÃO: AS ATIVIDADES RELATIVAS A "SUBESTAÇÃO - OBRAS CIVIS", NÃO FAZEM PARTE DO REGISTRO DO PRESENTE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA-RS

A ART 9700224 SUBSTITUIU A ART 8890683

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018019433, está registrado com as CAT's número(s):

1710706

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 80631 a 80637 o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1710706

7 de Agosto de 2018 Hora: 16:48:9

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1710706

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página 3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul