



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 - Centro - Bento Gonçalves/RS - CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3374 - www.ifrs.edu.br - E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Atestamos que a empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR EIRELI foi contratada pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS - CAMPUS ROLANTE para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 90/2016;
2. Objeto do contrato: Construção da Subestação - Campus Rolante;
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rodovia RS-239, Km 68 s/nº (Estrada Taquara/Rolante) - Rolante/RS;
4. Empresa contratada: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli, CNPJ: 16.491.457/0001-86;
5. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS - CAMPUS ROLANTE, CNPJ: 10.637.926/0015-41;
6. Proprietário: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS - CAMPUS ROLANTE, CNPJ: 10.637.926/0015-41;
7. ART: Nº 8890744;
8. Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior, CREA: RS124874, RNP: 2207763692;
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 - Subestação abrigada com capacidade de 500kVA;
 - Medição em Média Tensão;
 - Instalação de Rede Aérea em Média Tensão 15kV;
 - Instalação de poste de concreto;
 - Instalação de Transformador 500kVA/15kV;
 - Instalação de Transformador 30kVA/15kV;
 - Instalação de Iluminação Pública;
 - Instalação de Disjuntor em Média Tensão;
 - Instalação de Rede Subterrânea em Média Tensão;
 - Instalação de QGBT 100A;
 - Instalação de QGBT 630A;

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Marilisa Stella Zamberlan - Tabela de Notas
Rua Antunes, 1505 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS
CEP: 98801-630 - Fone/Fax (55) 3312-1790 - tab@segundotabelionato.net.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas, a qual confero com o original, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 13 de abril de 2018
Marcos Antonio Zamberlan - Tabelião Substituto
E-mail: R\$ 4,60 Selo Digital: R\$ 1,40 - 0565.01.1700001.24030

SERVIÇO NOTARIAL STELLA ZAMBERLAN - 2º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Marilisa Stella Zamberlan - Tabela de Notas
Rua Antunes, 1505 - Sala 01 - Santo Ângelo - RS
CEP: 98801-630 - Fone/Fax (55) 3312-1790 - tab@segundotabelionato.net.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, conforme cópia autenticada a mim apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
Santo Ângelo, 05 de outubro de 2018
Jocelaine Aures Zilli - Escrevente Autorizada
E-mail: R\$ 4,60 Selo Digital: R\$ 1,40 - 0565.01.1800004.02445

Bel. Marcos Antonio Zamberlan
TABELIÃO SUBSTITUTO

Registro de
Nº 20898
Atestado Técnico

1/3

35



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086
Telefone: (54) 3449.3374 – www.ifrs.edu.br – E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Na tabela abaixo encontra-se o detalhamento dos serviços executados.

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	1,00	UN
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARCIS 55W	1,00	CJ
4	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	1,00	UN
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARCIS 55W	2,00	CJ
7	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS	2,00	UN
8	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42" x 600mm x 05 path panel 24 portas cat. 6e	-	un
9	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS - INSTALADO	1,00	UN
10	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mps + 2P10-100-1000 BT	2,00	un
11	No break 110/220V 12 kva com 03 saídas 110V ac	2,00	un
12	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	500,00	m
13	Camera de video digital monofocal, tipo 30 tipo IP, 2MP, caixa de proteção contra luz solar e intemperismo IP66, Ref. GS2020P, Giga Security ou similar	16,00	un
14	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C E L L- LR	40,00	UN
15	ELETRODUTO PVC RUSO INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	650,00	m
16	Tomada dupla para fogão RJ45 4x2" embutir - completa, ref. 9000 - Farnel ou similar	24,00	m
17	Cabo de fibra ótica de 04 vias 62.5/125, Auto sustentível, Multimodo	650,00	m
18	Conversor RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62.5/125) para conexão SC, com led em seu corpo	2,00	un
19	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM ² ISOLACAO 1525KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	20,00	UN
20	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM ² ISOLACAO 1525KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	12,00	UN
21	ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 4"nui - DMT = 28,31	24,00	m
22	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM 230mmnui - DMT = 28,31	16,00	un
23	Eletroduto PEAD, cor preta, diam 4" marca rei karvulox ou equivalente - BDI = 30,80nui - DMT = 28,31	300,00	m
24	Luminária de sobrepor arandela, modelo F-5011, fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lâmpada incandescente de 100W Fornecimento nui - DMT = 28,31	6,00	un
25	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO nui - DMT = 28,31	2,00	AD
26	Oculos de proteção - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	2,00	un
27	CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE EPI nui - DMT = 28,31	2,00	UN
28	CADEADO 40mmnui - DMT = 28,31	15,00	UN
29	Verghalho de cobre de 3/8" (10mm) - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	36,00	M
30	Isolador de passagem interno - interno 15kVnui - DMT = 28,31	0,00	un
31	Fornecimento e instalação do chave seccionadora isolar 15kV - 400A, com porta fusível RH incorporado - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	3,00	un
32	FUSIVEL RH PARA 40A 15KVnui - DMT = 28,31	0,00	UN
33	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM ² BLINDADO ISOLACAO 1200KV EPR COBERTURA EMPVCnui - DMT = 28,31	1 000,00	M
34	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 185 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AF 12/201nui - DMT = 28,31	120,00	M
35	Curva 90° longa em pvc rígido extrudado, diam = 100mmnui - DMT = 28,31	4,00	un
36	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHO DE COBRE 3/8" (10mmnui) - DMT = 28,31	36,00	UN
37	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROTÍFICO DN 40MM (1 1/2") TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO nui - DMT = 28,31	24,00	M
38	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECC 15KV - 220V - 1000VA nui - DMT = 28,31	1,00	UN
39	BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM 1"nui - DMT = 28,31	24,00	Un
40	Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630 360, manual chave U19C 710A + jg de contato 3NF+3NA - bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TOC, bobina abort +3TCs (ou similar) - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	1,00	un
41	ATERRAMENTO COMPLETO Q HASTE COPPERWELD 5/8" X 2' 40mmnui - DMT = 28,31	6,00	UN
42	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRI-FASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	1,00	UN
43	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SEMI-CARCA - SECA 630A/600Vnui - DMT = 28,31	1,00	UN
44	CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM ² nui - DMT = 28,31	00,00	un
45	Para raios tipo polimérico 15kv - 12knui - DMT = 28,31	8,00	Un
46	CHAVE FUSIVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV 300A CORRENTE RUPTURA 2,0 Kvnui - DMT = 28,31	0,00	UN
47	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 28,31nui - DMT = 28,31	1,00	UN
48	Disjuntor Compacto em caixa moldada isolar 17,5 A, 50KA 220V/40V / 25KA 380V/415V IHER IEC 60647-21, Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente - BDI = 30,80nui - DMT = 28,31	1,00	und
49	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM 1"nui - DMT = 28,31	24,00	Un
50	Cabo de alumínio nu, seção 6 fios - 110 gms - (com dimensionais) - DMT = 28,31	450,00	kg
51	Poste de concreto pt AT-BT incl rede de distribuição de 11m nui - DMT = 28,31	2,00	UN
52	LUMINARIA FECHADA, BRACOS LENTE VIDRO 12 LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO 400W	16,00	UN
53	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m ³ inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm de 25 x 40 cm para 2 eletrodutos - BDI = 30,80	15,00	m
54	Implantação de estrutura de concreto tipo NT para rede de distribuição aérea	14,00	un

Registro de
Nº 20899
Atestado Técnico

2/3

4

36



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Rua Gen. Osório, 348 - Centro - Bento Gonçalves/RS - CEP 95.700-066
Telefone: (54) 3449.3374 - www.ifrs.edu.br - E-mail: dpo@ifrs.edu.br

55	Implantação de estrutura n.º 2	2,00	un
56	Poste de concreto, com seção circular, reto, com 11m de comprimento, tipo DRS-10, com cabeça de concreto, inclusive transporte e fornecimento (desonerado)	14,00	un
57	Cabo multiplex 4 x 10mm²	850,00	m
58	Armagem secundária de 04 estremos de isolador	16,00	un
59	LUNA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	2,00	PAR
60	LUNA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUNA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	2,00	PAR
61	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL	1,00	UN
62	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	2,00	UN
63	CURVA PELETRODUTO PVC RIGID. De 95mm (3")	2,00	UN
64	ELETRODUTO DE PVC RIGID. DIAMETRO 3"	2,00	UN
65	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0.6kV/1kV600	9,00	m
66	Dispositivo de proteção contra a surto de tensão DPS 900A - 275V	30,00	m
67	Terminal de compressão para cabo de 10 mm² - fornecimento e instalação	4,00	un
68	CABO DE COBRE 10 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	un
69	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457x245x150mm, 0,8BARRAMENTO	100,00	m
70	Quadro Armado Painel modular desmontável 2000x1000x800mm, inclusive lâmpas e placas, sem mat. elétricos - BDI = 28,31ruê - DMT = 28,31	1,00	un
71	INTERRUPTOR PARALELO 11 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2018	1,00	UN
72	LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	2,00	UN
73	ISOLADOR EPOXI 25 kV (BUJÃO)	32,00	un
74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE PADUADROGUA - DMT = 28,31	60,00	m
75	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL - DMT = 28,31	1,00	UN
76	Bloco de comando conjunto de relé 30832 - Siemens ou similar	1,00	un
77	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL	1,00	UN
78	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1600VA	3,00	UN
79	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 50 KA	4,00	un
80	CAPACITOR DE 15kVA 380V	1,00	UN
81	CAPACITOR DE 15kVA 380V	1,00	UN
82	CAPACITOR DE 15kVA 380V	1,00	UN
83	CAPACITOR DE 15kVA 380V	1,00	UN
84	CAPACITOR DE 15kVA 380V	1,00	UN
85	CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA COM 8 ESTÁGIOS	4,00	un
86	Cabo de passagem em alvenaria 1/2 vez 1/2 6 furos com sapo em concreto armado - (90,00x60,00x80,00 cm)	1,00	un
87	Eletroduto corrugado flexível 3" em PEAD tipo KANADAGOV (Kanaflex ou similar)	27,00	m
88	Cabo de cobre isolado HEPR (ULPE) rígido 10mm² 1kV / 600V	180,00	m
89	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 30kVA TRIFÁSICO 60Hz CLASSE 15kV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	600,00	m
90	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	1,00	UN
91	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	7,00	UN
92	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	3,00	UN
93	TAPETE DE BORRACHA 10x50CM ISOLAÇÃO 25KV	1,00	UN
94	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 15MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	un
95	CABO DE COBRE 10 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00	un
96	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,00	m
97	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,00	un
98	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	un
99	Disjuntor termomagnético tripolar 55 A com curva moldada 10 kA	3,00	un
100	Fornecimento e implantação de rede topo-terreno em poste	16,00	un
101	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO - POTÊNCIA 5500 VA - MOTOR A GASOLINA - POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO AF 03/2016	480,00	CHP
102	MULTIMÉDIA DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE 1000x800px, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA USB/234 OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	1,00	UN

Serviços executados no período de 25 de outubro de 2016 à 18 de dezembro de 2017.

Bento Gonçalves/RS, 29 de março de 2018.

Bruno Kenji Nishitani Egami
Diretor de Planejamento e Obras
SIAPE: 2874565
CPF: 009.307.850-10

registro de
Nº 20900
Atestado Técnico

BRUNO KENJI NISHITANI EGAMI
Arquiteto e Urbanista CAU A69.609-9
Diretor de Planejamento e Obras
IFRS - Reitoria - PRODI
Portaria 197/2016

3/3

37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1688007

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR**
Registro: **RS124874** RNP: 2207763692
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

1 / 2 -----

Número de ART: **8890744** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/12/2016 Baixada em: 18/12/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI**
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ROLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41
Rua: RUA ALFREDO WUST Nº: 645
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ROLANTE UF: RS CEP: 95690000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 537.126,11** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO WUST Nº: 645
Complemento: Bairro:
Cidade: ROLANTE UF: RS CEP: 95690000
Data de Início: 25/10/2016 Conclusão efetiva: 18/12/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ROLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 500KVA	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	MEDIDAÇÃO EM MEDIA TENSÃO	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT 25KV	700,00	m
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ENGASTAMENTO PROFUNDO	16,00	Un
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 400W	16,00	Un
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DISJUNTOR MEDIA TENSÃO	1,00	Un
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO REDE MT SUBTERRÂNEA 15KV	233,00	m
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 100A 15KV	1,00	Un
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 630A 15KV	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **9590973** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/04/2018 Baixada em: 18/12/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI**
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ROLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41
Rua: RUA ALFREDO WUST Nº: 645
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ROLANTE UF: RS CEP: 95690000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 537.126,11** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: RUA ALFREDO WUST Nº: 645
Complemento: Bairro:
Cidade: ROLANTE UF: RS CEP: 95690000
Data de Início: 25/10/2016 Conclusão efetiva: 18/12/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS ROLANTE CPF/CNPJ: 10.637.926/0015-41



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1688007

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 500KVA	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE DE MT 25KV	700,00	m
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ENGASTAMENTO PROFUNDO	16,00	Un
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA CLASSE 15KV	1,00	Un
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 400W	16,00	Un
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO	1,00	Un
8 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO REDE MT SUBTERRÂNEA 15KV	233,00	m
9 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 100A 15KV	1,00	Un
10 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO QGBT 630A 15KV	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
TERMO ADITIVO nº 01/2017			
Prorrogação de prazo de vigência em 120 dias: até 18/12/2017			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018019298 , está registrado com as CAT's número(s):
1688007

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20898 a 20900 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1688007

10 de Abril de 2018 Hora: 17:11:40

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul