CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **Reforma do prédio 4 da UFCSPA**
End: **RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1133 - PORTO ALEGRE/RS**
Proprietário: **UFCSPA**

Item e Subitem	Discriminação do Evento	Valor do Item (R$)	Mês 01 EVENTO %	Mês 01 EVENTO valor	Mês 02 EVENTO %	Mês 02 EVENTO valor	Mês 03 EVENTO %	Mês 03 EVENTO valor	Mês 04 EVENTO %	Mês 04 EVENTO valor	Mês 05 EVENTO %	Mês 05 EVENTO valor	Mês 06 EVENTO %	Mês 06 EVENTO valor	Mês 07 EVENTO %	Mês 07 EVENTO valor	Mês 08 EVENTO %	Mês 08 EVENTO valor	Mês 09 EVENTO %	Mês 09 EVENTO valor	Mês 10 EVENTO %	Mês 10 EVENTO valor	Mês 11 EVENTO %	Mês 11 EVENTO valor	Mês 12 EVENTO %	Mês 12 EVENTO valor	Mês 13 EVENTO %	Mês 13 EVENTO valor	Mês 14 EVENTO %	Mês 14 EVENTO valor	Mês 15 EVENTO %	Mês 15 EVENTO valor	Mês 16 EVENTO %	Mês 16 EVENTO valor	Mês 17 EVENTO %	Mês 17 EVENTO valor	Mês 18 EVENTO %	Mês 18 EVENTO valor
	1ª ETAPA - MIOLO COMPLETO + ÁREAS TÉCNICAS	**9.182.939,85**																																				
1.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	11.974,35	100,00%	R$ 11.974,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	DESPESAS INICIAIS	5.826,16	100,00%	R$ 5.826,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	49.099,03	73,94%	R$ 36.824,27	25,00%	12.274,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	301.215,51	1,71%	R$ 5.322,58	1,78%	5.322,58	3,16%	9.520,31	4,85%	14.611,86	4,43%	13.346,51	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	15.063,78	5,00%	753,19	5,00%	15.063,78	24,01%	72.336,25
1.2.1	BEIRAIS E CONTENÇÕES	384.859,26	40,00%	R$ 153.943,70	50,00%	192.429,63	10,00%	38.485,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	REFORÇO ESTRUTURAL	10.456,36	-	-	-	-	50,00%	5.203,18	50,00%	5.203,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARM	30.479,25	-	-	-	-	50,00%	15.239,63	50,00%	15.239,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	ALVENARIA	88.434,25	-	-	-	-	100,00%	88.434,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	DIVISÓRIAS	279.362,17	-	-	-	-	30,00%	83.817,65	30,00%	83.817,65	4,43%	12.377,07	20,00%	55.872,43	15,57%	43.501,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA	119.368,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	29.797,34	25,00%	29.797,34	25,00%	29.727,34	25,00%	29.727,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRAN	272.085,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	68.002,06	25,00%	68.002,06	25,00%	68.002,06	25,00%	68.002,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	VIDRARIA	272.085,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	68.002,06	25,00%	68.002,06	25,00%	68.002,06	25,00%	68.002,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	MARMARIA	392.805,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	98.201,72	25,00%	98.201,72	25,00%	98.201,72	25,00%	98.201,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	MURETAS	66.147,52	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	66.147,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÕES	139.983,59	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	41.995,08	10,00%	13.998,36	10,00%	13.998,36	10,00%	13.998,36	10,00%	13.998,36	10,00%	13.998,36	10,00%	13.998,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA	67.776,47	-	-	-	-	-	-	100,00%	67.776,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	AZULEJOS/CERÂMICAS/PORCELANA	91.814,52	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	22.953,63	10,00%	9.181,45	1,00%	918,15	10,00%	9.181,45	10,00%	9.181,45	15,00%	13.772,18	14,00%	12.854,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	FORROS	177.189,48	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	44.297,37	10,00%	17.718,95	1,00%	1.771,89	10,00%	17.718,95	10,00%	17.718,95	15,00%	26.578,42	15,00%	26.578,42	14,00%	24.806,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	PINTURAS INTERNAS	421.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	105.493,99	10,00%	42.197,59	1,00%	4.219,76	10,00%	42.197,59	10,00%	42.197,59	15,00%	63.296,39	14,00%	59.075,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.5	PINTURA EXTERNA	92.976,46	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	9.297,65	10,00%	9.297,65	10,00%	9.297,65	10,00%	9.297,65	10,00%	9.297,65	15,00%	13.946,47	10,00%	9.297,65	7,00%	6.507,49	7,00%	6.507,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	PISOS VINÍLICOS/CERÂMICOS	63.523,42	-	-	-	-	40,00%	25.409,37	-	-	15,00%	9.528,51	-	-	-	-	45,00%	28.585,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	PISO PEDRAS	25.517,51	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	2.551,75	10,00%	2.551,75	1,00%	255,18	10,00%	2.551,75	10,00%	2.551,75	15,00%	3.827,63	10,00%	2.551,75	10,00%	2.551,75	7,00%	1.786,23	7,00%	1.786,23	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	RODAPÉ/SOMBREIROS	30.985,98	-	-	-	-	50,00%	15.493,49	50,00%	15.493,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4	BANCADAS	23.337,02	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	2.333,70	10,00%	2.333,70	1,00%	233,37	10,00%	2.333,70	10,00%	2.333,70	10,00%	2.333,70	10,00%	2.333,70	10,00%	2.333,70	7,00%	1.633,59	7,00%	1.633,59	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.5	SOLEIRA/DEGRAUS/PISTEIROS	19.427,77	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.942,78	10,00%	1.942,78	1,00%	194,28	10,00%	1.942,78	10,00%	1.942,78	15,00%	2.914,17	10,00%	1.942,78	10,00%	1.942,78	7,00%	1.359,94	7,00%	1.359,94	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.1	QUADROS ELÉTRICOS/DISJUNTORES	289.223,47	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	28.922,35	10,00%	28.922,35	1,00%	2.892,23	10,00%	28.922,35	10,00%	28.922,35	15,00%	43.383,52	10,00%	28.922,35	10,00%	28.922,35	7,00%	20.245,64	7,00%	20.245,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.2	ALIMENTAÇÃO	989.708,64	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	98.970,86	10,00%	98.970,86	1,00%	9.897,09	10,00%	98.970,86	10,00%	98.970,86	15,00%	148.456,30	10,00%	98.970,86	10,00%	98.970,86	7,00%	69.279,60	7,00%	69.279,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.3	ALIMENTADORES	285.238,46	-	-	-	-	-	-	20,00%	57.047,69	20,00%	57.047,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.4	DISPOSITIVOS	175.668,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	17.566,86	10,00%	17.566,86	15,00%	26.350,29	10,00%	17.566,86	10,00%	17.566,86	7,00%	12.296,20	7,00%	12.296,20	10,00%	1.229,62	11,00%	19.325,75	-	-	-	-
1.7.1.5	RACEIAS E ELETRODUTOS	572.549,71	-	-	-	-	20,00%	114.509,94	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,84%	439.947,20
1.7.1.6	TUBULAÇÕES, ELETRICALHAS E CAIXAS	78.653,86	-	-	-	-	40,00%	31.461,54	25,00%	19.650,97	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,84%	25.037,47
1.7.1.7	DISPOSITIVOS	497.803,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	49.780,32	10,00%	49.780,32	15,00%	74.670,48	10,00%	49.780,32	10,00%	49.780,32	7,00%	34.846,22	7,00%	34.846,22	10,00%	3.484,62	11,00%	54.758,35	0,00%	-	-	-
1.7.1.8	TUBULAÇÕES, ELETRICALHAS E CAIXAS	86.210,50	-	-	-	-	20,00%	17.242,10	25,00%	21.552,63	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,84%	44.691,52
1.7.1.9	DISPOSITIVOS	156.660,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	15.666,05	10,00%	15.666,05	15,00%	23.499,14	10,00%	15.666,05	10,00%	15.666,05	7,00%	10.966,26	7,00%	10.966,26	10,00%	1.096,63	11,00%	17.232,75	-	-	-	-
1.7.1.10	RACEIAS, CONDUTERES E CAIXAS	108.492,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10.834,67	10,00%	10.834,67	15,00%	16.252,00	10,00%	10.834,67	10,00%	10.834,67	7,00%	7.584,27	7,00%	7.584,27	10,00%	758,43	11,00%	11.918,14	-	-	-	-
1.7.1.11	CABEAMENTO	95,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	9,57	10,00%	9,57	15,00%	14,33	10,00%	9,57	10,00%	9,57	7,00%	6,69	7,00%	6,69	10,00%	0,96	11,00%	105,12	-	-	-	-
1.7.1.12	(BERÇÃO, ATERRAMENTOS)	480.696,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	48.069,67	10,00%	48.069,67	15,00%	72.104,51	10,00%	48.069,67	10,00%	48.069,67	7,00%	33.648,77	7,00%	33.648,77	10,00%	3.364,88	11,00%	52.876,64	0,00%	-	-	-
1.7.2.1	RESISTÊNCIA	12.200,37	-	-	-	-	25,00%	3.050,09	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,84%	8.794,74
1.7.2.2	TUBULAÇÕES DE PVC	36.407,01	-	-	-	-	40,00%	14.562,80	40,00%	14.562,80	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	6.130,94
1.7.2.3	CONEXÕES DE PVC	6.877,47	-	-	-	-	40,00%	2.750,99	40,00%	2.750,99	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	1.108,17
1.7.2.4	CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC	299,36	-	-	-	-	40,00%	119,74	50,00%	149,68	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,84%	20,48
1.7.2.5	SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL	29.934,09	-	-	-	-	-	-	40,00%	11.973,64	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	17.014,54
1.7.2.6	TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC	71.355,50	-	-	-	-	40,00%	28.542,20	40,00%	28.542,20	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	12.016,37
1.7.2.7	CONEXÕES DE PVC	29.871,19	-	-	-	-	40,00%	11.948,48	40,00%	11.948,48	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	5.030,31
1.7.2.8	CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC	12.156,92	-	-	-	-	40,00%	4.862,77	40,00%	4.862,77	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	2.047,23
1.7.2.9	CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO	8.076,17	-	-	-	-	-	-	40,00%	3.230,47	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84%	4.590,50
1.7.2.10	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO SUBM.	38.007,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.800,76	10,00%	3.800,76	15,00%	5.701,13	10,00%	3.800,76	10,00%	3.800,76	7,00%	2.660,53	7,00%	2.660,53	10,00%	266,05	11,00%	4.180,83	-	-	-	-
1.7.2.11	DRENAGEM, CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO	24.438,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	2.443,81	10,00%	2.443,81	15,00%	3.665,71	10,00%	2.443,81	10,00%	2.443,81	7,00%	1.710,66	7,00%	1.710,66	10,00%	171,07	11,00%	2.688,19	-	-	-	-
1.7.2.12	DRENOS DE ARGAMASSAMAD.	14.458,55	-	-	-	-	30,00%	4.337,57	3,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.1	LUVUAS E METAIS	295.913,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	29.591,35	10,00%	29.591,35	15,00%	44.387,03	10,00%	29.591,35	10,00%	29.591,35	7,00%	20.713,95	7,00%	20.713,95	10,00%	2.071,39	11,00%	32.550,49	66,84%	197.788,61
1.7.3.1	EXTINTORES DE INCÊNDIO	31.371,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.137,18	10,00%	3.137,18	15,00%	4.705,77	10,00%	3.137,18	10,00%	3.137,18	7,00%	2.196,03	7,00%	2.196,03	10,00%	219,60	11,00%	3.450,92	-	-	-	-
1.7.3.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	18.872,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.887,28	10,00%	1.887,28	15,00%	2.830,92	10,00%	1.887,28	10,00%	1.887,28	7,00%	1.321,09	7,00%	1.321,09	10,00%	132,11	11,00%	2.075,50	-	-	-	-
1.7.3.3	SINALIZAÇÃO DE RAMAL	10.748,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.074,89	10,00%	1.074,89	15,00%	1.612,33	10,00%	1.074,89	10,00%	1.074,89	7,00%	752,42	7,00%	752,42	10,00%	75,24	11,00%	1.182,38	-	-	-	-
1.7.3.4	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	189.526,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	18.952,65	10,00%	18.952,65	15,00%	28.428,98	10,00%	18.952,65	10,00%	18.952,65	7,00%	13.266,86	7,00%	13.266,86	10,00%	1.326,69	11,00%	20.847,92	-	-	-	-
1.7.3.5	TRANSMISSOR INTERFONE	51.549,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	5.154,93	10,00%	5.154,93	15,00%	7.732,39	10,00%	5.154,93	10,00%	5.154,93	7,00%	3.608,45	7,00%	3.608,45	10,00%	360,85	11,00%	5.670,42	-	-	-	-
1.7.3.6	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	76.415,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	7.641,50	10,00%	7.641,50	15,00%	11.462,25	10,00%	7.641,50	10,00%	7.641,50	7,00%	5.349,05	7,00%	5.349,05	10,00%	534,91	11,00%	8.405,65	-	-	-	-
1.7.3.7	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO	16.119,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.611,99	10,00%	1.611,99	15,00%	2.417,99	10,00%	1.611,99	10,00%	1.611,99	7,00%	1.128,39	7,00%	1.128,39	10,00%	112,84	11,00%	1.773,19	-	-	-	-
1.7.4.1	CONDICIONADORES VER	548.916,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	54.891,60	10,00%	54.891,60	15,00%	82.322,40	10,00%	54.891,60	10,00%	54.891,60	7,00%	38.417,12	7,00%	38.417,12	10,00%	3.841,71	11,00%	60.369,76	-	-	-	-
1.7.4.2	EXAUSTORES VER/F	38.048,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.804,83	10,00%	3.804,83	15,00%	5.706,85	10,00%	3.804,83	10,00%	3.804,83	7,00%	2.663,34	7,00%	2.663,34	10,00%	266,32	11,00%	4.185,10	-	-	-	-
1.7.4.3	VENTILADORES E EXAUSTORES	39.794,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.979,44	10,00%	3.979,44	15,00%	5.969,15	10,00%	3.979,44	10,00%	3.979,44	7,00%	2.785,61	7,00%	2.785,61	10,00%	278,56	11,00%	4.377,38	-	-	-	-
1.7.4.4	DISPOSITIVO DE INSUFLAMENTO E VENTILAÇÃO	26.058,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	2.605,81	10,00%	2.605,81	15,00%	3.908,71	10,00%	2.605,81	10,00%	2.605,81	7,00%	1.824,07	7,00%	1.824,07	10,00%	182,41	11,00%	2.866,39	-	-	-	-
1.7.4.5	REDES DE DUTOS	86.489,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	8.648,98	10,00%	8.648,98	15,00%	12.973,48	10,00%	8.648,98	10,00%	8.648,98	7,00%	6.054,29	7,00%	6.054,29	10,00%	605,43	11,00%	9.513,89	-	-	-	-
1.7.4.6	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS	174.744,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	17.474,49	10,00%	17.474,49	15,00%	26.211,74	10,00%	17.474,49	10,00%	17.474,49	7,00%	12.232,15	7,00%	12.232,15	10,00%	1.223,21	11,00%	19.221,94	-	-	-	-
1.7.4.6	ETAPA E APARELHAGEM	35.628,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.562,90	10,00%	3.562,90	15,00%	5.344,35	10,00%	3.562,90	10,00%	3.562,90	7,00%	2.494,03	7,00%	2.494,03	10,00%	249,40	11,00%	3.919,19	-	-	-	-
1.8	ACESSIBILIDADE	77.586,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	7.758,62	10,00%	7.758,62	15,00%	11.637,93	10,00%	7.758,62	10,00%	7.758,62	7,00%	5.431,03	7,00%	5.431,03	10,00%	543,10	11,00%	8.534,48	-	-	-	-
1.9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	15.383,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.538,33	10,00%	1.538,33	15,00%	2.307,50	10,00%	1.538,33	10,00%	1.538,33	7,00%	1.076,83	7,00%	1.076,83	10,00%	107,68	11,00%	1.692,16	-	-	-	-
2	**2ª ETAPA - SALAS DO NÍVEL ALTO E BAIXO DO TÉRREO AO 9º PAVTO.**	**882.955,71**															10,00%	88.295,57	10,00%	88.295,57	15,00%	132.443,36	10,00%	88.295,57	10,00%	88.295,57	7,00%	61.806,90	7,00%	61.806,90	10,00%	6.180,69	11,00%	97.125,13	-	-	-	-
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	210.158,36	1,77%	R$ 3.719,98	1,78%	3.741,00	3,16%	6.641,32	4,85%	10.193,17	3,16%	118,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,28%	179.231,58
2.2.1	DIVISÓRIAS	18.304,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	18.304,31
2.2.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA	18.586,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.858,66	10,00%	1.858,66	15,00%	2.787,99	10,00%	1.858,66	10,00%	1.858,66	7,00%	1.301,06	7,00%	1.301,06	10,00%	130,11	11,00%	2.044,53	-	-	-	-
2.3.1	PINTURAS INTERNAS	43.840,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	4.384,00	10,00%	4.384,00	15,00%	6.576,00	10,00%	4.384,00	10,00%	4.384,00	7,00%	3.068,80	7,00%	3.068,80	10,00%	306,88	11,00%	4.822,40	-	-	-	-
2.3.2	FORROS	45.345,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	4.534,59	10,00%	4.534,59	15,00%	6.801,89	10,00%	4.534,59	10,00%	4.534,59	7,00%	3.174,21	7,00%	3.174,21	10,00%	317,42	11,00%	4.987,55	-	-	-	-
2.4.1	PISOS VINÍLICOS	126.324,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	12.633,46	10,00%	12.633,46	15,00%	18.950,20	10,00%	12.633,46	10,00%	12.633,46	7,00%	8.843,44	7,00%	8.843,44	10,00%	884,34	11,00%	13.896,64	-	-	-	-
2.4.2	PISOS CIMENTADOS	32.055,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.205,59	10,00%	3.205,59	15,00%	4.808,39	10,00%	3.205,59	10,00%	3.205,59	7,00%	2.243,92	7,00%	2.243,92	10,00%	224,39	11,00%	3.526,15	-	-	-	-
2.5.1.1	QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES	16.126,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.612,64	10,00%	1.612,64	15,00%	2.418,97	10,00%	1.612,64	10,00%	1.612,64	7,00%	1.128,85	7,00%	1.128,85	10,00%	112,90	11,00%	1.774,13	-	-	-	-
2.5.1.2	TUBULAÇÕES, ELETRICALHAS E CAIXAS	11.475,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.147,54	10,00%	1.147,54	15,00%	1.721,31	10,00%	1.147,54	10,00%	1.147,54	7,00%	803,28	7,00%	803,28	10,00%	80,33	11,00%	1.262,29	-	-	-	-
2.5.1.3	DISPOSITIVOS	30.230,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.023,05	10,00%	3.023,05	15,00%	4.534,58	10,00%	3.023,05	10,00%	3.023,05	7,00%	2.116,14	7,00%	2.116,14	10,00%	211,61	11,00%	3.325,36	-	-	-	-
2.5.1.4	RACEIAS E ALIMENTADORES	27.947,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	2.794,75	10,00%	2.794,75	15,00%	10.192,13	10,00%	2.794,75	10,00%	2.794,75	7,00%	2.796,33	7,00%	2.796,33	10,00%	279,63	11,00%	7.474,23	-	-	-	-
2.5.1.5	TUBULAÇÕES, ELETRICALHAS E CAIXAS	83.456,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	8.345,69	10,00%	8.345,69	15,00%	12.518,99	10,00%	8.345,69	10,00%	8.345,69	7,00%	5.842,20	7,00%	5.842,20	10,00%	584,22	11,00%	9.180,59	-	-	-	-
2.5.1.6	DISPOSITIVOS	35.594,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.559,43	10,00%	3.559,43	15,00%	5.339,14	10,00%	3.559,43	10,00%	3.559,43	7,00%	2.491,60	7,00%	2.491,60	10,00%	249,16	11,00%	3.915,37	-	-	-	-
2.5.1.6	RACEIAS E ALIMENTADORES	36.264,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	3.626,47	10,00%	3.626,47	15,00%	5.439,70	10,00%	3.626,47	10,00%	3.626,47	7,00%	2.538,53	7,00%	2.538,53	10,00%	253,85	11,00%	3.990,31	-	-	-	-
2.5.2.1	EVAPORADORAS VRF	80.976,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	8.097,61	10,00%	8.097,61	15,00%	12.145,51	10,00%	8.097,61	10,00%	8.097,61	7,00%	5.667,91	7,00%	5.667,91	10,00%	566,79	11,00%	8.906,71	-	-	-	-
2.6	ACESSIBILIDADE	1.212,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	121,23	10,00%	121,23	15,00%	181,85	10,00%	121,23	10,00%	121,23	7,00%	84,86	7,00%	84,86	10,00%	8,49	11,00%	133,35	-	-	-	-
2.7	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1.893,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	189,34	10,00%	189,34	15,00%	284,02	10,00%	189,34	10,00%	189,34	7,00%	132,54	7,00%	132,54	10,00%	13,25	11,00%	208,28	-	-	-	-
3	**3ª ETAPA - SALAS DO NÍVEL ALTO E BAIXO DO 6º AO 10º PAVTO.**	**1.007.165,07**															10,00%	100.716,51	10,00%	100.716,51	15,00%	151.074,76	10,00%	100.716,51	10,00%	100.716,51	7,00%	70.501,56	7,00%	70.501,56	10,00%	7.050,16	11,00%	110.788,16	-	-	-	-
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	193.135,57	1,77%	R$ 2.887,50	1,78%	2.903,81	3,16%	5.155,08	4,85%	7.912,08	4,85%	7.912,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,59%	136.365,02
3.2.1	DIVISÓRIAS	43.493,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	4.349,37	10,00%	4.349,37	15,00%	6.524,06	10,00%	4.349,37	10,00